



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

OGGETTO: DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - **ANNO 2023** – CUI L00356680397202100010 - CUP J57H21001310001 – CIG 9911657E18 -

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA AGGIUDICATARIA: R.T.I.- **CBR** Società Cooperativa Braccianti Riminese con Sede in Rimini – Via Emilia n. 113 - P.IVA. 00126420405 (mandataria) – **C.E.A.R.** Consorzio Edili Artigiani Soc.Coop.Consortile con Sede in Ravenna P.IVA. 00203980396 (mandante) –

IMPRESE ESECUTRICI : Impresa Giovane Strada srl di Forlì – Via Della Croce n. 8 – P.IVA. 02020341208 (individuata dal CEAR) – CTI Cooperativa Trasporti Imola Srl Soc. Coop. di Imola (BO) – Via Cà di Guzzo n. 1 – P. IVA. 00287060370 (individuata dal CEAR) ; CBR Società Cooperativa Braccianti Riminese con Sede in Rimini – Via Emilia n. 113 - P.IVA. 00126420405 -

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.225.000,00 oltre ai costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) nella misura di € 25.000,00 = ;

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.050.437,50 oltre ai costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) nella misura di € 25.000,00 e così per un totale complessivo netto di € **1.075.437,50=**

RIBASSO OFFERTO: 14,25 %

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1021 del 26/09/2023

CONTRATTO : rep. n. 13381 del 05/12/2023

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori in

oggetto, è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici - Viabilità della Provincia di

Ravenna ed è stato approvato con **Atto del Presidente n° 68 DEL 23/06/2023** con

importo complessivo di **€ 1.671.653,95**, come di seguito rappresentato:

DM 123/2020_ PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCE
E CITTA' METROPOLITANE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - - ANNO 2023
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

| QUADRO ECONOMICO | Euro |
|--|---------------------|
| a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | |
| a1 LAVORAZIONI A MISURA | 1.225.000,00 |
| b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | |
| b1 ONERI A CORPO | 25.000,00 |
| TOTALE IMPORTO a1)+b1) | 1.250.000,00 |
| c) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: | |
| c1 Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa per: Ripristini barriere di sicurezza, lavori specialistici, ecc... | 97.500,00 |
| c2 Rilievi accertamenti ed indagini - | |
| c3 Allacciamenti a pubblici servizi | |
| c4 Imprevisti | 253,95 |
| c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - | |
| c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. - | |
| c7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e precisamente: | |
| - Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. - | |
| - Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; | 14.800,00 |
| - Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | |
| - 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; | 16.800,00 |
| - 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; | 4.200,00 |
| c8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione - | |
| c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - | |
| c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | 5.000,00 |
| c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | |
| - accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo | |

| | |
|--|-------------------|
| | 7.500,00 |
| - incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera - c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | |
| - IVA, (IVA al 22% su a+b) | 275.000,00 |
| - Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 600,00 | |
| TOTALE c) | 421.653,95 |

IMPORTO TOTALE €. 1.671.653,95

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: con l'Atto del Presidente succitato venne stabilito di far fronte alla suddetta spesa di Euro 1.671.653,95 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2023, finanziati con contributo concesso alla Provincia di Ravenna per l'annualità 2023 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti del D.M. n.123 del 19/03/2020 ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" (da accertare al Capitolo di entrata 40820/010 del bilancio 2023) - inv. 0499/06;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione prevedevano il rifacimento di tratti ammalorati della pavimentazione stradale (in prevalenza strato d'usura) lungo la S.P.n. 8 "Naviglio" con tratti interessati anche da bonifiche mediante utilizzo di binder alto modulo. Il materiale per lo strato d'usura prevedeva l'utilizzo di congl. Bituminoso chiuso con aggiunta al 40% di interte basaltico e modifica hard del bitume. dette tratte pavimentate sono state oggetto, infine, di interventi di ripristino della segnaletica orizzontale.

ASSUNZIONE DEI LAVORI: a seguito di esperimento di procedura di gara è risultato aggiudicatario dei lavori principali, oggetto della presente perizia, il RTI costituito da Soc Cooperativa Braccianti Riminese di Rimini (mandataria) e dal Consorzio Edili e Artigiani C.E.A.R. di Ravenna (mandante) il quale nomina suoi Esecutori Giovane Strada di Forlì e Coop. Trasporti di Imola (BO). La suddetta

aggiudicazione risulta dalla determina Dirigenziale n. 1021 del 26/09/2023 che attesta l'aggiudicazione dei lavori di

“DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2023 – CUI L00356680397202100010 - CUP J57H21001310001” – CIG 9911657E18 –“

al Raggruppamento temporaneo di Imprese suddetto per un importo netto di €. 1.050.437,50 al netto del ribasso d'asta del 14,25% sull'importo a base d'asta di €. 1.250.000,00= a cui vanno sommati costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 25.000,00 e così per un totale complessivo netto di €. 1.075.437,50=

CONTRATTO: il contratto d'appalto conseguente è stato stipulato in data 05/12/2023 **al n. 13381 i repertorio.**

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del **14,25 %** sulla somma di € 1.250.000,00= è risultato di nette €. 1.050.437,50 oltre a €. 25.000,00 relativi ai costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale complessivo netto di €. **1.075.437,50=**

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori non furono convenuti nuovi prezzi.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

ATTI AGGIUNTIVI / SOTTOMISSIONE: non furono rilasciati dall'Impresa atti di sottomissione.

CAUZIONE: come risulta dall'art.17 del contratto n. 13381 del 5/12/2023 di repertorio l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione

fidejussoria n. 3069015919603 emessa in data 13/11/23 dall'Assicurazione Milanese spa. Agenzia 3069 Roveda Roberto -

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione inerente il contratto succitato risulta:

| | |
|--|---------------------|
| a) per lavori al netto del ribasso d'asta: | € |
| | <u>1.050.437,50</u> |
| b) per oneri di sicurezza: | € <u>25.000,00</u> |
| TOTALE | € |
| | <u>1.075.437,50</u> |

POLIZZE ASSICURATIVE: l'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. n. 1710.00.33.33042722 emessa dall'Assicurazione SACE BT spa .

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori riferiti al presente contratto furono consegnati con verbale redatto in data 08/04/2024.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni **70** naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. In forza dell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore che prevede gg. 47 naturali e consecutivi per dare ultimati i lavori, il termine utile doveva quindi scadere il giorno **24/05/2024**.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: durante i lavori sono intervenute n. 3 sospensioni lavori (n.1 con verbale in data 22/04/24 e successiva ripresa in data 27/06/2024), (n.2 con verbale in data 18/07/24 e ripresa in data 22/07/2024), (n.3 con verbale in data 01/08/24 e successiva ripresa in data 22/05/2025 con scadenza fissata al giorno 24/05/25) .

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/05/2025 come fu accertato e specificato con certificato redatto in data 24/05/2025 e quindi in tempo utile (vedasi verbale approvato dal RUP).

PENALI PER IL RITARDO: essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale .

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha emesso n. 1 ORDINE DI SERVIZIO all'Appaltatore in data 19/07/2024 (esame proposta tecnica Impresa in corso d'opera oltre esigenza intervento notturno di ripristino) di cui al Pg. 21034 del 19/07/24. L'Appaltatore ha sottoscritto l'ordine e ottemperato.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto NON è stato autorizzato alcun subappalto. =

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto è stato effettuato un sub-affidamento (facente parte del pacchetto offerta Tecnica) per ciò che riguarda l'esecuzione della segnaletica orizzontale a favore della SOC.COOP. LINCOOP di Bertinoro FC. =

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori, hanno risentito ovviamente delle diverse fasi gestite da Operatori diversi che coinvolgevano la medesima strada Provinciale (n.8 Naviglio).

VARIAZIONI APPORTATE: come relazionato al Responsabile Unico del Procedimento con apposita relazione del 14/04/25, si è riscontrato in sede contabile un aumento dei lavori, causa condizioni degli strati e relative necessità emerse durante la fase esecutiva, riconducibile ad un aumento di quantità senza alcuna modifica nella tipologia dei lavori rispetto a quanto previsto in contratto. Preso atto di ciò ne è scaturita una volontà manifestata dal RUP (vedasi mail) volta a rendicontare contabilmente tutti i lavori eseguiti ivi compreso la somma dettata da maggiori quantità eseguite. Per cui si è proceduto, sulla base di queste volontà, alla redazione dello Stato finale dei lavori in data 30/05/2025 (sottoscritto dall'Appaltatore) che contiene l'importo aggiuntivo di €. 26.435,88= dettato dalle maggiori quantità impiegate.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificato di acconto per un importo totale di €. **983.578,33**

| | |
|--|---------------------|
| - 1° certificato di pagamento del 21/06/24 pari ad | <u>€ 459.068,35</u> |
| - 2° certificato di pagamento del 31/10/24 pari ad | <u>€ 524.509,98</u> |
| per un totale di netti | € 983.578,33 |

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto, sulla base di quanto sopra rappresentato, in data **30/05/2025** ed importa complessivamente netti € **1.101.873,38** così distinti:

| | |
|---|--------------------|
| a) per lavori a misura e somministrazione nette | € 1.076.873,38 |
| b) anticipazioni | € --- |
| c) oneri per la sicurezza | € 25.000,00 |

Sommano complessivamente per lavori € **1.101.873,38**

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 21/06/24 pari ad € 459.068,35
- 2° certificato di pagamento del 31/10/24 pari ad € 524.509,98

Sommano gli acconti corrisposti € **983.578,33**

Secondo il detto **STATO FINALE** resta quindi il credito

netto dell'Impresa in € **118.295,05**

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.L.gs. 81/2008, è stato esercitato dall'Ing. Francesco Gattavecchia di Ravenna.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: Le Imprese coinvolte hanno assicurato gli operai contro gli infortuni in forza delle seguenti posizioni :

CEAR Ravenna - Consorzio Edili Artigiani Soc.Coop.Consortile di Ravenna P.IVA. 00203980396 - Codice Ditta 3289721 (mandataria) ;

GIOVANE STRADA S.r.l. di Forlì - Codice Ditta 13263153/22 - P.A.T. 90473923/96 (CEAR) ;

C.B.R. Rimini - Codice Ditta 3236846 (mandataria)

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.c. a r.l. di Imola (BO) – P I.V.A. 00287060370 - Codice Ditta 03343141 - P.A.T. 48017818/94

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto all'accertamento per via telematica del DURC relativo alle Imprese Aggiudicatrici (R.T.I.), nonché per le Imprese Esecutrici incaricate di cui sopra.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti come da apposita dichiarazione rilasciata dal RUP. .

DIREZIONE LAVORI: con Determina Dirigenziale n. 961 del 8/09/2023 è stato **istituito l'Ufficio di Direzione Lavori dei lavori in parola.**

I lavori di ***“DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2023 - CUI L00356680397202100010 - CUP J57H21001310001” – CIG 9911657E18 - (CONTRATTO REP. N. 13381 DEL 05/12/2023)*** - sono stati seguiti in qualità di Direttore dei Lavori dal Geom. Roberto Lasi e Direttore Operativo dalla Geom. Alessandra Alteri.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VERBALE DI VISITA E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno **06/06/2025** sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa assuntrice : geom. SOLDATI FABIO (Direttore di cantiere per conto CBR Rimini) in qualità di Impresa MANDATARIA dell'A.T.I. ;
- per la Direzione Lavori: Geom. ROBERTO LASI

Si è dato corso alla procedura di “regolare esecuzione” su specifica disposizione in tal senso da parte del RUP, per cui con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono visionati i lavori eseguiti constatando il buono stato di conservazione delle pavimentazioni in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi corrispondono a quanto previsto. Tuttavia, risultano necessari alcuni ripristini peraltro già segnalati all'Appaltatore e che si riportano di seguito :

- a) ripristino tratto pavimentazione stradale deformata lungo la S.P.n. 8 “Naviglio” alla P.K. 8+260 in dx (ripristino in congl.bituminoso sull'intera corsia di marcia previa fresatura e conseguente ripristino segnaletica orizzontale) ;
- b) ripristino tratto di pavimentazione stradale fessurato lungo la S.P.n. 72 “Congiunzione – S.Silvestro” in uscita dallo svincolo a rotatoria A14 Faenza (tratto di corsia in dx in uscita dalla rotatoria). Modalità di ripristino in congl.bituminoso, previa fresatura, da concordarsi preventivamente con questa D.L. ;
- c) ripristino segnaletica orizzontale sull'area dello svincolo a rotatoria lungo la S.P.n. 8 “Naviglio” uscita casello A14 (colorazione già in condizioni di scarsa riflettenza nonostante l'esecuzione sia risalente a 11 mesi fa) ;
- d) ripristino della linea di mezzera lungo la S.P.n. 8 “Naviglio” nel tratto dalla PK 8+440 alla PK 11+000 circa (colorazione sbiadita causa lavori eseguiti con condizioni meteo avverse) .

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto ed a quanto impartito all'atto esecutivo, fermo restando la necessità di eseguire altresì i ripristini su indicati. Si ribadisce in merito alle quantità totali ed ai relativi importi riscontrati quanto riportato al paragrafo precedente "VARIAZIONI APPORTATE" ed alle conseguenti disposizioni impartite dal RUP in merito alla procedura da adottarsi ai fini della contabilizzazione finale ;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti alle caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto (considerando l'esito delle prove di laboratorio eseguite presso i laboratori dell'Università di Bologna) ed in linea con le prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano REGOLARI ;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ;

CERTIFICA

che i lavori di **"DM 123/2020_PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA DI PROVINCIE E CITTA' METROPOLITANE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2023 - CUI L00356680397202100010 - CUP J57H21001310001" – CIG 9911657E18 -**

(**CONTRATTO REP. N. 13381 DEL 05/12/2023**) - ” sopra descritti aggiudicati all'Impresa **R.T.I. Raggruppamento temporaneo di Imprese** costituito da **CBR Società Cooperativa Braccianti Riminese** con Sede in Rimini – Via Emilia n. 113 - P.IVA. 00126420405 (mandataria) – **C.E.A.R. Consorzio Edili Artigiani Soc.Coop.Consortile** con Sede in Ravenna P.IVA. 00203980396 (mandante) – in base al contratto stipulato in data **05/12/2023** n. **13381** di repertorio, esecutivo ai sensi di Legge, sono stati regolarmente eseguiti e che ai fini della liquidazione finale risulta il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € **1.101.873,38**

a dedursi:

- 1° certificato di pagamento del 21/06/24 pari ad € 459.068,35

- 2° certificato di pagamento del 31/10/24 pari ad € 524.509,98

Sommano gli acconti corrisposti € **983.578,33**

RESTA, pertanto, IL CREDITO DELL'IMPRESA PARI AD € . **118.295,05**

(diconsi euro CENTODICOTTOMILADUECENTONOVANTACINQUE/05) a titolo di saldo definitivo, a favore dell'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi preposti.

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo **decorsi due anni dalla data della sua emissione**; nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo suddetto.

Faenza, li 30/06/2025

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

(*A.T.I. C.B.R. Rimini*)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(*Geom. Roberto Lasi*)

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Nobile)