



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

CUP J24H20000860001

CIG Z9C2E1A62B – OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA

CIG Z1B2E1A6B2 – OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA

CIG Z692E1A721 – OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO

CIG Z4D2E1A76D – IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESE AFFIDATARIE: EDIL LAMONE DI MUSA DRITAN DI RAVENNA – OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA

C.M.C.F. SOC. COOP. DI FAENZA (RA) – OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA

CORAL SERVICE IMOLA DI CORALLINI SANDRO DI IMOLA (BO) – OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO

CELATI IMPIANTI S.N.C. DI FUSIGNANO (RA) – IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI

IMPORTO DI AFFIDAMENTO: EDIL LAMONE DI MUSA DRITAN DI RAVENNA – OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - € 22.000,00

C.M.C.F. SOC. COOP. DI FAENZA (RA) – OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - € 36.300,00

CORAL SERVICE IMOLA DI CORALLINI SANDRO DI IMOLA (BO) – OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO - € 5.000,00

CELATI IMPIANTI S.N.C. DI FUSIGNANO (RA) – IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI - € 35.000,00

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 904 del 05/10/2020

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VERBALE DI SOMMA URGENZA: Vista la situazione sanitaria emergenziale in atto a seguito della propagazione del virus Covid-19 che costituisce imminente pericolo per la salvaguardia e la tutela della salute della popolazione scolastica il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. AOODGEFID/0026365 del 03 agosto 2020 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 232, comma 8, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77", ha comunicato alla Provincia di Ravenna l'ottenimento di un finanziamento complessivo di euro 120.000,00 "al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021".

Il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna ha pertanto redatto in data 26.08.2020 apposito verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, al fine di mettere in sicurezza i locali e di procedere all'adeguamento e all'adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

APPROVAZIONE DELLA SPESA E DEI LAVORI: La perizia dei lavori urgenti così formulata è stata approvata con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 87 del 19/09/2020, per l'importo complessivo di € 120.000,00 così articolato:

A1)			OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA	22.000,00	
A2)			OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA	36.300,00	
A3)			OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO	5.000,00	
A4)			IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI	35.000,00	
			TOTALE IMPORTO LAVORI	98.300,00	
B)			SOMME A DISPOSIZIONE		
	b1)		Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
	b2)		Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	
	b3)		Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
	b4)		Imprevisti	0,00	
	b5)		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
	b6)		Accantonamento	0,00	
	b7)		Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali , al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	0,00	contributo previdenziale compreso
		b7.1)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00	
		b7.1.2.	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00	

	b8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
	b9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
	b10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
	b11)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	contributo previdenziale compreso
	b12)		IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
		b12.1)	IVA 22%(su A), e arrotondamento	21.700,00	
		b12.2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	0,00	
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.700,00	
			TOTALE COMPLESSIVO	120.000,00	

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: sotto il profilo economico, i lavori in argomento di complessivi € 120.000,00 sono stati inseriti nel bilancio provinciale 2020 e sono finanziati con i fondi ottenuti dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi della nota prot. n. AOODGEFID/0026365 del 03 agosto 2020 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 232, comma 8, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77", impegno 2020/731, del bilancio 2020.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori in oggetto si possono così elencare (suddividendoli per Istituto):

- Istituto Tecnico per Geometri "C. Morigia" di Ravenna: apertura di un vano porta tra i locali di segreteria e sostituzione della pavimentazione esterna in gres della scala di emergenza della scuola;
- Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna: demolizione della tramezzatura divisoria tra due aule situate al secondo piano del pettine prospiciente la Piazza Sighinolfi (con conseguente modifica di porzioni di impianti elettrici o similari);
- L. Artistico "P.L. Nervi" di Ravenna - sede di Via Tombesi Dall'Ova: realizzazione di una parete divisoria in cartongesso per suddividere Aula Magna situata al piano terra e creare così due nuove aule di dimensioni 56 mq ciascuna (con conseguente modifica ed integrazione degli impianti elettrici o similari esistenti);
- L. Artistico "P.L. Nervi" di Ravenna - sede di Via Alighieri: realizzazione di impianti elettrici e similari necessari per realizzazione di nuovi laboratori;
- L. Classico "D. Alighieri" di Ravenna: smontaggio e smantellamento di porzioni di impianti elettrici e similari in laboratori ed uffici;
- Istituto Tecnico Commerciale "G. Ginanni" di Ravenna: smontaggio e smantellamento di porzioni di impianti elettrici e similari in ex laboratori ora adibiti ad aule;
- IPSEOA "T. Guerra" di Cervia: al primo piano demolizione della tramezzatura divisoria tra due aule in modo da crearne una di maggiori dimensioni (circa 102 mq) mentre al secondo piano spostamento dell'apertura di un vano porta di un magazzino dall'interno di un'aula all'esterno di un corridoio in modo da rendere l'accesso dello stesso indipendente (con conseguente modifica di porzioni di impianti elettrici o similari);
- Liceo "Torricelli-Ballardini" di Faenza: realizzazione di un breve percorso esterno al fine di collegare l'accesso pedonale posto su Via Pascoli alla scala esterna di accesso alla zona uffici e degli impianti citofonici negli accessi posti su Largo Portello, Via Santa Maria dell'Angelo e Via Pascoli;

- ITIP "Bucci" di Faenza – sede di Via Nuova: realizzazione della pavimentazione esterna nell'area di uscita del laboratorio 4 al fine di favorire l'esodo degli studenti;
- ITIP "Bucci" di Faenza – sede di Via Camangi: realizzazione del completamento dell'impianto rilevazione incendi attraverso l'installazione di elettromagneti sulle porte Rei poste lungo le vie d'esodo;
- I.P. "Persolino Strocchi" - sede Strocchi di Faenza: demolizione e ricostruzione in diversa posizione della tramezzatura divisoria tra l'aula disegno ed il laboratorio di fotografia situati al piano terra per creare due ambienti di circa 75 mq in grado di ospitare una classe più numerosa (con conseguente modifica di porzioni di impianti elettrici o similari), realizzazione di alcuni rivestimenti di servizi igienici e sostituzione della pavimentazione dell'attuale Aula Magna (adibita ad aula);
- I.P. "Persolino Strocchi" Sede Persolino di Faenza: demolizione della tramezzatura divisoria tra due locali situati al piano terra (ex aula di sostegno) al fine di ricavare una nuova aula in grado di ospitare una classe più numerosa (con conseguente modifica di porzioni di impianti elettrici o similari);
- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza: smontaggio e smantellamento di porzioni di impianti elettrici e similari in ex laboratori ora adibiti ad aule e riattivazione dell'impianto di allarme installato sulle uscite di sicurezza;
- Polo Tecnico di Lugo – sede di Via Lumagni: realizzazione di opere esterne all'accesso all'Istituto dall'ingresso principale.

Tutti i lavori sopra menzionati saranno naturalmente realizzati in conformità ad ogni norma di legge sulla sicurezza dei lavoratori, seguendo le regole della buona tecnica esecutiva ed adottando ogni necessaria cautela ed accorgimento per non danneggiare le parti dell'edificio non interessate dall'intervento, con delimitazioni e transennatura delle aree interessate dai lavori.

ASSUNZIONE DEI LAVORI: visto il verbale di somma urgenza redatto in data 26 agosto 2020 e la perizia giustificativa, approvati con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 904 del 05.10.2020, con il quale si dà atto della necessità di eseguire i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per un importo complessivo di euro 120.000,00 per consentire l'inizio regolare dell'anno scolastico, l'esecuzione dei lavori urgenti predetti è stata affidata ai seguenti operatori economici:

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA – CIG Z9C2E1A62B: operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan, di Via Garigliano n. 23, Ravenna, P.IVA 02226800395, per l'importo di euro 22.000,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 26.840,00;
- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA – CIG Z1B2E1A6B2: operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop, di Via Righi n. 52, Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, per l'importo di euro 36.300,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 44.286,00;
- A3) OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO – CIG Z692E1A721: operatore economico CORAL SERVICE IMOLA di Corallini Sandro, di Via Cattani n. 16, Imola (BO), P.IVA 02320311208, per l'importo di euro 5.000,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 6.100,00;
- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c., di Via Maiano n. 77/b, Fusignano (RA), C.F. e P.IVA 01414480390, per l'importo di euro 35.000,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 42.700,00.

CAUZIONE: come risulta dai singoli capitolati speciali d'appalto non sono state costituite cauzioni definitive.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dai sottoscritti ing. Paolo Nobile, ing. Marco Conti e geom. Antonio Mancini. Altri componenti dell'ufficio di direzione lavori risultano: la geom. Sara Vergallo e il p.i. Andrea Bezzi in qualità di direttori operativi e i sigg. Fulvio Baldini e Giampaolo Ghirardini in qualità di ispettori di cantiere.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati così consegnati.

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - CIG Z9C2E1A62B - operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan: con Verbale di consegna redatto in data 26/10/2020;
- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - CIG Z1B2E1A6B2 - operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop.: con Verbale di consegna redatto in data 26/10/2020;
- A3) OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO - CIG Z692E1A721 - operatore economico CORAL SERVICE IMOLA di Corallini Sandro: con Verbale di consegna redatto in data 26/10/2020;
- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c.: con Verbale di consegna redatto in data 26/10/2020.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo per l'esecuzione dei lavori relativi a tutti e quattro gli affidamenti, stabilito dai relativi Capitolati Speciali d'Appalto è stato fissato in giorni 20 naturali consecutivi a decorrere dalla data dei Verbali di Consegna e pertanto il termine utile viene indicato per il giorno 14 settembre 2020.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: durante la esecuzione dei lavori, non sono state sospese le attività di cantiere.

PROROGHE CONCESSE: durante i lavori non sono state concesse proroghe.

PERIZIA DI VARIANTE: durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante.

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: durante il corso dei lavori non sono stati stipulati atti aggiuntivi di sottomissione.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta definitivamente il giorno 14/09/2020, come accertato dai seguenti Certificati di Ultimazione lavori, e quindi nel rispetto dei stabiliti tempi utili:

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - CIG Z9C2E1A62B - operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan: Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 11/09/2020;
- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - CIG Z1B2E1A6B2 - operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop.: Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 11/09/2020;
- A3) OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO - CIG Z692E1A721 - operatore economico CORAL SERVICE IMOLA di Corallini Sandro: Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 11/09/2020;
- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c.: Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 14/09/2020.

PENALI PER IL RITARDO: essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata la penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono registrati danni di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori i direttori dei lavori non hanno impartito ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione sono stati realizzati lavori in economia debitamente documentati negli atti contabili.

Dette lavori riflettono le prestazioni necessarie per la esecuzione di opere di difficile valutazione preventiva o per i quali è apparso comunque opportuno adottare tale procedura in luogo della pattuizione di nuovi prezzi, di problematica determinazione.

I lavori eseguiti in economia si possono così sintetizzare:

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - CIG Z9C2E1A62B - operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan:
 - ITG Morigia: tinteggiatura nuovo ufficio segreteria e sistemazione delle due scale di emergenza esterne con restauro del c.a. degli scalini ammalorati;
 - ITI Baldini: sistemazione aula Fisica attraverso lo smontaggio del lavandino, del rivestimento e dei ferri di sostegno della lavagna, il tamponamento dello scarico, la stuccatura dei buchi e l'esecuzione delle relative finiture;
 - L.Classico: sistemazione ex Aula Informatica attraverso la demolizione e il rifacimento di intonaci ammalorati;

- ITA Perdisa: sistemazione scala di emergenza (gradini distaccati e restauro c.a.), tinteggiatura nuove aule per classi ITG e sostituzione dei pannelli del controsoffitto ammalorati in fibra minerale;
- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - CIG Z1B2E1A6B2 - operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop.:
 - sistemazione delle alzate dei gradini della scala esterna della sede di Via Medaglie D'oro, 92 dell'Istituto Professionale "Persolino - Strocchi";
 - posa in opera di n. 8 nuovi pozzetti esterni in sostituzione di quelli esistenti nell'area esterna della sede di Via Nuova, 45 dell'I.T.I.P. "L. Bucci";
 - sistemazione di area esterna attraverso la stesura ed il livellamento di terreno della sede di Via Nuova, 45 dell'I.T.I.P. "L. Bucci";
 - ripristino di porzioni di intonaco e stuccature di fori in locali oggetto di ritinteggiatura presso le sedi di Via Firenze, 194 e di Via Medaglie D'oro, 92 dell'Istituto Professionale "Persolino - Strocchi";
 - ripristino di porzione di controsoffitto in doghe di alluminio presso un gruppo di servizi igienici della sede di Via Medaglie D'oro, 92 dell'Istituto Professionale "Persolino - Strocchi";
 - ripristino di porzione di pavimento galleggiante in pannelli di legno laminato presso un laboratorio della sede di Via Medaglie D'oro, 92 dell'Istituto Professionale "Persolino - Strocchi";
- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c.:
 - ITI Baldini di Ravenna: impianto laboratorio fisica 1 trasformato in aula e impianto elettrico laboratorio fisica 2 per nuovi banchi di misura;
 - sede di Via Firenze, 194 dell'Istituto Professionale "Persolino - Strocchi" di Faenza: assistenza per demolizioni pareti aule, impianti elettrici aule 11, 14, 3 e dorsali di alimentazione principale;
 - Liceo Classico di Ravenna: smantellamento impianto elettrico e rete dati laboratorio linguistico, laboratorio informatica 1 parziale rimozione cablaggi per predisposizione trasferimento ufficio segreteria e laboratorio informatica 2;
 - ITG Morigia di Ravenna: apertura nuova porta in segreteria, smontaggi e rimontaggi cablaggi elettrici e rete dati e implementazione rete dati e telefonica per aumento postazioni individuali segreteria;
 - sede di Via Medaglie D'oro, 92 dell'Istituto Professionale "Persolino - Strocchi" di Faenza: smantellamento laboratorio fotografia impianto illuminazione e forza motrice, rete dati, videoproiettore, laboratorio informatica smantellamento parziale impianto illuminazione, forza motrice e rete dati, quadro locale, rimontaggio e/o spostamento degli impianti illuminazione, forza motrice, rete dati, spostamento della linea di alimentazione del quadro locale, reintestazioni e parziali sostituzioni delle prese rete dati in tutti i laboratori di informatica e altre denominazioni, riposizionamento di prese per adattamenti a nuove esigenze didattiche in tutto l'edificio, modifiche linee di alimentazione delle aule al piano terra per consentire l'utilizzo di PC e la ricarica e modifiche ai quadri di zona delle linee forza motrice;
 - IP Olivetti Callegari di Ravenna: Laboratorio informatica 3 piano terra corpo ovest, spostamento videoproiettore zona cattedra e relative linee.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: non è stata erogata, a favore delle imprese, l'anticipazione.

SUBAPPALTI: non sono stati autorizzati subappalti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

PAGAMENTI: a conclusione dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - CIG Z9C2E1A62B - operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan: Certificato di pagamento n. 1 in data 06/10/2020 dell'importo di € 21.996,17;
- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - CIG Z1B2E1A6B2 - operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop.: Certificato di pagamento n. 1 in data 06/10/2020 dell'importo di € 36.296,23;
- A3) OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO - CIG Z692E1A721 - operatore economico CORAL SERVICE IMOLA di Corallini Sandro: Certificato di pagamento n. 1 in data 08/10/2020 dell'importo di € 4.999,17;

- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c.: Certificato di pagamento n. 1 in data 08/10/2020 dell'importo di € 34.995,86.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 28/10/2020 per l'importo complessivo di netti € 98.287,43 così distinti:

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - CIG Z9C2E1A62B - operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan: importo netti € 21.996,17;

- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - CIG Z1B2E1A6B2 - operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop.: importo di netti € 36.296,23;

- A3) OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO - CIG Z692E1A721 - operatore economico CORAL SERVICE IMOLA di Corallini Sandro: importo di netti € 4.999,17;

- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c.: importo di netti € 34.995,86.

RISERVE DELL'IMPRESA: le Imprese hanno firmato gli atti contabili senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: le imprese esecutrici hanno regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa con decorrenza continuativa presso l'INAIL di competenza.

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta dei DURC alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': i sottoscritti direttori dei lavori non hanno notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione le Imprese assuntrici non hanno effettuato la cessione dei suoi crediti.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI: in riferimento ai singoli Capitolati Speciali d'Appalto, le Imprese hanno rilasciato le certificazioni in ordine ai materiali impiegati nell'esecuzione dell'opera e le dichiarazioni di conformità delle opere impiantistiche.

VARIANTI: come sopra riportato nel corso dei lavori non si è dato corso a modifiche o variazioni.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, risultando corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso i sottoscritti Direttori dei lavori considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli successivamente concordati ed approvati;
- ✓ che l'entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificabile;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;

- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che le imprese appaltatrici hanno firmato la contabilità dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori sopra sono regolarmente eseguiti e contabilizzati come segue:

- A1) OPERE MURARIE ED AFFINI RAVENNA E CERVIA - CIG Z9C2E1A62B - operatore economico EDIL LAMONE di Musa Dritan: importo netti € 21.996,17;
- A2) OPERE MURARIE ED AFFINI FAENZA - CIG Z1B2E1A6B2 - operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop.: importo di netti € 36.296,23;
- A3) OPERE MURARIE ED AFFINI LUGO - CIG Z692E1A721 - operatore economico CORAL SERVICE IMOLA di Corallini Sandro: importo di netti € 4.999,17;
- A4) IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI – CIG Z4D2E1A76D: operatore economico CELATI IMPIANTI S.n.c.: importo di netti € 34.995,86.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 05/11/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI
RAVENNA E CERVIA

(geom. Antonio Mancini)
Firmato

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI
FAENZA E DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E SIMILARI

(ing. Marco Conti)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI
LUGO

(ing. Paolo Nobile)
firmato digitalmente

v° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Paolo Nobile)
firmato digitalmente