



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**



OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE - ANNUALITÀ 2017 - 2018 - CUP:77H18000320002

LOTTO FUNZIONALE 1 - AMBITO TERRITORIALE RAVENNA - CIG76312491E5

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

CONTRATTO: rep. 13311 del 11/06/2019 - registrato a Ravenna il 11/06/2019 al n.4985 serie 1T.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: DE.MA. S.R.L. con sede in Bosco Mesola (FE), via Gigliola n.202 - P.IVA:01216770386

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 165.000,00 oltre Euro 1.500,00 per oneri per apprestamenti di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 146.586,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di € 148.086,00

RIBASSO OFFERTO: 11,16 %

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1172 del 15/10/2018, divenuta efficace con nota PG n° 1782 del 22/01/2019

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale RAVENNA)

PROGETTO PRINCIPALE: con Atto del Presidente n. 81 del 22/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli "Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria di interesse regionale - annualità 2017 - 2018", con Atto del Presidente n. 102 del 30/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei suddetti lavori, interamente finanziati con contributi della Regione Emilia Romagna concessi a questa Provincia con deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 05/06/2017 "L.R.3/1999 e successive modificazioni - Attribuzione risorse finanziarie alle Province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale" e con la delibera della Giunta regionale n. 1443 del 06/02/2018 "L.R. 3/1999 e successive modificazioni - Attribuzione risorse finanziarie alle Province per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale", dell'importo complessivo di euro 690.473,02, ripartito in tre lotti funzionali, come di seguito rappresentato:

LOTTO 1 (AMBITO TERRITORIALE RAVENNA)

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	EURO
a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	165.000,00
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE a)	165.000,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A MISURA	0,00
b2 ONERI A CORPO	1.500,00
b3 ONERI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE b)	1.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 1 (a + b)	166.500,00

LOTTO 2 (AMBITO TERRITORIALE FAENZA)

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	EURO
a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	165.000,00
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE a)	165.000,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A MISURA	0,00
b2 ONERI A CORPO	1.500,00
b3 ONERI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE b)	1.500,00
TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 2 (a + b)	166.500,00

LOTTO 3 (AMBITO TERRITORIALE LUGO)

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

EURO

a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	165.000,00
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE a)	165.000,00

b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

b1 ONERI A MISURA	0,00
b2 ONERI A CORPO	1.500,00
b3 ONERI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE b)	1.500,00

TOTALE IMPORTO LAVORI LOTTO 3 (a + b) 166.500,00

TOTALE LAVORI (a + b) LOTTO 1 + LOTTO 2 + LOTTO 3 499.500,00

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

c1 Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa per:

Trattamenti superficiali, manutenzione e ripristini opere d'arte, segnaletica
orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, ecc...

55.500,00

c2 Rilievi accertamenti ed indagini 0,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

c4 Imprevisti 2.368,02

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 0,00

c7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni

tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:

- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 0,00
- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; 7.000,00
- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:
 - o 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 7.992,00
 - o 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 1.998,00

c8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione 0,00

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:

- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo 6.000,00
- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera 0,00

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

- IVA, (IVA al 22% su a+b) 109.890,00



- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 225,00
- TOTALE c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 190.973,02**

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO 690.473,02

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: la suddetta spesa di € 690.473,02 (complessivamente sui tre lotti), sarà finanziata mediante imputazione all'art. Peg 21801/10 del bilancio 2018 finanziato come segue:

- quanto a euro 426.680,75 con avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti (concessi a questa Provincia con deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 05/06/2017 "L.R.3/1999 e s.m.i. - Attribuzione risorse finanziarie alle Province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale- anno 2017");
- quanto a euro 263.792,27 con contributi della Regione Emilia Romagna concessi con la delibera della Giunta regionale n. 1443 del 06/02/2018 "L.R. 3/1999 e smi Attribuzione risorse finanziarie alle Province per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale - anno 2018" (capitolo di entrata 41810 "Trasferimento fondi per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria rete stradale" del bilancio 2018.

DESCRIZIONE DEI LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1 – Ambito Territoriale Ravenna: i lavori di cui alla presente relazione, hanno riguardato gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria di interesse regionale - annualità 2017 - 2018 - CUP:77H18000320002 Lotto Funzionale 1 - Ambito Territoriale Ravenna - CIG76312491E5;

In particolare hanno interessato le seguenti strade provinciali ricadenti nell'Ambito Territoriale di Ravenna:

- S.P. 253 R SAN VITALE,
- S.P. 53 BUDRIA E DEL CASTELLO,
- S.P. 118 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA – TRATTO DISMANO
- S.P. 101 STANDIANA – VIA LUNGA.

Più in dettaglio i lavori oggetto della presente relazione sono consistiti in:

- fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
- esecuzione di strato di pavimentazione d'usura mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso.

ASSUNZIONE DEI LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1 – Ambito Territoriale Ravenna: ai sensi dell'art.60 e dell'art. 36, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori, esperita presso gli uffici provinciali, come indicato nei documenti di gara, per l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE - ANNUALITÀ 2017 - 2018 - CUP:77H18000320002 LOTTO FUNZIONALE 1 - AMBITO TERRITORIALE RAVENNA – CIG 76312491E5, con Determinazione Dirigenziale n. 1172 del 15/10/2018, divenuta efficace con nota PG n° 1782 del 22/01/2019 rimase aggiudicataria definitiva l'impresa DE.MA. S.R.L. con sede in Bosco Mesola (FE), Via Gigliola n.202 - P.IVA 01216770386, offrendo il ribasso del 11,16% sull'importo a base d'asta di €165.000,00 e così per un corrispettivo di nette € 146.586,00 oltre a € 1.500,00 per gli oneri relativi agli apprestamenti di sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08, per un importo totale di € 148.086,00.

CONTRATTO - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale Ravenna: il contratto è stato stipulato in data 11 giugno 2019 al n. 13311 di repertorio e registrato a Ravenna Serie 1T con il n. 4985 del 11/06/2019.

IMPORTO CONTRATTUALE - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale Ravenna: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 11,16% sulla somma di €165.000,00 è risultato di nette € 146.586,00 a cui vanno aggiunti € 1.500,00 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 148.086,00.

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori non furono convenuti nuovi prezzi.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: non furono rilasciati dall'Impresa atti di sottomissione.

CAUZIONE - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale Ravenna: come risulta dall'art.16 del contratto n. 13311 di repertorio del 11/06/2019 l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria assicurativa n.109143907 rilasciata in data 03/04/2019 da Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia N00217 di Rovigo, dell'importo di €. 8.263,20 ridotto del 50% in quanto l'impresa appaltatrice è in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001: 2015, n. 1619 rilasciata in data 22/11/2011, dalla CVI Italia S.r.l.s. di Bologna.

SOMMA AUTORIZZATA - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale. Ravenna: in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta:

a) per lavori al netto del ribasso d'asta:	€	146.586,00
b) per oneri di sicurezza:	€	1.500,00
TOTALE LAVORI LOTTO FUNZIONALE 1	€	<u>148.086,00</u>

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

- IVA, (IVA al 22% su a+b)	€	32.578,92
TOTALE c)	€	32.578,92

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO LOTTO FUNZIONALE 1 € 180.664,92

POLIZZE ASSICURATIVE - LOTTO FUNZIONALE 1: l'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. n. 109141696 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia N00217 di Rovigo, in data 3 aprile 2019.

CONSEGNA DEI LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1: i lavori riferiti al presente contratto furono consegnati con verbale redatto in data 2 luglio 2019.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni **30** naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 2 luglio 2019. Il termine utile per l'ultimazione dei lavori era il giorno 1 agosto 2019.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori non furono sospesi.

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31 luglio 2019 come fu accertato con certificato redatto in data 31 luglio 2019 e quindi in tempo utile.

PENALI PER IL RITARDO: essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale .

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, con Provvedimento Dirigenziale n. 731 del 26/06/2019 è stata autorizzata l'impresa affidataria a subappaltare all'impresa Sintexcal S.p.a. con sede in via G.Finati n.47 località Cassana - Ferrara P.IVA 00570320382, l'esecuzione delle lavorazioni di posa in opera di conglomerati bituminosi e fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati subaffidamenti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo totale di € 137.841,22.

- 1° certificato di pagamento del 06/11/2019 pari ad	€ 137.841,22
per un totale di netti	€ 137.841,22

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 30 settembre 2020 ed importa complessivamente netti €145.975,40 così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 144.475,40
b) anticipazioni	€ ---
c) oneri per la sicurezza	€ 1.500,00

Sommano complessivamente per lavori € 145.975,40

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 06/11/2019 pari ad € 137.841,22

Sommano gli acconti corrisposti € 137.841,22

secondo il detto **stato finale** resta quindi il credito

netto dell'Impresa in € 8.134,18

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: con Provvedimento Dirigenziale n. 732 del 15/06/2018 il Dirigente del Settore LL.PP., ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per il lotto 1 (Ambito Territoriale Ravenna), il Geom. Davide Gaddoni.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 1105 del 02/10/2018 è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola (CIG Z5124C4457), anche per i restanti due lotti, all'Ing. Andrea Galassi con sede in Cervia (RA) Piazza Premi Nobel n.3 - C.F.GLSNDR67P13C553F.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa subappaltatrice SINTEXCAL S.p.A con sede in via G.Finati, 47 loc. Cassana Ferrara - P.IVA 00570320382 ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ferrara (FE) con codice ditta n° 4939785 di tipo continuativo.

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto all'accertamento per via telematica del DURC (relativo all'appaltatore e all'impresa assegnataria), alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tale DURC positivo, si considera acquisita la regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC con esito regolare per liquidazione).

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori. Pertanto il Responsabile

Unico del Procedimento ha rilasciato in data 30 settembre 2020 dichiarazione apposita, in sostituzione degli avvisi ad opponendum, attestante la mancata occupazione di aree private e il mancato ricevimento o notizia di eventuali richieste danni da parte di terzi.

AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato, in data 30 settembre 2020 una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIREZIONE LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1 – Ambito Territoriale RAVENNA: con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 732 del 15/06/2018 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori nominando per il lotto 1 (Ambito Territoriale Ravenna), il Geom. Davide Gaddoni Direttore dei Lavori, il Geom. Ivana Toderi Direttore Operativo e i Sigg. Massimo Cattani, Lucilla Dessì e Michele Berardi Ispettori di Cantieri.

Considerato che i carichi di lavoro del Geom. Davide Gaddoni – P.O. Manutenzione e Gestione Rete stradale, valutati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, non gli permettevano di mantenere tale incarico, con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 434 del 17/04/2019 è stato nominando l'Ing. Paolo Nobile Direttore dei Lavori per il lotto 1 (Ambito Territoriale Ravenna).

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E FASCICOLO INFORMAZIONI: Il piano di manutenzione dell'opera non è stato redatto, su deroga del responsabile del procedimento.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ai sensi dell'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Lotto 1 – Ambito Territoriale Ravenna)

Alla visita tenutasi il giorno 30 settembre 2020 sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa appaltatrice: Sig. Denis Gatti in qualità di Legale Rappresentante della Impresa;
- per la Direzione Lavori Ing. Paolo Nobile.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati ;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ;

CERTIFICA

che i lavori di cui al **LOTTO 1 – Ambito Territoriale Ravenna** - sopra descritti aggiudicati all'impresa DE.MA. S.R.L. con sede in Bosco Mesola (FE), via Gigliola n.202 - P.IVA 01216770386 in base al contratto stipulato in data 11 giugno 2019 al n. **13311** di repertorio, esecutivo ai sensi di legge e registrato a Ravenna Serie 1T con il n. 4985 del 11/06/2019, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 145.975,40

a dedursi:

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 06/11/2019 € 137.841,22

resta il credito dell'impresa € 8.134,18

(diconsi euro ottomila cento trentaquattro e diciotto centesimi) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 30 settembre 2020

L'IMPRESA (Lotto 1)

(DE.MA. S.R.L. di Bosco Mesola (FE))

[Signature]
DE.MA. SRL
Sede legale: Via Gigliola, 202 - 44026 BOSCO MESOLA (FE)
Sede amministrativa: Via Forlana, 44026 BOSCO MESOLA (FE)
Tel. 0533.990676 - Fax 0533.990624
Cod. Fisc. e P.IVA 01216770386

IL DIRETTORE DEI LAVORI (Lotto 1)



(Ing. Paolo Nobile)

[Signature of Paolo Nobile]

Visto, accertato e confermato:



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Chiara Bentini)

[Signature of Chiara Bentini]

DE.MA. SRL
Sede legale: Via Gigliola, 202 - 44026 BOSCO MESOLA (FE)
Sede amministrativa: Via Forlana, 44026 BOSCO MESOLA (FE)
Tel. 0533.990676 - Fax 0533.990624
Cod. Fisc. e P.IVA 01216770386