



**PROVINCIA DI RAVENNA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**



**OGGETTO:** D.M. 49/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITÀ 2018 - CUP: J77H18000340001

LOTTO FUNZIONALE 1 - AMBITO TERRITORIALE RAVENNA – CIG775171880D

**COMMITTENTE:** Provincia di Ravenna

**CONTRATTO:** rep. 13312 del 21/06/2019 registrato a Ravenna il 21/06/2019 al n. 5417 serie 1T.

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** SELVA MERCURIO S.R.L. con sede in Como (CO) Via Andrea Alciato,1 - P.IVA 01721450136

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** Euro 307.500,00 oltre Euro 2.500,00 per oneri per apprestamenti di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 249.782,25 oltre ad € 2.500,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di € 252.282,25

**RIBASSO OFFERTO:** 18,77 %

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO:** n. 358 del 29/03/2019 divenuta efficace con nota PG n° 12686 del 15/05/2019

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA**

**E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**(LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale RAVENNA)**

**PROGETTO PRINCIPALE:** con Atto del Presidente n. 81 del 22/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli " D.M. 49/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITÀ 2018 - CUP: J77H18000340001", con Atto del Presidente n. 111 del 30/08/2018 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei suddetti lavori, finanziato interamente con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 " Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Citta' Metropolitane", dell'importo complessivo di euro 1.238.992,00, ripartito in quattro lotti funzionali, come di seguito rappresentato:

**LOTTO 1 AMBITO TERRITORIALE RAVENNA**

**a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI**

EURO

a1 LAVORAZIONI A MISURA 307.500,00

**b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**

b1 ONERI A CORPO 2.500,00

**TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 - AMBITO TERRITORIALE RAVENNA 310.000,00**

LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE FAENZA

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI EURO

a1 LAVORAZIONI A MISURA 307.500,00

**b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**

b1 ONERI A CORPO 2.500,00

**TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE FAENZA 310.000,00**

LOTTO 3 - AMBITO TERRITORIALE LUGO

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI EURO

a1 LAVORAZIONI A MISURA 307.500,00

**b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**

b1 ONERI A CORPO 2.500,00

**TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 3 - AMBITO TERRITORIALE LUGO 310.000,00**

LOTTO 4 - SEGNALETICA ORIZZONTALE PER I 3 AMBITI TERRITORIALI

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI EURO

a1 LAVORAZIONI A MISURA 57.500,00

**b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**

b1 ONERI A CORPO 2.500,00

**TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 4-SEGNALETICA ORIZZONTALE**

**PER I 3 AMBITI TERR.LI 60.000,00**

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

**TOTALE IMPORTI a) + b) 990.000,00**

**c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

c1 Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa per:

Ripristini segnaletica verticale, barriere di sicurezza, ecc... 22.000,00

c2 Rilievi accertamenti ed indagini

c3 Allacciamenti a pubblici servizi

c4 Imprevisti 817,00

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016

e s.m.i.

c7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative

alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori

e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni

tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e

precisamente:

- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;
- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:

9.741,28



- o 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- o 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

c8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:

- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo 8.000,00
- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

- IVA, (IVA al 22% su a+b) 217.800,00
- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 375,00

**TOTALE c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 248.992,00**

**TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO 1.238.992,00**

**FINANZIAMENTO DELLA SPESA:** la suddetta spesa è interamente finanziata con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 " Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città' Metropolitane" (capitolo di entrata 40820 "Trasferimenti di capitali dallo Stato - acc. n.2018/135/del bilancio 2018), assunto all' Art. P.E.G: 21801/10 del bilancio 2018.



**DESCRIZIONE DEI LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1 – Ambito Territoriale Ravenna:** i lavori

relativi al lotto funzionale 1 – Ambito Territoriale Ravenna, di cui alla presente relazione, hanno riguardato gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni della rete stradale della Provincia di Ravenna - Annualità 2018 - CUP: J77H18000340001 - CIG 775171880D.

In particolare hanno interessato le seguenti strade provinciali ricadenti nell'Ambito Territoriale di Ravenna:

S S.P. N. 254 R "DI CERVIA",

S.P. N. 3 "GAMBELLARA",

S.P. N. 6 "BENEFICIO 2° TRONCO - CERVARA",

S.P. N. 32 "CONFINE - CROCIARONE - SALARA E RUGGINE",

S.P. N. 101 DIR "STANDIANA",

S.P. N. 101 "STANDIANA",

S.P. N. 118 "UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA - TRATTO DISMANO",

S.P. N. 40 "RAMPINA E TAVERNA",

S.P. N. 5 "RONCALCECI",


S.P. N° 38 "DEI NALDI - FRANGUELLINE NUOVE E CROCE DI GODO".

Più in dettaglio i lavori oggetto della presente relazione sono consistiti in:

- fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
- esecuzione di strato di pavimentazione d'usura mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso.

**ASSUNZIONE DEI LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1 – Ambito Territoriale Ravenna:** ai sensi dell'art.60

e dell'art. 36, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori, esperita presso gli uffici provinciali, come indicato nei documenti di gara, per l'aggiudicazione dei lavori di "D.M. 49/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITÀ 2018 - CUP: J77H18000340001 - LOTTO FUNZIONALE 1 – AMBITO TERRITORIALE RAVENNA –



CIG775171880D, con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 29/03/2019 divenuto efficace con nota PG n. 12686 del 15/05/2019 rimase aggiudicataria definitiva l'impresa SELVA MERCURIO S.r.l. con sede in Como (CO), Via Andrea Alciato,1 offrendo il ribasso del 18,77% sull'importo a base d'asta di € 307.500,00 e così per un corrispettivo di nette € 249.782,25 oltre a € 2.500,00 per gli oneri relativi agli apprestamenti di sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08, per un importo totale di € 252.282,25.

**CONTRATTO - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale Ravenna:** il contratto è stato stipulato in data 21 giugno 2019 al n. 13312 di repertorio e registrato a Ravenna Serie 1T con il n. 5417 del 21/06/2019.

**IMPORTO CONTRATTUALE - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale Ravenna:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 18,77% sulla somma di € 307.500,00 è risultato di nette € 249.782,25 a cui vanno aggiunti € 2.500,00 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 252.282,25.


**VERBALI NUOVI PREZZI:** durante il corso dei lavori non furono convenuti nuovi prezzi.

**PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:** oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

**ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE:** non furono rilasciati dall'Impresa atti di sottomissione.

**CAUZIONE - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale Ravenna:** come risulta dall'art.16 del contratto n. 13312 di repertorio del 21/06/2019 l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n.28019964346 rilasciata in data 21/05/2019 dalla Tokio Marine Europe S.A. - Direzione Generale di Milano, dell'importo di €. 23.676,70 ridotto del 50% in quanto l'impresa appaltatrice è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015, n. CR700-Q rilasciata in data 18/02/2012, dalla PCQ S.r.l. di Ancona.

**SOMMA AUTORIZZATA - LOTTO FUNZIONALE 1 - Ambito Territoriale. Ravenna:** in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta:



a) per lavori al netto del ribasso d'asta:	€	249.782,25
b) per oneri di sicurezza:	€	2.500,00
<b>TOTALE LAVORI LOTTO FUNZIONALE 1</b>	<b>€</b>	<b><u>252.282,25</u></b>

**c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

c)12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

- IVA, (IVA al 22% su a+b)	€	55.502,10
----------------------------	---	-----------

<b>TOTALE c)</b>	<b>€</b>	<b>55.502,10</b>
------------------	----------	------------------

<b><u>TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO</u></b>	<b><u>LOTTO FUNZIONALE 1</u></b>	<b>€</b>	<b><u>307.784,35</u></b>
---	----------------------------------	----------	--------------------------

**POLIZZE ASSICURATIVE - LOTTO FUNZIONALE 1:** l'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. n. 1452635 emessa dall'Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia I.B.K. di Como, in data 24 maggio 2019.


**CONSEGNA DEI LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1:** i lavori riferiti al presente contratto furono consegnati con verbale redatto in data 27 giugno 2019.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 60 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 27 giugno 2019. Il termine utile per l'ultimazione dei lavori era il giorno 25 agosto 2019.

**SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:** i lavori furono sospesi il giorno 2 agosto 2019 perchè non risultava possibile eseguire la posa dei conglomerati bituminosi in quanto l'impianto Sintexcal S.p.A. di Ferrara, che forniva il conglomerato bituminoso, aveva comunicato con nota del 29/07/2019, che l'impianto rimaneva chiuso dal 5 al 26 agosto 2019 causa importanti e improcrastinabili lavori straordinari di manutenzione pertanto i lavori furono ripresi in data 26 agosto 2019 per cui la nuova data di ultimazione degli stessi era stabilita per il giorno 18 settembre 2019.

**PROROGHE CONCESSE:** durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17 settembre 2019 come fu accertato con certificato redatto in data 17 settembre 2019 e quindi in tempo utile.



**PENALI PER IL RITARDO:** essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale .

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**LAVORI IN ECONOMIA:** in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

**SUBAPPALTI:** con Determinazione Dirigenziale n. 785 del 08/07/2019 è stata autorizzata l'impresa SELVA MERCURIO S.r.l. con sede in Como (CO) a subappaltare all'impresa LA TORRE LUCIANO di La Torre Gianluca & C. s.a.s. con sede in Tito (PZ) l'esecuzione delle lavorazioni di fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso.

**SUBAFFIDAMENTI:** nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati subaffidamenti.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo totale di € 245.281,02.

- 1° certificato di pagamento del 22/01/2020 pari ad	€ 245.281,02
per un totale di netti	€ 245.281,02

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data 15 gennaio 2021 ed importa complessivamente netti € 252.222,09 così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 249.722,09
b) anticipazioni	€ ---
c) oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
Sommano complessivamente per lavori	€ 252.222,09
- Detrazione a seguito di prove su materiali	€ 5.708,50

Restano € 246.513,59

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 22/01/2020 pari ad € 245.281,02

Sommano gli acconti corrisposti € 245.281,02

secondo il detto stato finale resta quindi il credito

netto dell'Impresa in € 1.232,57

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:** con Provvedimento Dirigenziale n. 674 del 07/06/2018 il Dirigente del Settore LL.PP., ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione il Geom. Davide Gaddoni.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 381 del 05/04/2019 il Dirigente del Settore LL.PP., ha affidato l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola (ed anche per i restanti tre lotti) all'Ing. Luca Marescotti con sede in Faenza Via Granarolo, 62 - P.IVA: 02458400393.

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'impresa appaltatrice SELVA MERCURIO S.r.l. con sede a Como (CO) – Via Andrea Alciato, 1 P.IVA 01721450136, ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con codice Ditta n. 04221284 con decorrenza continuativa presso l'INAIL di Como (CO).

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** il responsabile del procedimento ha provveduto all'accertamento per via telematica dei DURC, sia dell'impresa affidataria che di quella subappaltatrice, alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dell'appaltatore e del subappaltatore (DURC con esiti regolari per liquidazione).

**SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA':** il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori. Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato, in data 15 gennaio 2021, dichiarazione apposta in



sostituzione degli avvisi ad opponendum, attestante la mancata occupazione di aree private e il mancato ricevimento o notizia di eventuali richieste danni da parte di terzi.

**AVVISI AI CREDITORI:** In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato, in data 15 gennaio 2021, una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

**CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**DIREZIONE LAVORI - LOTTO FUNZIONALE 1 – Ambito Territoriale RAVENNA:** con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 949 del 09/08/2018 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori nominando il Geom. Davide Gaddoni Direttore dei Lavori, il Geom. Ivana Toderi e il Geom. Alessandra Alteri Direttori Operativi e i Sigg. Massimo Cattani, Lucilla Dessi e Michele Berardi Ispettori di Cantieri.


Considerato che i carichi di lavoro del Geom. Davide Gaddoni – P.O. Manutenzione e Gestione Rete stradale, valutati dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, non gli permettevano di mantenere tale incarico, con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 436 del 17/04/2019 è stato nominando l'Ing. Paolo Nobile Direttore dei Lavori.

**PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E FASCICOLO INFORMAZIONI:** Il piano di manutenzione dell'opera non è stato redatto, su deroga del Responsabile unico del procedimento.

**TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:** ai sensi dell'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

**VERBALE DI VISITA E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(Lotto 1 – Ambito Territoriale Ravenna)**

Alla visita tenutasi il giorno 15 gennaio 2021 sono intervenuti i Sigg.:



- per l'Impresa assuntrice: Ing. Genny Beccari in qualità di Procuratore Speciale della Impresa aggiudicataria;
- per la Direzione Lavori Ing. Paolo Nobile.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia, fatta eccezione per la detrazione di € 5.708,50 in quanto, a seguito di prove su alcuni materiali posati in opera, la qualità degli stessi era inferiore a quanto richiesto nei documenti progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, fatta eccezione per la detrazione di € 5.708,50 in quanto, a seguito di prove su alcuni materiali posati in opera, la qualità degli stessi era inferiore a quanto richiesto nei documenti progettuali.
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ;



### CERTIFICA

che i lavori di cui al **LOTTO 1 – Ambito Territoriale Ravenna** - sopra descritti aggiudicati all'impresa SELVA MERCURIO S.r.l. con sede a Como (CO) – Via Andrea Alciato, 1 P.IVA 01721450136, in base al contratto stipulato in data 21 giugno 2019 al n. 13312 di repertorio, esecutivo ai sensi di legge e registrato a Ravenna Serie 1T con il n. 5417 del 21/06/2019, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 246.513,59

a dedursi:

- per il 1° certificato di pagamento emesso in data 22/01/2020 € 245.281,02

**resta il credito dell'impresa € 1.232,57**

(diconsi euro mille duecento trentadue e cinquantasette centesimi) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 15 gennaio 2021

L'IMPRESA (Lotto 1)  
(SELVA MERCURIO S.R.L.)  
SEMPRE COSTRUZIONI EDILI  
Via Alciato, 1 22100 COMO  
C. F. e P. IVA 01721450136

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Paolo Nobile)

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Chiara Bentini)