

Pg. 6708 del 11/03/2021



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: interventi di manutenzione straordinaria DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – D.M. 49/2018 – annualità 2019 - “ CUP: J67H18001340001 – - Lotto 2 - Ambito territoriale di Faenza CIG 7975125159 -

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna.

CONTRATTO: Rep. 13325 del 03/12/2019 registrato a Ravenna il 03/12/2019 al n. 10987 serie 1T

IMPRESA AGGIUDICATARIA: SCALA SANTO s.r.l. – Via Col Fincato 5/A – 37131 VERONA – P.IVA. 02462360237 –

L'IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237

Importo a base d'asta	€.	327.500,00
Deduzione del ribasso d'asta del 15,17 %	€.	49.681,75
Restano netti i lavori principali	€.	277.818,25
Costi degli apprestamenti di sicurezza ed igiene (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)	€.	2.500,00
<u>Importo totale di contratto</u>	€.	<u>280.318,25</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 984 del 06/09/2019
divenuta efficace con nota Pg.n. 23494 del 02/10/2019

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LOTTO FUNZIONALE 2 - AMBITO TERRITORIALE FAENZA

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici - Viabilità della Provincia di Ravenna ed è stato approvato con Atto del Presidente n° 86 del 31/05/2019 con

IL DIRETTORE DEI LAVORI

importo complessivo di €. 1.350.000,00 ripartito in tre lotti funzionali, come di seguito

rappresentato:

QUADRO ECONOMICO (art.16 del DPR n.207/2010)	Euro
LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. RAVENNA)	
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A MISURA	327.500,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A CORPO	2'500,00
TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. RAVENNA)	330.000,00
LOTTO 2 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. FAENZA)	
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A MISURA	327.500,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A CORPO	2.500,00
TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V.FAENZA)	330.000,00
LOTTO 3 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. LUGO)	
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A MISURA	327.500,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A CORPO	2.500,00
TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V.LUGO)	330.000,00
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
TOTALE IMPORTI a) + b)	990.000,00
c) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa per:	
c1 Trattamenti superficiali, manutenzione e ripristini opere d'arte, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, ecc...	120.000,00
c2 Rilievi accertamenti ed indagini	-
c3 Allacciamenti a pubblici servizi	-
c4 Imprevisti	666,11
c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-

L'IMPRESA
SCALABRINO S.R.L.
 Via Col. Finca, 5/A - 37131 VERONA
 Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
 Part. IVA e Cod. Fisc. 0246236037

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione		
c7	lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016	-
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	8.658,89
	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	-
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	-
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
cl0	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	6.000,00
cl1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	6.500,00
	- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	-
cl2	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su a+b)	217.800,00
	- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	375,00
TOTALE c)		360.000,00
IMPORTO TOTALE		1.350.000,00

L'IMPRESA
SCALZANO S.R.L.
 Via Col. Fincaio, 5/A - 37131 VERONA
 Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
 Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237

IL DIRETTORE DEI LAVORI



FINANZIAMENTO DELLA SPESA: l'intervento predetto viene finanziato con i fondi al capitolo di spesa 21801/10 "Costruzione, Ristrutturazione e manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d'arte Strade Provinciali" del bilancio 2019, finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane".

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione prevedevano il risanamento di tratti degradati di pavimentazione superficiale stradale, previa

fresatura a freddo, mediante il rifacimento dello strato d'usura in conglomerato bituminoso chiuso a caldo con bitumi modificati e non e con l'impiego anche di inerti di natura basaltica.

ASSUNZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., veniva esperita una procedura aperta esperita in data 27 agosto 2019 e 2 settembre 2019 presso gli Uffici Provinciali per l'aggiudicazione dei lavori di *"interventi di manutenzione straordinaria DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – D.M. 49/2018 – annualità 2019 - " CUP: J67H18001340001 – - Lotto 2 - Ambito territoriale di Faenza CIG 7975125159 -"* con Provvedimento Dirigenziale n. 984 del 06/09/2019, divenuta efficace con nota **Pg.n. 23494 del 02/10/2019** rimase aggiudicataria definitiva l'impresa **SCALA SANTO s.r.l. – Via Col Fincato 5/A – 37131 VERONA - (VR) – P.IVA. 02462360237-** offrendo il ribasso del **15,17 %** sull'importo a base d'asta di € 327.500,00 e così per un corrispettivo di nette € 277.818,25 oltre a € 2.500,00 per gli oneri relativi agli apprestamenti di sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.81/08, per un importo totale di € 280.318,25 =

CONTRATTO: il contratto è stato stipulato in data **03/12/2019** al n. di repertorio **13325** registrato a Ravenna il 03/12/2019 al n. 10987 serie T.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del **15,17 %** sulla somma di € 327.500,00 è risultato di nette € 277.818,25 oltre a € 2.500,00 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 280.318,25 =

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori non furono convenuti nuovi prezzi.

L'IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523849 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

ATTI AGGIUNTIVI / SOTTOMISSIONE: non furono rilasciati dall'Impresa atti di sottomissione.

CAUZIONE: come risulta dall'art.16 del contratto n. 13325 di repertorio del 03/12/2019 l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa n. 1526058 emessa in data 07/10/2019 dall'ELBA ASSICURAZIONI s.p.a.- Agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona -, dell'importo di € 17.010,00 (diconsi euro diciassettemilazerodieci/00), importo ridotto del 50% e di un ulteriore 20%, rispetto a quanto previsto, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n.701 rilasciata in data 12 marzo 2003, UNI ISO 1400/UNI EN ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 N. 709-1 Settore IAF 28, settore IAF 2 rilasciate in data 21 marzo 2018, dalla DI.QU. srl di Venezia – Marghera.

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta:

a) per lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 277.818,25
b) per oneri di sicurezza:	€ <u>2.500,00</u>
TOTALE	€ 280.318,25

POLIZZE ASSICURATIVE: l'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. n. 1526100 emessa dall'ELBA ASSICURAZIONI s.p.a.- Agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona in data 7/10/2019 .

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori riferiti al presente contratto furono consegnati con verbale redatto in data 12/12/2019.

L'IMPRESA
SCALA ZANETTI S.P.A.
Via Col. Fincato, S/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237

IL DIRETTORE DEI LAVORI


TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 75 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 24/02/2020.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori furono sospesi in data 20/12/2020 per mancanza delle condizioni climatiche necessarie per una corretta esecuzione con verbale di sospensione lavori n. 1 in data 20/12/2020 e ripresi con verbale di ripresa lavori n. 1 in data 06/07/2020.

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/08/2020 come fu accertato con certificato redatto in data 07/08/2020 e quindi in tempo utile.

PENALI PER IL RITARDO: essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito alcun ordine di servizio all'Appaltatore.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto è stato autorizzato un subappalto a favore della Ditta PERINI COSTRUZIONI srl di FORLIMPOPOLI (FC)

L'IMPRESA
~~IMPRESA~~
SCALA SADOIO S.R.L.
Via Col. Fircato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237

IL DIRETTORE DEI LAVORI


con Provvedimento del Dirigente Settore LL.PP. n. 617 del 02/07/2020 per un importo di €. 110.000,00 oltre IVA =

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati concessi subaffidamenti =

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: si segnalano solamente variazioni, contenute entro i limiti in facoltà della D.L. e che riguardano modifiche nelle quantità previste nei singoli tratti di strada o sui tratti di strada da trattare a seconda delle necessità riscontrate all'atto dei lavori .

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificato di acconto per un importo totale di €. **264.866,81**.

- 1° certificato di pagamento del 29/05/2020 pari ad	<u>€ 44.006,28</u>
- 2° certificato di pagamento del 18/09/2020 pari ad	<u>€ 220.860,53</u>
per un totale di netti	<u>€ 264.866,81</u>

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data **15/12/2020** ed importa complessivamente netti € **280.284,14** così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 277.784,14
b) anticipazioni	€ ---
c) oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
Sommano complessivamente per lavori	€ 280.284,14

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 29/05/2020 pari ad	€ 44.006,28
- 2° certificato di pagamento del 18/09/2020 pari ad	€ 220.860,53

L'IMPRESA
SCALA SADOLO S.R.L.
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Sommano gli acconti corrisposti

€ 264.866,81

Secondo il detto **stato finale** resta quindi il credito

netto dell'Impresa in

€. **15.417,33**

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.L.gs. 81/2008, è stato affidato apposito incarico professionale per i lavori in parola (ed anche per i restanti due lotti) al Geom. Arasi Daniele (Studio Techno srl di Ravenna).

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di VERONA con codice PAT 8868657.

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto all'accertamento per via telematica del DURC relativo all'Appaltatore ed al Subappaltatore sopra menzionati, alle scadenze previste nel regolamento. Risultando i suddetti DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC con esito regolare per liquidazione).

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione

L'IMPRESA

STUDIO ARASI
STUDIO ARASI S.R.L.
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
P.IVA n. 02452360237

IL DIRETTORE DEI LAVORI



attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIREZIONE LAVORI: con Determina Dirigenziale n. 447 del 19/04/2019 sono stati istituiti gli Uffici di Direzione Lavori dei lavori in parola.

I lavori del LOTTO FUNZIONALE 2 – AMBITO TERRITORIALE FAENZA sono stati seguiti in qualità di Direttore dei Lavori / Direttore Operativo dal Geom. Roberto Lasi.

Altri componenti dell'ufficio di direzione lavori sono stati: Sig. Patuelli Franco in qualità di ispettori di cantiere

VERBALE DI VISITA E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno **23 febbraio 2021** sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa assuntrice: Sig. Luca Perini nato a Forlimpopoli (FC) il 12/01/1972 (su espressa delega fornita dall'Appaltatore) ;
- per la Direzione Lavori: Geom. Roberto Lasi ed il Sig. Patuelli Franco.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si visionarono i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Viene riscontrata l'esigenza di un ripristino di pavimentazione di un tratto stradale limitato lungo la S.P.n. 56 "Canaletta e Di Sarna" P.Km. 2+400 in sx (sviluppo circa m. 15 largh. m. 3.5 previa fresatura). La suddetta Impresa si impegna, con il presente atto, ad eseguire il ripristino suddetto, nell'arco della prossima stagione primaverile.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

L'IMPRESA

IMPRESA
SCALA SOSTIO S.R.L.
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462960307

IL DIRETTORE DEI LAVORI



- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo le lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori, ed a quanto impartito in corso d'opera ;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti alle caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto (considerando l'esito delle prove di laboratorio eseguite) e secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati ;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano REGOLARI ;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ;

CERTIFICA

che i lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – D.M. 49/2018 – ANNUALITÀ 2019 - “ CUP: J67H18001340001 – - Lotto 2 - Ambito territoriale di Faenza CIG 7975125159” sopra descritti aggiudicati all'Impresa **SCALA SANTO s.r.l.** – Via Col Fincato 5/A – 37131 VERONA - (VR) – P.IVA. 02462360237- in base al contratto stipulato in data 03/12/2019 al n. 13325 di repertorio, esecutivo ai sensi di

L'IMPRESA

SCALA SANTO S.R.L.

Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237



legge e registrato a Ravenna Serie 1T con il n. 10987 del 03/12/2019, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 280.284,14

a dedursi:

- 1° certificato di pagamento del 29/05/2020 pari ad € 44.006,28

- 2° certificato di pagamento del 18/09/2020 pari ad € 220.860,53

resta il credito dell'Impresa di € 15.417,33

(diconsi euro QUINDICIMILAQUATTROCENTODICIASSETTE/33) per i quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Faenza, li 12/03/2021

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCALA SANTO srl - VERONA.)

(Geom. Roberto Lasi)


SCALASANTO S.p.A.
Via Col. Fincato, 5/A - 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237



Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Chiara Bentini)





UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 701



IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.

Via Colonnello G. Fincato, 5/a - 37131 VERONA - Tel. 045 523649 - Fax 045 523258
P. IVA/Cod. Fisc. 0246236 023 7 - REA n. 240148 - Cap. Soc. € 99.500,00 i.v.
www.impresascalasanto.it • info@impresascalasanto.it

Inviata via email a:

provra@cert.provincia.ra.it

Spettabile

PROVINCIA DI RAVENNA

Settore Lavori Pubblici

Piazza Caduti per la Libertà, n. 2

48121 - RAVENNA

C/A del RUP

Dott. Ing. Chiara Bentini

C/A del Direttore dei lavori

Geom. Roberto Lasi

Prot. n. mt 36/21

Comm. n. 224/19

Oggetto: **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2019 - LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA - CUP J67H18001340001 - CIG: 7975125159**

Trasmissione CRE firmato digitalmente

La scrivente impresa Scala Santo srl, invia in allegato alla presente il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui all'oggetto firmato e timbrato in ogni pagina e sottoscritto digitalmente.

Alleghiamo inoltre la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo relativa a n. 3 marche da bollo da € 16,00 per la bollatura del C.R.E.

Restiamo in attesa di una vostra comunicazione per l'emissione della fattura della rata di saldo

Cordiali saluti.

Verona lì, 11/03/2021

Impresa Scala Santo srl

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)

Dg. 6708 11/03/2021

Pg. 6708 11/03/2021



UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 701



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE
Aut. n. 4955/16.00 del 05/03/2016

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.

Via Colonnello G. Fincato, 5/a - 37131 VERONA - Tel. 045 523649 - Fax 045 523258
P. IVA/Cod. Fisc. 0246236 023 7 - REA n. 240148 - Cap. Soc. € 99.500,00 I.v.
www.impresascalasanto.it • info@impresascalasanto.it

SPETTABILE

PROVINCIA DI RAVENNA

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU C.R.E.

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - D.M. 49/2018 - ANNUALITA' 2019 - LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA - CUP J67H18001340001 - CIG: 7975125159

Il sottoscritto Sig. SCALA ADRIANO nato a Verona il 27/07/1963, residente in Cerro (VR) in Via San Bernardo n. 2 cap. 37020, codice fiscale SCLDRN63L27L781P, in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede LEGALE ED AMMINISTRATIVA (E DOMICILIO FISCALE) a Verona in Via Col. Fincato n. 5/A, cap. 37131, Cod-Fisc. e P.Iva n° 02462360237 - Tel. 045.523649 – Fax 045.523258

PEC : impresascalasantosrl-9270.vr00@infopec.cassaedile.it,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA ED ATTESTA

- a) che avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che le marche da bollo di euro 16,00 applicate sono le seguenti:

Identificativo	Data annullo	Marca da bollo
01191742254084	30/07/2020	

Identificativo	Data annullo	Marca da bollo
01191742254073	30/07/2020	
01191742254062	30/07/2020	

b) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Impresa Scala Santo srl
Il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)