



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

LAVORI: D.M. 49 DEL 16/02/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PRESTAZIONALE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI POSTE AL SERVIZIO DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNUALITA' 2019 - CUP: J47H18001260001 - CIG 7980571F83.

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna;

IMPRESA AGGIUDICATARIA: ITALSEM S.R.L. – Via Carrascosa, 47 - Napoli;

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 372.000,00 oltre ad Euro 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

RIBASSO OFFERTO: 29,38 %;

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 265.706,40 compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 28661 del 2/12/2019;

CONTRATTO : rep. 5085 del 17/04/2020

DATA CONSEGNA LAVORI : 21/09/2020

TERMINE ULTIMO CONTRATTUALE: 19/12/2020

ULTIMAZIONE LAVORI: 19/12/2020

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: con Atto del Presidente n. 83 del 27/5/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica- definitivo- esecutivo sopra citato, finanziato con i fondi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti del D.M.n.49 del 16/02/2018, dell'importo complessivo di euro 470.479,49

a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI €	372.000,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €	3.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €	375.000,00

c) **SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

c1 Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa	0,00
----------------------------------------------------------------	------

c2 Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c4 Imprevisti	546,46
c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	0,00
c7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche .., e precisamente:	
- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016	0,00
- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	4.690,03
- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
o 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016	6.000,00
o 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016	1.500,00
c8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche .. e precisamente:	
- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00
- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	0,00

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

- IVA, (IVA al 22% su a+b)	82.500,00
- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	225,00
TOTALE c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €:	95.479,49

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO € 470.479,49

DESCRIZIONE DEI LAVORI : i lavori hanno riguardato l' ' installazione di barriere stradali " guard-rail" di tratti della rete stradale provinciale.

ASSUNZIONE DEI LAVORI : con Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 17/10/2019 divenuto efficace con nota PG n. 28661 del 2/12/2019 rimase aggiudicatario definitivo la ditta ITALSEM S.R.L. – Via Carrascosa, 47 - Napoli;.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 29,38% sulla somma di € 372.000,00 è risultato di nette € 262.706,40 a cui vanno aggiunti € 3.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 265.706,40.

GARANZIA DEFINITIVA: costituita tramite polizza fidejussoria n. 06/01/21/301648 emessa il 13/12/19 dalla Finanziaria Romana S.P.A., dell'importo di € 41.196,00

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori furono convenuti n. 2 nuovi prezzi con Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 9/10/2020 .

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: non furono redatti atti di sottomissione.

CONSEGNA DEI LAVORI : i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 21/9/2020.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 90 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 21/9/2020 Il termine utile per l'ultimazione dei lavori era il giorno 19/12/ 2020.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori non furono sospesi.

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/12/ 2020 come accertato con relativo certificato e quindi in tempo utile.

PENALI PER IL RITARDO: essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale .

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati subappalti.

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati sub affidamenti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso il primo ed unico stato di avanzamento in acconto per i lavori eseguiti a tutto il 19/12/2020; In data 23/02/2021 è stato emesso il relativo certificato di pagamento dell'importo di € 251.578,40 netti, oltre IVA.

STATO FINALE: lo stato finale è stato sottoscritto dall' Impresa e quindi, in data 10/03/2021, dal Direttore dei Lavori, ed importa complessivamente nette € 252.842,61 netti così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazione nette € 249.352,88

c) oneri per la sicurezza € 3.489,73

TOTALE GENERALE NETTO € 252.842,61

da cui sono dedotte:

per certificato di pagamento in acconto n° 1 € 251.578,40 emesso in data 23/02/2021

CREDITO NETTO RESIDUO € 1.264,21

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: con Provv. N. 35 del 15/1/2020 è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all' Ing. Salotti Cesare.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro all'INAIL di Napoli con codice ditta n. 67202834/46

ASSICURAZIONI SOCIALI: Dal DURC in corso di validità è stata verificata la regolarità contributiva.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: non risultano prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: non risultante dagli atti in possesso dell' Amm.zione.

CERTIFICAZIONI : l' impresa ha trasmesso con nota pg 5223 del 25/02/2021 la prescritta documentazione, e cioè per entrambe le tipologie di barriera installate: la dichiarazione di corretta posa delle barriere, i certificati di costanza della prestazione, i rapporti di crash test, oltre che gli schemi di montaggio delle stesse.

FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO: visto il modesto importo non si ritiene necessario richiedere all' Impresa la polizza fidejussoria a garanzia rata di saldo

VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La visita si tenne il giorno 23/02/2021 e intervennero :

- per l'Impresa ITALSEM S.R.L. l' Amministratore Nicchio Domenico;
- per la Provincia di Ravenna il Direttore dei Lavori Ing. Colarossi Giuseppe;

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti constatando che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali o concordati ai termini di Legge;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile ;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti aggiudicati alla ditta ITALSEM S.R.L. di Napoli sono regolarmente eseguiti e liquida il residuo credito dell'Impresa, relativo al conto finale, e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€	252.842,61
- a dedursi per certificati di pagamento emessi	€	<u>251.578,40</u>
RESTA IL CREDITO LIQUIDO DELL'IMPRESA	€	1.264,21

(diconsi euro milleduecentosessantaquattro/21) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 26/03/2021

L'IMPRESA

ITALSEM S.R.L.


ITALSEM S.R.L.

PROVINCIA DI RAVENNA
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Settore Lavori Pubblici
Ing. ~~Storace~~ Giuseppe

*Ricevo e sottoscritto
il 26/03/2021*


Viso accettato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Lavori Pubblici
Ing. Paolo Nobile

