



**PROVINCIA DI RAVENNA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

LAVORI DI FORMAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. N. 97 AMMONITE-CANALA DA AMMONITE A MEZZANO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RAVENNA 1^ LOTTO-1^ STRALCIO - CUP J61B09000180008

REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO LUNGO LA S.P. 97 NEL CENTRO ABITATO DI AMMONITE, DALLA PIAZZA DELLA GRANDE ROTTA A VIA DELLE RISAIE. CIG 81132333AC

IMPRESA: P.P.G. di Mengozzi Marzio e Davide s.a.s., con sede legale in Santa Sofia (FC), Via G. di Vittorio n. 5/A.

Contratto del 11/06/2020, n. di repertorio: 5091 del 16/06/2020	
Importo dei lavori a base d'asta	Euro 54.212,33
Deduzione del ribasso del 13,74%	Euro - 7.448,91
Importo netto lavori	Euro 46.764,42
Costi della sicurezza (art. 100 D.Lgs. 81/08)	Euro 4.023,00
<b><u>Importo totale di contratto</u></b>	<b><u>Euro 50.787,42</u></b>

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA  
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE:** il progetto esecutivo è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici, Servizio Infrastrutture viarie e Programmazione della Provincia di Ravenna ed è stato approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 142 del 23/10/2019 per l'importo complessivo di € 115.392,04 così ripartito:

**Realizzazione di Percorso Protetto lungo la SP 97 nel centro abitato di Ammonite ,  
dalla Piazza della Grande Rotta a Via delle Risaie .  
Importo € 115'392,24**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

**Euro**

<b>a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
a1 LAVORI A CORPO	54.212,33
a2 LAVORI A MISURA	
<b>TOTALE a)</b>	<b>54.212,33</b>
<b>b) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	
b1 COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO	4.023,00
<b>TOTALE b)</b>	<b>4.023,00</b>

<b>TOTALE IMPORTO a) + b)</b>	<b>58.235,33</b>
<b>c) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
<b>c1</b> Lavori accessori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
<b>c2</b> Indagine preventiva circa la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, compresa attività tecnico autorizzativa	-
<b>c3</b> Lavori per le opere elettriche per F.e P.O. di IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO incluso oneri per la sicurezza .	25.000,00
<b>c4</b> Rilievi accertamenti ed indagini	-
<b>c5</b> Allacciamenti a pubblici servizi	-
<b>c6</b> Oneri per spostamento sottoservizi e linee interferenti	-
<b>c7</b> Imprevisti	5.023,18
<b>c8</b> Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	-
- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	15.000,00
<b>c9</b> Spese di cui all'art. 24, c. 4 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, c.2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
- polizza di assicurazione professionale progettista interno	-
- affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	3.400,00
- incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	1.880,00
<b>c10</b> Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-
<b>c11</b> Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
<b>c12</b> Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
<b>c13</b> Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
<b>c14</b> IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	5.823,53
<b>c15</b> Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	30,00
<b>TOTALE c)</b>	<b>57.156,71</b>
<b>TOTALE GENERALE a) + b) + c)</b>	<b>115.392,04</b>

**FINANZIAMENTO DELLA SPESA:** l'appalto dei lavori è finanziato quanto a euro 18.148,28 a carico della Provincia di Ravenna, quanto a euro 97.243,76 a carico del Comune di Ravenna con trasferimento dal Comune di Ravenna ai sensi della Convenzione rep. n. 4432 del 21 gennaio 2010, nel bilancio 2018 e all'impegno n. 2016/50/2 assunto all'Art. Peg. 21801/80R del bilancio 2016 come stabilito nell'atto del Presidente della Provincia n. 142 del 23 ottobre 2019, all'impegno n. 2018/234/2.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** i lavori di cui alla presente relazione consistono nella realizzazione di un ulteriore tratto di percorso protetto, volto a collegare la Piazza della Grande Rotta alla Strada Comunale via delle Risaie , dando continuità al percorso ciclo/pedonale esistente che questa Provincia ha realizzato nel 2009 in fregio alla S.P.n°97 "Ammonite-Canala" estendendo il collegamento esistente per un tratto di circa 130 metri di lunghezza in direzione dell'abitato di Santerno .

**ASSUNZIONE DEI LAVORI:** a seguito di procedura negoziata esperita presso gli uffici provinciali per l'aggiudicazione dei lavori di FORMAZIONE DI PISTA CICLO - PEDONALE LUNGO LA SP 97 AMMONITE CANALA DA AMMONITE A MEZZANO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RAVENNA - 1^ LOTTO - CUP: J61B09000180008 - REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO LA SP 97 AMMONITE CANALA NEL CENTRO ABITATO DI AMMONITE, DALLA PIAZZA DELLA GRANDE ROTTA A VIA DELLE RISAIE - CIG 81132333AC, rimase aggiudicataria l'impresa P.P.G. di Mengozzi Marzio e Davide S.a.s. con sede legale in Santa Sofia (FC) Via G. Di Vittorio n. 5/A, che offrì il ribasso del 13,74% sull'importo a base d'asta di € 54.213,33 e così per un corrispettivo di netti € 46.764,42 , oltre a € 4.023,00 per gli oneri relativi agli apprestamenti di sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08 come risulta dal provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 50 del 17/01/2020.

**CONTRATTO:** il contratto è stato stipulato in data 11/06/2020 al n. 5091 di repertorio, esecutivo ai sensi di legge e registrato a Ravenna il 16/06/2020 .

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 13,74% sulla somma di € 54.213,33 è risultato di netti € 46.764,42 a cui vanno aggiunti € 4.023,00 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 50.787,42.

**CAUZIONE:** l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dell'art. 35 del capitolato speciale d'appalto, in base agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.31, garanzia definitiva di € 3.489,10 (diconsi euro tremilaquattrocentottantanove/10) a mezzo polizza fidejussoria digitale n.8001371648-03 emessa in data 19 febbraio 2020 dall'Assicurazione AVIVA Italia S.p.A. con sede in Milano, agenzia Assirelli Nanni S.a.s. di Forlì, con la precisazione che detto importo è ridotto del 50%, rispetto a quanto previsto in quanto l'Impresa appaltatrice è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 56Q15539, rilasciata in data 9 novembre 2013 dalla GCL International Ltd. con sede in Londra (GB).

**SOMMA AUTORIZZATA:** in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta:

Realizzazione di Percorso Protetto lungo la SP 97 nel centro abitato di Ammonite ,  
dalla Piazza della Grande Rotta a Via delle Risaie .  
Importo € 115'392,24

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE**

	Euro
<b>a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
a1 LAVORI A CORPO	46.764,42
a2 LAVORI A MISURA	
<b>TOTALE a)</b>	<b>46.764,42</b>
<b>b) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	
b1 COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO	4.023,00
<b>TOTALE b)</b>	<b>4.023,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO a) + b)</b>	<b>50.787,42</b>

<b>c) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
<b>c1</b>	Lavori accessori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
<b>c2</b>	Indagine preventiva circa la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, compresa attività tecnico autorizzativa	-
<b>c3</b>	Lavori per le opere elettriche per F.e P.O. di IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO incluso oneri per la sicurezza .	25.000,00
<b>c4</b>	Rilievi accertamenti ed indagini	-
<b>c5</b>	Allacciamenti a pubblici servizi	-
<b>c6</b>	Oneri per spostamento sottoservizi e linee interferenti	-
<b>c7</b>	Imprevisti	5.023,18
<b>c8</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	-
	- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	15.000,00
<b>c9</b>	Spese di cui all'art. 24, c. 4 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, c.2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	- polizza di assicurazione professionale progettista interno	-
	- affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	3.400,00
	- incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	1.880,00
<b>c10</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-
<b>c11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
<b>c12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
<b>c13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
<b>c14</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	5.823,53
<b>c15</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	30,00
<b>c16</b>	Economie di Gara	8.192,70
	<b>TOTALE c)</b>	<b>57.156,71</b>
	<b>TOTALE GENERALE a) + b) + c)</b>	<b>115.392,04</b>

**POLIZZE ASSICURATIVE:** L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto, in base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, la polizza "C.A.R." n. 8001371802-18, emessa dalla AVIVA Italia S.p.A. Direzione di Milano in data 20 febbraio 2020, per una somma assicurata: Partita 1 - € 61.960,65 (diconsi euro sessantunomilanovecentosessanta/65) corrispondenti all'importo di contratto al lordo di I.V.A.; Partita 2 - opere preesistenti € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00); Partita 3 - demolizione e sgombero € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00). Sezione "B" massimale per sinistro alla stipula € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), con validità dal 24 febbraio 2020 al 31 maggio 2021.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 24/07/2020.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 60 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 22/09/2020.

**SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:** non sono occorse sospensioni dei lavori.

**PROROGHE CONCESSE:** durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice con nota assunta al prot. di questa Provincia al n. 18830 del 27/07/2020 ha avanzato richiesta di proroga di 30gg, concessa con Provvedimento n. 896 in data 01/10/2020 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 22/10/2020.

**SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:** in causa alla proroga concessa, il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 22/10/2020.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/10/2020 come fu accertato con certificato redatto in data 02/11/2020 e quindi in tempo utile in relazione a quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale. Venne in tale occasione disposto il termine di ulteriori 60 gg. per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

**PENALI PER IL RITARDO:** essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile, non è stata applicata la penale.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO:** nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di servizio all'appaltatore.

**LAVORI IN ECONOMIA:** in corso di esecuzione non sono stati realizzati lavori in economia .

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** l'appaltatore non ha fatto ricorso all'anticipazione.

**SUBAPPALTI:** non sono stati richiesti subappalti.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 certificati di acconto per un importo totale di € 47,900,00:

-1° certificato di pagamento del 01/07/2021 pari a	€	47.900,00;
--	---	------------

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data 14/07/2021 ed importa complessivamente netti € 2.886,56 così distinti:

a) per lavori a corpo	€	46.763,56
b) oneri per la sicurezza	€	<u>4.023,00</u>
Sommano lavori e somministrazioni	€	<b>50.786,56</b>
Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:		
- 1° certificato di pagamento del 01/07/2021 pari a	€	<u>47.900,00</u>
secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'Impresa in	€	<b>2.886,56</b>
in data 02/07/2021 veniva emessa dalla impresa Fattura nr 33/01 per		
1° sal liquidata in data 14/07/2021 per un importo netto pari a	€	<u>49.700,00</u>
pertanto si deducono ( 49'700,00 – 47'900,00) € 1'800,00 e		
<b>resta quindi il credito netto dell'Impresa in</b>	€	<b>1'086,56</b>

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e gli altri atti contabili senza riserve.

**COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:** Con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.140 del 10/02/2020 è stato affidato l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola all'Ing. Daniela Sirri Con Sede In Ravenna (RA).

**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORO:** durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 93163956 presso l'INAIL di Forlì con decorrenza continuativa.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta DURC (relativi all'appaltatore ed ai subappaltatori), alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.

**SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA':** il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

**AVVISI AI CREDITORI:** Come risulta dai documenti agli atti, sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum così come previsto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; a seguito di ciò non sono pervenuti reclami o risarcimento di danni da parte di terzi.

**CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**DICHIARAZIONI DI CONFORMITA':** in riferimento alla Parte II, Capo I del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa ha rilasciato le certificazioni in ordine ai materiali impiegati nell'esecuzione dell'opera ed in particolare relative alla dichiarazione di conformità di:

- Calcestruzzo preconfezionato prodotto con processo industrializzato operato da UNICAL s.p.a.;
- Cubetto di porfido AVISIO PORFIDI SRL;
- Cordoli per pista ciclabile in CLS MONTANARI TERZO E FIGLI SRL;
- Conglomerato Bituminoso a Caldo SINTEXCAL SpA;
- Cordolo in CLS MICHELETTO SAS;
- Canaletta di drenaggio in cls EVOLUTION 150;
- Caditoie e Chiusini in Ghisa MONTINI SPA;
- Tubo in PE RABBIPLAST SRL;
- Tubo in pvc RESINPLAST SPA ;
- Raccordi in PVC Redi SPA;
- Pozzetti in ca VENETA PREFABBRICATI SRL;

**DIREZIONE LAVORI:** con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1618 del 23/12/2016 è stato istituito l'ufficio direzione lavori dei lavori in parola, in seguito modificato con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 503 del 29/05/2020.

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Giancarlo Riccardi.

Altri componenti dell'ufficio di direzione lavori sono stati: ing. Elisa Filippi in qualità di direttore operativo ed ispettore di cantiere.

**COLLAUDO STATICO:** le opere realizzate non sono soggette a collaudo statico.

**PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E FASCICOLO INFORMAZIONI:** il piano di manutenzione dell'opera, redatto dal progettista Geom. Giancarlo Riccardi, è allegato agli atti. Il fascicolo informazioni non ha richiesto adeguamento a fine lavori dal coordinatore per l'esecuzione, sulla base degli elaborati forniti dall'appaltatore.

**TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:** ai sensi dell'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

## VERBALE DI VISITA E

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 21/09/2021 sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa assuntrice: Davide Mengozzi socio amministratore dell'impresa PPG con sede in Santa Sofia (FC);

- per la Direzione Lavori: Giancarlo Riccardi DL della Provincia di Ravenna

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto e della perizia di variante approvata, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli successivamente concordati ed approvati;
- ✓ che l'entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificabile;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori, a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;
- ✓ che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza apporre alcune riserve;

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti aggiudicati all'Impresa P.P.G. Di Mengozzi Marzio e Davide S.a.s. con sede legale in Santa Sofia (FC) ViaG. Di Vittorio n. 5/A, in base al contratto stipulato in data 11/06/2020 al n. 5091 di repertorio in data 16/06/2020, esecutivo ai sensi di legge e registrato a Ravenna , sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € **50.786,56**

a dedursi:

- liquidazione fattura 1° sal in data 14/07/2021 pari a € 49.700,00

resta quindi il credito netto dell'Impresa in € **1'086,56**

(diconsi euro milleottantasei/56) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione dello stesso.

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 21 settembre 2021

L'IMPRESA

(Sig. Davide Mengozzi)  
documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

 (Geom. Giancarlo Riccardi)  


Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Chiara Bentini)  
documento firmato digitalmente