



## Provincia di Ravenna

pag. 1

# STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 10/08/2022

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO I.T.G.C. "G. COMPAGNONI" - I.T.I.S. "G. MARCONI" SEDE DI VIA LUMAGNI 24/26, A LUGO (RA)

**COMMITTENTE:** Provincia di Ravenna



**IMPRESA:** C.E.A.R. Soc. Coop. Cons.

Contratto in data 03/01/2022 rep. n. 5193 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 147 657.34

Data Offerta:	16/09/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	134 266.73
Data Consegna:	01/07/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	01/07/2022	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/10/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 B01 003	Onere per smontaggio e smaltimento a' discarica autorizzata di apparecchiature impianto rilevazione incendi esistente (centrali, rilevatori fumo, pulsanti, targhe ottico/acustiche)  SOMMANO a corpo	1,00	540,31	540,31
2 D01 001	Fornitura e posa di minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente. Uno scomparto. Dimensioni 18x25 mm SOMMANO m	50,00	6,13	306,50
3 D02 001	Fornitura e posa di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086. Serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezi ... P 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di 25 mm SOMMANO m	950,00	7,63	7'248,50
4 D02 002	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio. Grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100x100x50 SOMMANO n.	180,00	31,66	5'698,80
5 D08 001	Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione Incendio e Gas indirizzata a 2 loop, con capacità fino a 596 indirizzi protocollo Fire-Speed, display grafico TFT True Color 48 ... i onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFA2-596. SOMMANO n.	1,00	2'989,04	2'989,04
6 D08 002	Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo Fiamm 12Vdc 7,2Ah. Dimensioni (L x A x P): 151x99x65mm. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBF-12 7. SOMMANO n.	1,00	61,74	61,74
7 D08 003	Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo Fiamm 12Vdc 12Ah. Dimensioni (L x A x P): 151x99x98mm. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBF-12 12. SOMMANO n.	2,00	95,90	191,80
8 D08 004	Fornitura e posa in opera di Batteria ricaricabile al piombo Fiamm 12Vdc 18Ah. Dimensioni (L x A x P): 181x165,5x76mm. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBF-12 18. SOMMANO n.	4,00	124,99	499,96
9 D08 006	Fornitura e posa in opera di Modulo di espansione GSM-4G per Combinatore telefonico TFCOM. 16 protocolli di comunicazione, per i vettori GSM-4G. 5 protocolli di Backup al vettore P ... nico per SIM prepagate. Montaggio ad innesto su scheda TFCOM. Contenitore ABS V0. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFESP-4G. SOMMANO n.	1,00	527,90	527,90
10 D08 007	Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. Il funzionamento del Rivelatore è supervisionato da un microprocessore, l'algoritmo di ri ... o per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1 + TFBASE01 + TFBOX-B. SOMMANO n.	102,00	116,53	11'886,06
11 D08 008	Fornitura e posa in opera di Gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici. Tensione nominale di alimentazio ... gni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFPS-5. SOMMANO n.	1,00	696,06	696,06
12 D08 009	Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni compatte, a basso assorbimento, adatto per realizzare segnalazioni ottiche differite di eventi ... ni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFRIP-R. SOMMANO n.	49,00	29,12	1'426,88
13 D08 010	Fornitura e posa in opera di Pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione manuale di incendio. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestio ... ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFCP. SOMMANO n.	25,00	79,45	1'986,25
14 D08 012	Fornitura e posa in opera Cartello di localizzazione del pulsante d'allarme antincendio in plexiglass applicabile sui pulsanti serie TFCP e TFCP-C. Montaggio semplice e veloce senz ... . Dotato di simbolo unificato. Dimensione 15x15 cm. UNI EN ISO 7010 - D.Lgs. 81 Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFCP-PLEXI SOMMANO n.	25,00	19,64	491,00
15 D08 013	Fornitura e posa in opera Cartello indicatore "Allarme Incendio" in plexiglass applicabile sulle sirene TFIS01. Montaggio semplice e veloce senza la necessità di praticare fori sul ... IO" e di simbolo unificato sirena di allarme.			
	A RIPORTARE			34'550,80

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			34'550,80
	Dimensione visibile 12x23 cm. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFIS01-PLEXI IT			
	SOMMANO n.	28,00	24,70	691,60
16 D08 014	Fornitura e posa in opera di Sirena indirizzata composta da due unità fisiche/logiche supervisionate: doppio ID per duplicazione funzionale, le due unità logiche sono identificate ... gni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFIS01.			
	SOMMANO n.	28,00	154,46	4'324,88
17 D08 016	Fornitura e posa in opera di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per impianti in esecuzione a vista. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBOX-M.			
	SOMMANO n.	8,00	32,63	261,04
18 D08 018	Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unità fisica/logica supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: taccabile o non ... ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM01.			
	SOMMANO n.	6,00	124,99	749,94
19 D08 019	Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato specifico per attivazioni con Feedback (es. Serrande taglia fuoco, Blocco UTA, Attivazione estrattori ed EFC, Interblocco automazion ... i onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM21-FB.			
	SOMMANO n.	2,00	169,27	338,54
20 D08 020	Fornitura e posa in opera di Cavo per sistemi di rilevazione incendio indirizzati per linea loop di sezione 2X1,5 mmq twistato e schermato, FG29 OHM16 conforme alle CEI20-105-V2, E ... 400 V. Classificato CPR Cca S1b d0 a1. Bobina da 500 mt. Prezzo al metro. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFCF-2X15SCPR5.			
	SOMMANO m	2'500,00	3,07	7'675,00
21 E04 003	Fornitura e posa di tubi protettivi flessibili tipo GEWISS serie DF DIFLEX codice DX30025, realizzati in materiale termoplastico PVC con classificazione 2311. Rispondenti alle norme ... ancorata ogni 60 cm mediante idonee fascette in materiale plastico alla struttura di sostegno esistente. Diametro 25 mm			
	SOMMANO m	450,00	6,50	2'925,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			51'516,80
	RIBASSO del 1% da considerare su euro			51'516,80
	<b>COSTI PER LA SICUREZZA</b>			
22 F01 002	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso) in tinta unita, fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.			
	SOMMANO m	130,00	1,54	200,20
23 F01 004	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo.			
	SOMMANO cad	4,00	106,96	427,84
24 F01 005	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa. Costo medio orario (IV livello edile) del personale impegnato nelle riunioni di coordinamento.			
	SOMMANO h	4,00	30,70	122,80
	<b>Parziale COSTI PER LA SICUREZZA A euro</b>			750,84
	<b>TOTALE euro</b>			52'267,64
	A RIPIORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso  <b>LAVORI A MISURA euro</b> RIBASSO del 1% da applicare su euro 51'516,80 = euro			51'516,80 -515,17
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>			51'001,63
	<b>COSTI PER LA SICUREZZA euro</b>			750,84
	<b>TOTALE euro</b>			51'752,47
	Ravenna, 10/08/2022  L'Impresa  Via Valle Carattina, 13/2 - Tel. 0544/506885 C.F. e P.IVA 00213960396 48100 FORNACE CARATTINI Ravenna  Il Direttore dei Lavori   			
	A RIPORTARE			



# Provincia di Ravenna

**OGGETTO:** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO I.T.G.C. "G. COMPAGNONI" - I.T.I.S. "G. MARCONI" SEDE DI VIA LUMAGNI 24/26, A LUGO (RA)

**COMMITTENTE:** Provincia di Ravenna

**IMPRESA:** C.E.A.R. Soc. Coop. Cons.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 51'493,71

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 03/01/2022 repertorio n. 5193 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	51'001,63
Costi per la sicurezza	750,84
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>51'752,47</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	258,76
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>258,76</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>51'493,71</b>
per I.V.A. al 22%	11'328,62
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>62'822,33</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 51.493,71 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquantunomilaquattrocentonovantatre/71).

Ravenna, 16/08/2022

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ravenna al n. 93166479

Il Direttore dei Lavori  
arch. Giovanni Plazzi

Il Responsabile del  
Procedimento  
arch. Giovanna Garzanti



