



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: IV e V Programma di attuazione del PNSS: "Progetto città sicure"- Realizzazione di una rotatoria fra la SP 14 "Quarantola", la SP 103 "Ex Tramvia" e la SC "Via Romana" nel centro abitato di Fusignano (RA) – Affidamento lavori di pavimentazione stradale e bonifiche localizzate - CIG 93155299B6.

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA AFFIDATARIA: Cooperativa Trasporti di Imola P.IVA 00498341205

IMPORTO CONTRATTUALE: € 105.000,00

CONTRATTO: per corrispondenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 704 del 11/07/2022

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati alla ditta FUMO e alla rideterminazione del quadro economico approvato con atto dirigenziale n. 549/2022 l'importo complessivo di € 360.000 risultava così ripartito:

	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO Euro
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1	Lavorazioni a misura	140.496,78
a2	Lavorazioni a corpo	
a3	Lavorazioni in economia	
	TOTALE	140.496,78
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1	Lavorazioni a misura	6.450,00
b2	Lavorazioni a corpo	7.000,00
b3	Lavorazioni in economia	
	TOTALE	13.450,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	153.946,78

C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
C1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (segnaletica verticale ed orizzontale, Impianto di illuminazione pubblica, interferenze, varie) IVA compresa	167.249,93
c2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c4	Imprevisti /IVA compresa)	0,00
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:	
c5-a	Indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	
C5-b	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	
c5-c	Oneri per il perfezionamento atti acquisizione aree	
c6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice	
c7	Spese di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:	
c7-a	Incentivo alla progettazione	4.700,00
c7-b	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	0,00
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
c12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	
C12-a	IVA su voci A e B	33.868,29
C12-b	Spese a copertura del fondo per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 207/10	0,00
C12-c	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011	235,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	206.053,22
	TOTALE GENERALE	360.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori sono consistiti nel completamento della pavimentazione in corrispondenza della rotatoria, nella bonifica e ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle strade di accesso alla rotatoria ("Via Ex tramvia" e "Via Romana"), nella bonifica e ripristino di tratti della pavimentazione nella pista ciclabile posta in fregio alla SP 14 "Quarantola".

AFFIDATARIA DEI LAVORI – IMPORTO CONTRATTUALE: a seguito di trattativa privata è risultata affidataria l'impresa di costruzioni CTI di Imola (BO) per un importo di € 105.000,00 come risulta dal provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 704 del 11/07/2022;

CONTRATTO: il contratto è stato stipulato per corrispondenza;

VERBALI NUOVI PREZZI: non furono convenuti nuovi prezzi.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: non furono redatte perizie di variante.

CAUZIONE: non prevista

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma autorizzata, prevista nel quadro economico alla voce C1 – lavori in economia, risulta: € 105.000,00 oltre IVA di legge.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 11/07/2022.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti nel contratto 14 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 25/07/2022.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in condizioni di sicurezza e continuità, quindi non è stato necessario effettuare delle sospensioni e relative riprese.

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/07/2022 come fu accertato con certificato redatto in pari data e quindi in tempo utile.

PENALI PER IL RITARDO: essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata la penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori non ha impartito ordini di servizio all'appaltatore.



ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: in corso di esecuzione non furono richiesti e pertanto concessi subappalti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti con regolarità, in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO: è stato emesso un unico certificato a saldo per un importo totale di euro 102.587,50 oltre IVA di Legge.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 26/08/2022 ed importa complessivamente netti euro 102.587,50 così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 102.587,50
b) anticipazioni	€ 0,00
c) oneri per la sicurezza	€ <u>0,00</u>

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 26/08/2022 pari ad	€ 102.587,50
resta il credito dell'impresa	€ 0,00

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.


ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro,

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla richiesta DURC (relativi all'appaltatore) alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.



DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Paolo Nobile.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: il certificato di regolare esecuzione doveva essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I Sigg.:

- per l'Impresa assuntrice: Sig. Giuliano Camorani in qualità di Legale Rappresentate;
- per la Direzione Lavori: Ing. Paolo Nobile della Provincia di Ravenna.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, constatato che i lavori sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti aggiudicati all'Impresa CTI di Imola sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:



ammontare del conto finale

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 102.587,50
b) anticipazioni	€ 0,00
c) oneri per la sicurezza	€ 0,00

Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 26/08/2022 pari ad	€ 102.587,50
resta il credito dell'impresa	€ 0,00

Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, 18.01.2023

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SRL
Il Presidente
Camorani Giuliano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Paolo Nobile)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Nobile)