



PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE VIABILITA'

LAVORI: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306R E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO E DEL 16-17 MAGGIO DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA –
CUP J77H23001050003 - CIG A0018F0510 - CIG MAGGIORI INTERVENTI A0506A569E

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna;

IMPRESA AFFIDATARIA: TONDINI GIORGIO con sede in Via Sigla 279 - Castel Bolognese (RA),

CONTRATTO: rep. 5260 del 03/10/2023 e rep. 5276 del 01/03/2024 (maggiori interventi)

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO: Euro 317.286,72;

ESTREMI AFFIDAMENTO: Verbale di somma urgenza PG 18557 del 28/06/2023 e verbale di maggiori interventi PG 2548 del 23/01/2024

DATA INIZIO LAVORI: 28/06/2023

ULTIMAZIONE LAVORI: 31/12/2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori hanno riguardato il ripristino di un tratto stradale della S.P. 306 parzialmente interrotto a seguito dell'erosione della piena del torrente Senio nel Comune di Riolo Terme. Oltre al ripristino si è reso necessario realizzare opere di protezione con massi ciclopici in alveo a tutela del rilevato stradale. Trattasi di lavori di somma urgenza affidati sulla base di una stima sommaria delle opere da eseguire per un importo iniziale di euro 150.000,00 oltre IVA di Legge. Durante l'intervento è emerso che anche la esistente condotta fognaria ad arco ribassato in finsider 3200x2200 mm presente sotto la SP 306 era irreparabilmente danneggiata. Si è reso quindi necessario provvedere alla sua demolizione e ripristino con condotta ad elementi prefabbricati in calcestruzzo armato di dimensioni 300x200 cmq di lunghezza complessiva 18 m al fine di permettere il ricollocamento della valvola clapet nell'alveo del torrente Senio. Tale intervento non previsto e non prevedibile ha portato l'importo dei lavori a euro 317.286,72 oltre IVA come meglio evidenziato nello stato finale sottoscritto dall'impresa in data 31/12/2023.

CONTRATTO: rep. 5260 del 03/10/2023 e rep. 5276 del 01/03/2024 (maggiori interventi)

ASSUNZIONE DEI LAVORI: con verbale di somma urgenza PG 18557 del 28/06/2023 e verbale di maggiori interventi PG 2548 del 23/01/2024 i lavori sono stati affidati alla ditta TONDINI GIORGIO con sede in Via Sigla 279 - Castel Bolognese (RA), P.IVA 01156840397.

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori furono convenuti nuovi prezzi in relazione ai lavori non previsti.

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE: non furono redatti atti di sottomissione.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati con sottoscrizione del verbale di somma urgenza redatto in data 27/06/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/12/2023 come accertato con relativo certificato.

PENALI PER IL RITARDO: non previste.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate all'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati subappalti.

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati autorizzati subaffidamenti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla Direzione Lavori.

STATI DI AVANZAMENTO E CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi 3 stati di avanzamento: il primo in data 25/08/2023 dell'importo di euro 44.100,00, il secondo in data 04/10/2023 dell'importo di euro 118.540,00 e il terzo in data 28/11/2023 dell'importo di euro 223.937,68.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 31/12/2023 ed importa complessivamente € 317.286,72 oltre IVA di Legge.

PAGAMENTI: durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- Fattura n. 21/2023 del 29/08/2023	€	44.100,00
- Fattura n. 24/2023 del 12/10/2023	€	74.440,00
- Fattura n. 3/2024 del 29/01/2024	€	31.460,00
- Fattura n. 6/2024 del 21/02/2024	€	<u>167.286,72</u>
Sommano	€	317.286,72

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: non è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa è un'impresa artigiana senza dipendenti.

ASSICURAZIONI SOCIALI: Dal DURC in corso di validità è stata verificata la regolarità contributiva.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: non risultano prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: non risultano agli atti in possesso della Provincia.

FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO: non prevista.

VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La visita si tenne il giorno 05/02/2024 e intervennero:

- per la ditta: Tondini Giorgio;
- per la Provincia di Ravenna: il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Nobile;

Sul posto con la scorta degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti constatando che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni indicate nel verbale di somma urgenza;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali o concordati ai termini di Legge;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti affidati alla TONDINI GIORGIO con sede in Via Sigla 279 - Castel Bolognese (RA), P.IVA 01156840397 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa, come segue:

- ammontare del conto finale	€	317.286,72
- a dedursi per acconti emessi	€	<u>317.286,72</u>
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	0,00

Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 05.02.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Paolo Nobile)

IMPRESA AFFIDATARIA

TONDINI GIORGIO

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Nobile)