



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE VIABILITA'**

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE – ANNO 2024 – CUI L00356680397202200013 – CUP J77H23002030002 – CIG B1B49799CE -

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA AGGIUDICATARIA: VUESSE COSTRUZIONI srl con Sede in ROMA – P.IVA. 06562641008

IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 739.000,00 oltre ad €. 12.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €. 613.222,20 oltre ad €. 12.000,00 per costi della sicurezza, per un totale COMPLESSIVO di €. **625.222,20 =**

RIBASSO OFFERTO: 17,02 %

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1069 del 03/09/2024

CONTRATTO : Rep. n. 13393 del 14/11/2024

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi dell'art. 116 comma 7 D.Lgs 36/2023)

Premesse - I lavori oggetto della presente relazione risultano scaturire dal progetto definitivo-esecutivo approvato con Atto del Presidente n. 44 del 12/04/2024. A seguito di gara d'appalto i suddetti lavori risultano aggiudicati in via definitiva all'Operatore Economico **VUESSE COSTRUZIONI srl con Sede in ROMA – P.IVA. 06562641008** -, in forza della Determina Dirigenziale n. 1069 del 03/09/2024, per un importo lavori pari ad €. 613.222,20 al netto del ribasso d'asta del 17,02% sull'importo a base d'asta di €. 739.000,00= a cui vengono sommati per costi della sicurezza €. 12.000,00 e così per un importo totale netto di €. **625.222,20=**

CONTRATTO : il contratto d'appalto è stato stipulato in data 14/11/2024 al n. 13393 di repertorio.

DESCRIZIONE LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione hanno riguardato il rifacimento dello strato d'usura di tratti di pavimentazione stradale degradata lungo diverse SS.PP. previa fresatura dello strato esistente con apposite macchine. Il nuovo strato d'usura è stato realizzato mediante l'utilizzo di miscele di conglomerato bituminoso chiuso avente inerte di natura basaltica e bitume tal quale e conglomerato bituminoso chiuso avente inerte di natura basaltica con modifica del bitume.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i suddetti lavori sono stati consegnati in data 30/09/2024 con apposito verbale e prevedevano una durata di gg. 50 (cinquanta) naturali consecutivi e pertanto veniva fissata la data utile per l'ultimazione al giorno 18/11/2024.

ULTIMAZIONE LAVORI: i presenti lavori sono stati ultimati in data 14/11/2024 come accertato con apposito certificato sottoscritto dalle parti, pertanto in tempo utile.

STATO FINALE E CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI: in data 14/03/2025 è stato emesso lo stato finale dei lavori che importa un totale netto complessivo di lavori eseguiti pari ad €. **620.469,12=**

Durante il corso dei lavori e durante le attività contabili conseguenti sono stati emessi a favore dell'Impresa i seguenti certificati di pagamento:

certificato n. 1 in data 29/11/2024	€. 386.155,74=
certificato n. 2 ed ultimo in data 10/03/2024	€. 199.949,92=
per un totale di pagamenti emessi pari ad	€. <u>586.105,66=</u>

Per cui considerando l'importo totale netto dei lavori di cui allo Stato Finale così suddiviso:

per lavori al netto	€. 608.469,12
per costi della sicurezza	€. 12.000,00

TOTALE LAVORI AL NETTO €. **620.469,12=**

A DETRARRE PER CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI: €. **586.105,66=**

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN €. **34.363,46=**

DIREZIONE DEI LAVORI: con determina Dirigenziale n. 625 del 27/05/2024 fu istituito l'Ufficio di Direzione Lavori. Pertanto i suddetti lavori sono stati diretti in qualità di Direttore

dei Lavori dal geom. Roberto Lasi e dalla geom. Alteri Alessandra in qualità di Direttore Operativo.

Pertanto a seguito di visita sui luoghi di lavoro e preso atto dell'esito delle prove di laboratorio eseguite su alcuni campioni prelevati all'atto della stesa, verificato il DURC e l'attestazione della CONGRUITA' della manodopera da parte della Cassa Edile competente

CONSIDERATO ,

- che le pavimentazioni realizzate si presentano in buono stato e non vi sono segni di difetto,
- che l'Impresa ha ottemperato per l'esecuzione dei lavori alle disposizioni date all'atto dalla D.L. e che le opere rispondono a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto ;
- quanto sopra riportato;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserva alcuna ;

SI CERTIFICA

Che i lavori di ***"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE – ANNO 2024 – CUI L00356680397202200013 – CUP J77H23002030002 – CIG B1B49799CE – "*** affidati all'Impresa **VUESSE COSTRUZIONI srl con Sede in ROMA – P.IVA. 06562641008** – in forza del contratto Rep. n. 13393 del 14/11/2024 **sono stati regolarmente eseguiti** e si liquida il credito dell'Impresa derivante da quanto sopra rappresentato per un importo di **€.** **34.363,46=** (diconsi euro trentaquattromilatrecentosessantatré/46) per i quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo **decorsi due anni** dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è

tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Faenza, li 27/03/2025

– L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
(VUESSE COSTRUZIONI srl - ROMA)
Firma digitale

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto Lasi)
Firma digitale

V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ing. Paolo Nobile)
Firma digitale