



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'



OGGETTO: Lavori di consolidamento del corpo stradale di tratti vari SS.PP. nell'ambito del D.M. 49/2018 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni della rete stradale della provincia di Ravenna - Annualità 2021- CUP J27H18001370001- CIG 9460695C7B.

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA AFFIDATARIA: Giovane Strada S.R.L. di Forlì (FC)

CONTRATTO: in data 07/12/2022 n. 5232 di rep.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 127.663,93 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 126.093,66 oltre ad € 1.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di € 127.093,66


RIBASSO OFFERTO: 1,23%

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1155 del 10/11/2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTA l'urgenza di intervenire al ripristino delle porzioni degradate di alcuni tratti della S.P. n. 610R Selice (Conselice) e della S.P. n. 32 Confine Crociarone (Pisignano) in considerazione della situazione di dissesto della pavimentazione stradale, al fine di mettere in sicurezza tratti dei piani viabili delle suddette SS.PP. ricadenti negli Ambiti Territoriali di Lugo e Ravenna, è stato richiesto con nota Pec prot. n. 28757 del 24 ottobre 2022, all'operatore economico Giovane Strada S.r.l di Forlì (FC), di formulare il proprio preventivo-offerta per l'esecuzione degli interventi predetti;

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA
GIOVANE STRADA S.r.l.
Via della Croce, 8 - Tel. 0543/780585
47122 FORLÌ - FC
Partita IVA 02020341208

l'operatore economico predetto si è dichiarato disponibile ad eseguire nell'immediato gli interventi predetti, trasmettendo il proprio preventivo-offerta, assunto al prot. n. 28943 del 26/10/2022, dell'importo di euro 126.093,66 a cui vanno aggiunti euro 1.000,00, per costi della sicurezza oltre IVA, e così per complessivi euro 155.054,27

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: al finanziamento della suddetta spesa complessiva di € 155.054,27 si è provveduto come segue:

- mediante risorse previste nel Bilancio 2022 al Cap. Art. 21801/010R.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione consistono al ripristino delle corrette livellette stradali e pendenze trasversali delle SSPP 610R e 32, mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso "tradizionale" per strati di usura e conglomerato bituminoso per strato di usura con inerte basaltico e bitume tal quale, previa fresatura.

ASSUNZIONE DEI LAVORI: i lavori furono affidati mediante richiesta di preventivo-offerta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. alla ditta Giovane Strada S.r.l. come risulta dal provvedimento di aggiudicazione n. 1155 del 10/11/2022.

CONTRATTO: il contratto è stato stipulato in data del 07/12/2022 al n. 5232 di repertorio, esecutivo ai sensi di legge.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 1,23% sulla somma di € 127.663,93 è risultato di nette € **126.093,66** oltre ad € 1.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € **127.093,66**.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 14/11/2022.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

GIOVANE STRADA S.r.l.
Via della Croce, 8 - Tel. 0543.780585
47122 FORLÌ - FC
Partita IVA 02020341208

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in giorni 30 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 13/12/2022.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: nessuna

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come accertato da relativo certificato l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/12/2022 quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

PAGAMENTI: da resoconto contabile l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 123.115,98, così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 122.115,98
b) oneri per la sicurezza	€ <u>1.000,00</u>
Totale generale netto	€ 12.115,98

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'IMPRESA: l'Impresa Giovane Strada S.r.l. di Forlì risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, come da Durc On Line - Numero Protocollo INPS_36372850 del 12/06/23.

VERBALE DI VISITA E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 29/06/2023 sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa assuntrice: Geom. Annibale Tampellini in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa;
- per la Direzione Lavori: Geom. Alessandra Alteri.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

GIOVANE STRADA S.r.l.
Via della Croce, 8 - Tel. 0543/780585
47422-FORLÌ-FC
Partita IVA 02020341208

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti aggiudicati all'Impresa GIOVANE STRADA S.R.L. DI FORLI' (FC), sono regolarmente eseguiti.


Ravenna, li 29/06/2023

L'IMPRESA

(GIOVANE STRADA S.R.L.)

GIOVANE STRADA s.r.l.
Via della Croce, 8 - Tel. 0543/780585
47122 FORLI' - FC
Partita IVA 02020341208

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Geom. Alessandra Alteri)

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



(Ing. Paolo Nobilio)