



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'



OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 13 BASTIA DI COMPETENZA DELLA U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA PIANURA - AMBITO TERRITORIALE LUGO - CIG B30C704E1F

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA AFFIDATARIA: GIOVANE STRADA S.r.l. di Forlì (FC)

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 144.549,30 oltre € 2.000,00 non soggetti a ribasso

IMPORTO DI AFFIDAMENTO: € 141.166,85 oltre ad € 2.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza, oltre IVA, per un totale di € 174.663,56

RIBASSO OFFERTO: 2,34%

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1187 del 04/10/2024

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTA l'urgenza di intervenire al ripristino delle porzioni degradate di alcuni tratti della S.P. n. 13 Bastia a seguito delle mutate condizioni di traffico, soprattutto pesante, che hanno causato dissesti quali fessurazioni, avvallamenti e/o distaccamento di porzioni del manto della pavimentazione stradale; al fine di mettere in sicurezza il tratto del piano viabile della suddetta S.P. è stato richiesto per le vie brevi all'Operatore Economico GIOVANE STRADA S.r.l. di Forlì (FC) di formulare il proprio preventivo-offerta per l'esecuzione degli interventi predetti.

L'operatore economico si è dichiarato disponibile ad eseguire gli interventi predetti e pertanto in data 05/09/2024, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, si è avviata la procedura di richiesta di offerta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

GIOVANE STRADA s.r.l.
Via Della Croce, 8 - Tel. 0543.780585
47122 FORLÌ - FC
Partita IVA 02020341208

certificata telematica gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (SATER) - giusto P.G. 25784.

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: al finanziamento della spesa mediante risorse proprie previste nel Bilancio 2024.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistono in interventi di ripristino delle porzioni maggiormente degradate del manto stradale da eseguirsi mediante fresatura dei tratti d'usura ammalorati e successiva posa in opera di conglomerato bituminoso.

ASSUNZIONE DEI LAVORI: i lavori furono affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

IMPORTO DI AFFIDAMENTO: l'operatore economico, ha trasmesso l'offerta assunta al PG n. 25784 del 16/09/2024, dell'importo di euro 141.166,85 oltre euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 174.663,56, pari ad un ribasso del 2,34% sull'importo a base d'asta.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori furono consegnati con verbale redatto data 08/05/2025.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in giorni 30 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il giorno 06/06/2025.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: nessuna

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: come accertato da relativo certificato l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/05/2025 quindi in tempo utile.

PAGAMENTI: da resoconto contabile l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 143.136,51, così distinti:

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

GIOVANE STRADA S.r.l.
Via Della Croce 2 - Tel. 0543.780585
47122 FORLÌ - FG
Partita IVA 02020341208

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 141.136,51
b) oneri per la sicurezza	€ <u>2.000,00</u>
Totale generale netto	€ 143.136,51

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'IMPRESA l'Impresa GIOVANE STRADA S.r.l. di Forlì (FC) risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE, come da Durc On Line – certificato INAIL n. 44029059.

VERBALE DI VISITA E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 05/08/2025 sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa assuntrice: Geom. Annibale Tampellini in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa;
- per la Direzione Lavori: Geom. Alessandra Alteri.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori considerato:

- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- ✓ che la Cassa Edile / Edilcassa ha rilasciato Attestazione di congruità con esito positivo;

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

GIOVANE STRADA s.r.l.
Via Della Croce, 8 - Tel. 0643.780585
47122 FORLÌ - FC
Partita IVA 02020341208

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti aggiudicati all'Impresa GIOVANE STRADA S.R.L. DI FORLI' (FC), sono regolarmente eseguiti.

Ravenna, li 05/08/2025

L'IMPRESA
(GIOVANE STRADA S.R.L. di Forli)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Alessandra Alteri)

GIOVANE STRADA s.r.l.

Via Della Croce, 8 Tel. 0543.780585

47122 FORLI' FC

Partita IVA 02020341208

Viso accertato e confermato:

IL R.U.P.

(Ing. Paolo Nobile)

