



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **183**

Del 18/02/2021

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2017/11

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEL 17/11/2017 STIPULATO SU M.E.P.A. RDO 1733120 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'IMPRESA CEMECO S.R.L. CON SEDE IN LOC. PITINO, SAN SEVERINO MARCHE (MC) PER I LAVORI DI ACCORPAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "P. ARTUSI" DI RIOLO TERME DELLA SUCCURSALE DI VIA ANGIOLI, 10 PRESSO LA SEDE DI VIA TARLOMBANI, 7 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI, MODIFICHE INTERNE E ACQUISTO DI MATERIALI INFORMATICI - CUP J77B17000300003 - CIG 7240090745 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLA IMPRESA APPALTATRICE. SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA DIGITALE PRESTATO DALL'IMPRESA PREDETTA A GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Visto il contratto del 17/11/2017 stipulato su M.E.P.A. RdO 1733120 tra la Provincia di Ravenna e l'impresa CEMECO S.r.l. con sede in Loc. Pitino, San Severino Marche (MC) per i lavori di accorpamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "P. Artusi" di Riolo Terme della succursale di Via Angioli, 10 presso la sede di Via Tarlombani, 7 mediante la realizzazione di moduli prefabbricati, modifiche interne e acquisto di materiali informatici – CUP J77B17000300003 - CIG 7240090745, dell'importo complessivo di euro 130.485,00 oltre IVA;

Visto che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa appaltatrice ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro 11.102,00 mediante polizza fidejussoria assicurativa digitale n. 2194966 emessa in data 03/01/2018 da COFACE Assicurazioni – Agenzia 012 di Macerata;

Visto che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 406 del 30/03/2018 sono state affidate nuove e maggiori forniture all'operatore economico CEMECO S.r.l. nell'ambito dei lavori predetti, ed è stato stipulato un apposito atto aggiuntivo conseguente al maggior importo contrattuale rispetto al contratto principale pari ad euro 28.477,58;

Visto lo stato finale dei lavori in argomento, sottoscritto in data 19/11/2020, da cui risulta:

- | | |
|--|-----------------|
| • Importo lavori eseguiti | euro 158.962,58 |
| • Importo acconti corrisposti | euro 150.219,64 |
| • resta il credito netto della impresa | euro 8.742,94 |

Visto il certificato di regolare esecuzione, di cui all'allegato A), dei lavori di accorpamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "P. Artusi" di Riolo Terme della succursale di Via Angioli, 10 presso la sede di Via Tarlombani, 7 mediante la realizzazione di moduli prefabbricati, modifiche interne e acquisto di materiali informatici, emesso dal Direttore dei Lavori il 30/12/2020 e confermato successivamente dal RUP;

Visto che l'impresa appaltatrice a saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ha emesso la fattura n. 4/PA del 18/01/2021 dell'importo di euro 8.742,93 oltre IVA, di cui si attesta la regolarità e che pertanto nulla osta alla sua liquidazione e pagamento;

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della impresa appaltatrice CEMECO S.r.l.;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 190/2014, legge di stabilità 2015, introducendo l'art. 17-ter, al DPR n. 633/72, stabilisce dal 1 gennaio 2015 un nuovo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, in particolare per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, è previsto che gli enti pubblici versino l'IVA agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto;

Visti gli articoli 102 e 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, comma 7, lett. h) del Regolamento Provinciale di attribuzione di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale il quale stabilisce che:

“Ai dirigenti competono:

.....

h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di deliberazioni del Consiglio e della Giunta o in esecuzione di contratti ed entro i limiti degli impegni derivanti dagli stessi”;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di accorpamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "P. Artusi" di Riolo Terme della succursale di Via Angioli, 10 presso la sede di Via Tarlombani, 7 mediante la realizzazione di moduli prefabbricati, modifiche interne e acquisto di materiali informatici – CUP J77B17000300003 - CIG 7240090745, realizzati dall'impresa CEMECO S.r.l. con sede in Loc. Pitino, San Severino Marche (MC), CF e P.IVA 00839100435, allegato A) al presente provvedimento, emesso dal Direttore dei Lavori il 30/12/2020 e confermato successivamente dal RUP;
- 2) di dare atto che il predetto certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione;

- 3) di liquidare la fattura n. 4/PA del 18/01/2021 dell'importo di euro 10.666,37, comprensivo di IVA, emessa dall'impresa CEMECO S.r.l., a saldo del corrispettivo ad essa spettante per la esecuzione dei lavori in oggetto e di pagare la suddetta spesa come di seguito riportato:
 - quanto a euro 8.742,93 quale importo dei lavori a saldo alla impresa appaltatrice;
 - quanto a euro 1.923,44 quale IVA 22% (split payment) all'Erario;
- 4) di far fronte alla complessiva spesa di euro 10.666,37 con i fondi dell'impegno 2017/864/4 assunto all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2017, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;
- 5) di svincolare la cauzione definitiva dell'importo di euro 11.102,00 prestata dalla impresa appaltatrice mediante polizza fideiussoria assicurativa digitale n. 2194966 emessa in data 03/01/2018 da COFACE Assicurazioni – Agenzia 012 di Macerata, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di appalto dei lavori predetti del 17/11/2017 stipulato su M.E.P.A. RdO 1733120;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 120102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____