



**PROVINCIA DI RAVENNA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**



**OGGETTO:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE, POTATURE, ABBATTIMENTI E CONTROLLO DELLE ALBERATURE POSTE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2019 - CIG 8115776638

**COMMITTENTE:** Provincia di Ravenna

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** AMBIENTE & TERRITORIO Società Cooperativa Agricola a r.l. con sede in via Manzoni, 65 – 60027 Osimo (AN) - partità I.V.A.02348320421

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** € 87.000,00 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 70.948,50 oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 73.948,50 oltre IVA

**RIBASSO OFFERTO:** 18,45%

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO:** n. 207 del 21/02/2020 divenuta efficace con nota PG n° 11622 del 07/05/2020

**CONTRATTO:** RDO n. 2471535 del 08/05/2020 - P.G. n. 11888 del 08/05/2020

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE, VERBALE DI VISITA  
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO:** l'intervento in oggetto è indicato nel Programma degli acquisti di servizi e forniture per il biennio 2019/2020, inserito nel DUP ed approvato contestualmente con delibera di Consiglio Provinciale del 6/3/2019, identificato da CUI n. S00356680397201900007.

L'importo complessivo del progetto ammonta ad € 110.000,00 così ripartito:

a) <b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>EURO</b>
a1 LAVORAZIONI A MISURA	<b>87.000,00</b>
a) <b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>87.000,00</b>
b) <b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>3.000,00</b>

**TOTALE IMPORTI a) + b)**

**90.000,00**

**c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

c1 Lavorazioni in economia di completamento e finitura IVA compresa per:

Sistemazione banchine, scarpate, aiuole, ecc. 0,00

c2 Rilievi accertamenti ed indagini 0,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

c4 Imprevisti 170,00

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

c6 Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 0,00

c7 Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione esecutiva del contratto e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:

- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 0,00

- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; 0,00

- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:

o 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 0.00

o 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016	0,00
c8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00
- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	0,00
c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
- IVA, (IVA al 22% su a+b)	19.800,00
- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	30,00
<b>TOTALE c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	<b>20.000,00</b>

**TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO** **110.000,00**

**FINANZIAMENTO DELLA SPESA:** la suddetta spesa di complessivi Euro 110.000,00 IVA compresa, sarà finanziata con fondi previsti in Bilancio 2019 sul capitolo 11803/065 "Spese per interventi conservativi della rete stradale di competenza ordinari e/o urgenti di competenza del Settore LL.PP."

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:** Il servizio di cui alla presente relazione, ha riguardato gli interventi di: "Manutenzione, potature, abbattimenti e controllo delle alberature site in fregio alle strade provinciali - anno 2019" - CIG8115776638.

In particolare hanno interessato le seguenti strade provinciali:



AMBITO TERRITORIALE DI LUGO

S.P. 253 R SAN VITALE,

AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA

S.P. N.34 "DI RONCALCECI"

S.P. N.5 "RONCALCECI"

S.P. N.32 "CONFINE CROCIARONE SALARA E RUGGINE"

S.P. N.98 "BRACCESCA"

S.P. N.30 "PIANGIPANE"

AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA

S.P. N.49 "BICOCCA"

Più in dettaglio il servizio oggetto della presente relazione è consistito in:

- interventi di potatura mediante correzione della chioma, senza stimolare nuovi accrescimenti, alleggerendo la parte alta dell'albero e favorendo l'efficienza fisiologica. Tali interventi cesori con diradamento della chioma e accorciamento delle porzioni distali, con alleggerimento di circa il 30% della chioma stessa, favorisce le attività fisiologiche e stimola la pianta a "lavorare" con un grado di efficienza superiore all'attuale, oltre a migliorare l'equilibrio statico, specialmente per quelle piante su cui sono state individuate alterazioni strutturali;
- l'abbattimento di alberature seccaginoso o che presentano gravi alterazioni strutturali e di stabilità, da eseguirsi mediante tagli multipli del tronco e delle branche, compreso il taglio del tronco 5 cm al di sopra del piano di campagna, asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ecc.;
- la ceppatura meccanica del ceppo e della radice di alberi abbattuti tagliati al colletto, compresa l'asportazione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta e richiusura dello scavo, ecc..

**ASSUNZIONE DEL SERVIZIO:** ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera B) e comma 9 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni è stata indetta una procedura negoziata previa

consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato indetta il 06/11/2019 espletata mediante richiesta di offerta (RDO) sul portale degli acquisti della pubblica Amministrazione (MEPA) per l'appalto del servizio, esperito presso gli uffici provinciali, come indicato nei documenti di gara, per l'aggiudicazione del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE, POTATURE, ABBATTIMENTI E CONTROLLO DELLE ALBERATURE POSTE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2019 - CIG 8115776638", con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 21/02/2020, divenuta efficace con nota PG n° 11622 del 07/05/2020 rimase aggiudicataria definitiva l'impresa AMBIENTE & TERRITORIO Società Cooperativa Agricola a r.l. con sede in via Manzoni, 65 – 60027 Osimo (AN) - partita I.V.A.02348320421, offrendo il ribasso del 18,45% sull'importo a base d'asta di € 87.000,00 e così per un corrispettivo di nette € 70.948,50 oltre a € 3.000,00 per gli oneri relativi agli apprestamenti di sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08, per un importo totale di € 73.948,50.

**CONTRATTO:** RDO n. 2471535 del 08/05/2020 di cui a P.G. n. 11888 del 08/05/2020.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 18,45% sulla somma di € 87.000,00 è risultato di nette € 70.948,50 a cui vanno aggiunti € 3.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di € 73.948,50.

**VERBALI NUOVI PREZZI:** durante il corso del servizio non furono convenuti nuovi prezzi.

**PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:** oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

**ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE:** non furono rilasciati dall'Impresa atti di sottomissione.

**CAUZIONE:** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 732285069 rilasciata in data 27/05/2020 da Allianz S.p.A. - Agenzia JESI VIALE di Jesi (AN), dell'importo di € 6.821,75 (euro seimilaottocentoventuno settantacinquecentesimi).

**SOMMA AUTORIZZATA:** in definitiva la somma autorizzata per il servizio di cui alla presente relazione risulta:

a) per il servizio al netto del ribasso d'asta:	€	70.948,50
b) per oneri di sicurezza:	€	3.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>€</b>	<b><u>73.948,50</u></b>

**c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

- IVA, (IVA al 22% su a+b)	€	16.268,67
----------------------------	---	-----------

<b>TOTALE c)</b>	<b>€</b>	<b>16.268,67</b>
------------------	----------	------------------

<b><u>TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO</u></b>	<b>€</b>	<b><u>90.217,17</u></b>
---	----------	-------------------------

**POLIZZE ASSICURATIVE:** l'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. n. 810123613 emessa da Allianz S.p.A. - Agenzia JESI VIALE di Jesi (AN), con scadenza il 20 marzo 2022.

**CONSEGNA DEL SERVIZIO:** Il servizio riferito al presente contratto fu consegnato con verbale redatto in data 14 ottobre 2020.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** per l'esecuzione del servizio erano stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale giorni **90** naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 14 ottobre 2020. Il termine utile per l'ultimazione del servizio era il giorno 11 gennaio 2021.

**SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO:** il servizio fu sospeso il giorno 18 dicembre 2020 in quanto l'impresa affidataria, con nota PG n. 30151 del 30/11/2020, comunicava a codesto Ente che le discariche in cui conferivano i materiali di risulta erano chiuse dal 18/12/2020 al 10/01/2021, pertanto chiedevano la sospensione del servizio per tale periodo. La suddetta richiesta di sospensione ha determinato la necessità di riorganizzare la programmazione temporale delle potature nell'ambito territoriale di Faenza, per cui è stato necessario portare la sospensione fino al 7/02/2021 compreso, pertanto il servizio fu ripreso in data 8 febbraio 2021 per cui la nuova data di ultimazione dello stesso era stabilita per il giorno 4 marzo 2021.



**ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:** l'ultimazione del servizio è avvenuta il giorno 3 marzo 2021 come fu accertato con certificato redatto in data 3 marzo 2021 e quindi in tempo utile.

**PENALI PER IL RITARDO:** essendo l'ultimazione del servizio avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione del servizio non avvennero danni di forza maggiore.

**DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso del servizio non sono stati emessi ordini di servizio.

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

**SUBAPPALTI:** nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto non sono stati autorizzati subappalti.

**SUBAFFIDAMENTI:** nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto non sono stati autorizzati subaffidamenti.

**ANDAMENTO DEL SERVIZIO:** il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso del servizio non sono stati emessi certificati di acconto.

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data 12 marzo 2021 ed importa complessivamente netti €73.841,22 così distinti:

a) per le lavorazioni a misura e somministrazione nette	€ 70.481,22
b) anticipazioni	€ ---
c) oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
Maggiori costi per la sicurezza sostenuti per la fornitura e posa di tabelle segnaletiche di deviazione funzionali alla chiusura temporanea della circolazione stradale lungo la S.P.n. 49 "Bicocca	€ 360,00
Somma complessivamente per il servizio	€ 73.841,22



**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEL SERVIZIO:** durante il corso del servizio non si sono verificati infortuni.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'impresa affidataria AMBIENTE & TERRITORIO Società Cooperativa Agricola a r.l. con sede in via Manzoni, 65 – 60027 Osimo (AN) partita I.V.A.02348320421 ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ancona con codice ditta n° 19893455 di tipo continuativo.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** il responsabile del procedimento ha provveduto all'accertamento per via telematica del DURC alle scadenze previste nel regolamento. Risultando tale DURC positivo, si considera acquisita la regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC con esito regolare per liquidazione).

**SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA':** il sottoscritto direttore dell'esecuzione del contratto non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione del servizio. Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato in data 12 marzo 2021 dichiarazione apposita, in sostituzione degli avvisi ad opponendum, attestante la mancata occupazione di aree private e il mancato ricevimento o notizia di eventuali richieste danni da parte di terzi.

**AVVISI AI CREDITORI:** In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato, in data 12 marzo 2021 una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

**CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA:** per il servizio in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:** ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il certificato di regolare esecuzione del servizio deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione del servizio.



## VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 21 aprile 2021 sono intervenuti i Sigg.:

- per l'Impresa appaltatrice: Sig. Ralph Donato De Marco in qualità di Legale Rappresentante della Impresa;
- per il Direttore Esecutivo del Contratto Dott. Ing. Paolo Nobile.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i servizi eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore Esecutivo del contratto considerato:

- ✓ che i servizi eseguiti corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dell'esecuzione del contratto;
- ✓ che i servizi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le disposizioni impartite dal Direttore Esecutivo del contratto ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità del servizio sono stati applicati unicamente i prezzi concordati;
- ✓ che il servizio è stato ultimato in tempo utile;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- ✓ che per l'esecuzione del servizio non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità del servizio senza riserve ;

### CERTIFICA

che il servizio sopra descritto aggiudicato all'impresa AMBIENTE & TERRITORIO Società Cooperativa Agricola a r.l. con sede in via Manzoni, 65 – 60027 Osimo (AN) - partita I.V.A.02348320421 in base al contratto RDO n. 2471535 del 08/05/2020 di cui a P.G. n. 11888 del 08/05/2020, è stato regolarmente eseguito e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale € 73.841,22

(diconsi euro settantatremila ottocento quarantuno e ventidue centesimi) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Ravenna, li 21 aprile 2021

L'IMPRESA

IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

(AMBIENTE & TERRITORIO di Osimo (AN))

(Dott. Ing. Paolo Nobile)

**AMBIENTE & TERRITORIO S.C.A.**  
Via Manzoni, 65  
60027 Osimo (AN)  
P.IVA 02348320421



Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Paolo Nobile)

