

**Stazione appaltante:** PROVINCIA DI RAVENNA

**Lavori di:** "REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA "RASPONA" (S.P.15) IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA REALE E LA VIA MAZZINI, ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ALFONSINE – CUP J21B16000160004",

**Impresa:** GENTILE s.r.s.l. con sede in Isernia, (IS) via Giovanni XXIII, 8

**Contratto** di appalto Rep. n.13326 del 09.12.2020 registrato in pari data al n. 11297 e successivo atto aggiuntivo Rep. n. 5111 del 27.10.2020 correlato alla Perizia di variante e suppletiva n.1 approvata con Atto del Presidente n.95 del 09/10/2020

**Importo contrattuale:** euro 174.767,50 di cui euro 165.506,51 per lavori ed euro 9.260,99 per oneri della sicurezza.

## VERBALE DI ACCORDO BONARIO

L' Ing. Paolo Nobile , nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella Sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente a Ravenna, in p. zza dei Caduti per la Libertà, n. 2/4, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, che in seguito sarà anche denominato più semplicemente come "Ente appaltante",

– da una parte –

Il Signor Domenico Gentile nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Impresa Gentile s.r.s.l. con sede legale in Isernia, Via Giovanni XXXIII, n.8, partita IVA \_\_\_\_\_, che in seguito sarà anche denominata più semplicemente come "affidataria"

– dall'altra parte -

### PREMESSO:

che l'Impresa GENTILE S.r.l.s. ha proceduto all'iscrizione di riserve e richieste sul registro di contabilità solo ed esclusivamente al momento della firma dello Stato finale dei Lavori in data 15.04.2021 di seguito specificate:

Riserva n. 1

*"... L'impresa non ha potuto dar luogo alla esecuzione delle opere secondo il programma ed i ritmi produttivi per il quale si era adeguatamente organizzata al fine del rispetto dei tempi di realizzazione dell' opera per:*

- 1. presenza di linee Enel, pubblica illuminazione, Telecom, gas fibra ottica, acquedotto e semafori che hanno impedito di eseguire opere di scavi,*
- 2. la necessità di varianti da apportare ai lavori,*
- 3. le misure da adottare per il contenimento del covid19.*

*Richiede che gli vengano riconosciuti le maggiori spese generali, il minor utile, i maggiori costi fissi di cantiere, i maggiori costi di produzione, l'ammortamento dei mezzi e attrezzature correlati ad un prolungamento della durata dei lavori pari a 137 gg per un importo di euro 84.705,89”;*

Richiesta n. 1

*“... L'impresa appaltatrice fa presente, chiedendone il pagamento, che nello stato finale non sono state contabilizzate opere eseguite per un importo di euro 23.229,50 relative a:*

- 1. chiusini posti in opera,*
- 2. 2. conferimenti a discarica di COD CER 17.03.02,*
- 3. 3. conferimenti a discarica di COD CER 17.01.07,*
- 4. trasporto a discarica,*
- 5. ciottoli, misto cementato, segnaletica orizzontale, conglomerato cementizio posti in opera,*
- 6. costi di sicurezza correlati al covid19”;*

Richiesta n. 2

*“..... L'impresa appaltatrice chiede il pagamento degli interessi sul pagamento del secondo ed ultimo stato avanzamento lavori e dello stato finale dei lavori per un importo complessivo pari ad euro 1.609,15”;*

che, con nota pg.11404 del 27/04/2021, il Direttore dei lavori ha controdedotto le predette riserve come da allegato 1 pg 28-30 della proposta del RUP di accordo bonario ed inviate all'Impresa GENTILE S.r.l.s. ;

che nonostante l'importo complessivo delle riserve e richieste superasse il limite percentuale dell'importo contrattuale dei lavori di cui all'art. 205 comma 1 del D.lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza di parte delle richieste 1 e 2 dell'Impresa nel pieno rispetto del limite del valore consentito dalla suddetta norma;

che il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito la relazione riservata del Direttore dei lavori ed ha formulato, - dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini dell'accordo in due distinte videoconferenze in data 20 e 28. Settembre 2021- alla stazione appaltante, in data con nota pg. \_\_\_\_\_ proposta motivata di soluzione bonaria per l'importo di € 5.000,00 **respingendo come inammissibile la riserva n. 1 ed accogliendo invece parte delle richieste:**

la 1 per complessivi € 3.658,66 *limitatamente :*

- alle spese sostenute per la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la s.c. Mazzini pari ad euro 449,7, nonché*
- alle spese sostenute per gli apprestamenti relativi all'utilizzo dei mezzi d'opera e delle attrezzature dovute alla emergenza sanitaria da covid 19 pari ad euro 2.724,56 ed*
- alle spese sostenute dall'Impresa per l'adattamento di alcuni chiusini esistenti in dipendenza delle opere di asfaltatura e pari ad €. 484,39”*

la 2 per complessivi € 1.341,34 in quanto *“Tale richiesta è accoglibile ai sensi dell' art.30 del Capitolato speciale di appalto dell' intervento limitatamente all' importo complessivo di euro 1.341,34”.*

che il soggetto aggiudicatore, a tacitazione delle richieste oggetto del contendere, con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del \_\_\_\_\_, adottato entro 45 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, ha assunto le dovute determinazioni in merito alla succitata proposta, indicando la somma complessiva di € 5.000,00;

che il soggetto aggiudicatore ha dato sollecita comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta di accordo bonario al responsabile unico del procedimento ed all'affidataria dei lavori;

che l'affidataria dei lavori, con nota del \_\_\_\_\_, ha comunicato di aderire alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione di cui sopra;

che il responsabile del procedimento ha convocato le parti per la sottoscrizione digitale del presente verbale con comunicazione del \_\_\_\_\_;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'affidataria Impresa Gentile s.r.s.l. accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve e richieste indicate nelle premesse, nella misura di € 5.000,00.

Con la firma del presente accordo l'affidataria Impresa Gentile s.r.s.l. dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve e richieste sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla più dovrà all'affidataria in ordine alle stesse, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivante dal presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni \_\_\_\_\_ decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'affidataria, ai sensi dell'art. 205, comma 6, gli interessi al tasso legale.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sul capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio della stazione appaltante.

Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Dirigente

L'impresa appaltatrice

Visto del Responsabile del Procedimento