



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISORIALE
PER LA RISOLUZIONE DI INTERFERENZE
CUP J27H18001370001 - CIG 91395134B8

PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N.1

Presidente: Sig. Michele De Pascale	Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Paolo Nobile [documento firmato digitalmente](#)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE DELLA VARIANTE : Ing. Tobia Zordan [documento firmato digitalmente](#)

DIRETTORE DI LAVORI : Ing. Tobia Zordan [documento firmato digitalmente](#)

L'IMPRESA APPALTATRICE : MAN-TER srl. [documento firmato digitalmente](#)

0	EMMISSIONE				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Elaborato num: 8	Revisione: -	Data: 02/12/2022	Scala: -	Nome file: CARTIGLI.dwg
----------------------------	-----------------	----------------------------	-------------	----------------------------

**REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISORIALE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE
CUP J27H18001370001 – CIG 91395134B8**

PERIZIA DI VARIANTE N.1 NON SUPPLETIVA

GIORNO		lun	ma	mer	gio	ven	sab	dom	lun	ma	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun
PROGRESSIVO GIORNI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
DESCRIZIONE LAVORAZIONI																														
Impianto cantiere, rilievo e tracciamento fondazioni	1 g.																													
Scavo plinti e preparazione gabbie armatura	2 gg.																													
Getto magrone sottofondazione	1 g.																													
Posa gabbie armatura	2 gg.																													
Getto cls fondazione + maturazione getto	8 g.																													
Posa blocchi cls prefabbricati	2 gg.																													
Montaggio, tesatura e ancoraggio fune	2 gg.																													
Montaggio pendini + canalette	2 gg.																													
Spostamento cavi	1 g.																													
DURATA LAVORI		25 gg. NATURALI CONSECUTIVI																												