



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Oggetto: "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI n. 306R "Casolana-Riolese", n. 63 "Valletta-Zattaglia", n. 66 "Celle", n. 110 "Mazzolano", n. 111 "Camerini", n. 78 "Sintria" A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA .

IMPRESA AGGIUDICATARIA: SCALA ALBERTO E MASSIMILIANO srl – 48014 CASTELBOLOGNESE (RA) – P.IVA. 02700830397 -

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO : n. 853 DEL 07/08/2023

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €. 130.000,00= comprensivo dei costi della sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008 = oltre I.V.A.

I lavori in oggetto indicati sono stati eseguiti a far data dagli eventi calamitosi registrati nel territorio Provinciale di Ravenna in data 2 e 3/05/2023 (1° alluvione) e sono terminati in data 29/01/2024 ed hanno riguardato sostanzialmente quanto di seguito riportato:

- Sgombero materie al fine di "liberare" i tratti di carreggiata stradale occupati dal materiale franato, nonché per ripristinare i fossi di guardia e le scarpate, compreso trasporti del materiale di risulta, lungo la S.P.n. 63 "Valletta-Zattaglia", lungo la S.P.n. 110 "Mazzolano", lungo la S.P. n. 306R "Casolana-Riolese", lungo la parte alta della S.P. n. 302R (Km.74+400), lungo la S.P.n. 10 "Canale di Solarolo" per frane e opere di sostegno a salvaguardia della viabilità, lungo la S.P.n. 66 "Celle-Tebano" (zona Binacanigo), la S.P. n. 65 "Caduti di Toranello", S.P.n. 82 "Villa-Vezzano" ;
- Potature di rami pericolanti, abbattimenti di alberature pericolanti e di pregiudizio alla sicurezza della viabilità lungo SS.PP. interessate dai fenomeni alluvionali e per facilitare i transiti dei mezzi addetti all'emergenza ed al soccorso lungo la S.P.n. 302R "Brisighellese-Ravennate" zona Errano di Faenza, S.P.n. 63 "Valletta-Zattaglia", S.P.n. 70 "Prugno", S.P.n. 306R "Casolana-Riolese" tratto da Castel Bolognese all'abitato di Riolo Terme compreso a seguito tra l'altro della caduta di un albero durante l'evento meteo del 22 luglio 2023 ;
- Interventi di ripristino urgente di attraversamenti stradali per raccolta e convogliamento acque (in zone di frana) a seguito di esondazioni e allagamenti del piano stradale a ridosso delle zone franate lungo la S.P.n. 306R al km. 23+000 e al km. 22+700.

Si precisa che l'elenco delle strade interessate dagli interventi si è allargato rispetto alle previsioni di partenza in quanto le conseguenze dell'evento meteo del 16-17 maggio 2023 si sono rivelate e manifestate in maniera diffusa su tutto l'arco collinare della Provincia di Ravenna con ulteriore ed improvviso aggravamento dovuto a fenomeni minori ma di forte intensità (vedasi evento meteo del 22/07/23 e notte del 2/11/2023) alle cui conseguenze si è fatto fronte, in parte, anche con gli interventi della presente relazione.

In definitiva gli interventi hanno riguardato prevalentemente noleggio a caldo di macchine operatrici, di autocarri, di piattaforma aerea per interventi su alberature, utilizzo di manodopera, nonché interventi con palificate in legno, posa di tubazioni e getti in cls, ecc....

Vedasi il resoconto contabile finale allegato con il dettaglio dei sal intermedi.

Dai resoconti contabili presentati dall'Esecutore e validati si riassume quanto segue :

- LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 29/01/2024 €. **141.491,07 =**

- Riepilogo SAL contabilizzati :

1° SAL al 04/08/2023 €. 50.510,00 =

2° SAL riferito al periodo dal 25/07/23 al 29/09/23

€. 23.432,50 =

3° SAL riferito al periodo dal 19/06/23 al 06/07/23

€. 31.848,57 =

4° ed Ultimo SAL riferito al periodo dal 03/11/23 al 29/01/24

€. 35.700,00 =

SOMMANO PERTANTO IN TOTALE LAVORI ESEGUITI PER €. **141.491,07 =**

(SOMMA AUTORIZZATA DA VERBALI €. 130.000,00)

RATA DI SALDO LIQUIDATA SUL 4° SAL PARI AD €. **24.208,93**

Si riepiloga pertanto:

IMPORTO LAVORI ESEGUITI LIQUIDATO AD OGGI PARI AD €. **130.000,00= + I.V.A.**

RESTA UN'ULTERIORE SOMMA DA FINANZIARE DELL'IMPORTO DI €. **11.491,07= + I.V.A.**

REGOLARE ESECUZIONE

Si attesta, pertanto, che i lavori suddetti, per quanto è stato possibile accertare date le particolari caratteristiche degli interventi ed il contesto ambientale, sono stati completati e regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti €. 141.491,07 = così come risulta dal resoconto contabile finale del 15/07/2024= con liquidazione effettiva fino alla concorrenza dell'importo di €. 130.000,00= oltre I.V.A. come sopra rappresentato.

Faenza lì 09/01/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI (geom. Roberto Lasi)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SCALA ALBERTO E MASSIMILIANO srl –
48014 Castel Bolognese – RA - (Sig. SCALA ALBERTO)

V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Paolo Nobile)

ALLEGATI :

- RESOCONTO CONTABILE (FINALE 15/07/2024) CON ALLEGATI SAL INTERMEDI ;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LAVORI

SP306R P.KM. 22+700 circa (attraversamento stradale e manufatti di recapito realizzati)



SP302R P.KM. 94+000 CADUTA ALBERO

