



Provvedimento n. **468**

Del 28/04/2023

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2019/3.1

Oggetto: D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2 - CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 5160 del 24 agosto 2021, stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico MAVI s.r.l. con sede a Roma, per la realizzazione dell' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. D.M. 49/2018 CUP. J73D18000090001 CIG 8442446ED2;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Chiara Bentini , con la quale

Si informa

Che l'intervento sopraindicato è stato consegnato all'Impresa appaltatrice in data 20 ottobre 2021, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata dello stesso è fissata dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto in 435 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'intervento medesimo, con scadenza 28 dicembre 2022;

Che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n.1294 del 7 dicembre 2022 è stata concessa una proroga del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori predetti fissato per il giorno 29 aprile 2023;

Che, con nota PG 8390 del 23/03/2023, l'impresa MAVI s.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 120 giorni del termine ultimo per l'esecuzione dei medesimi lavori correlata ai seguenti accadimenti:

1. Il permanere di condizione di irreperibilità dei materiali sul mercato a seguito della significativa prevalenza della domanda sull'offerta con la conseguenza dell'accadimento di ripetuti rallentamenti delle forniture presso il cantiere”;
2. A seguito della Variante strutturale non sostanziale n.1 disposta dal Direttore dei Lavori con Ordine di servizio n. 1 del 21/03/2023, si sono rese necessarie delle modifiche alla carpenterie metalliche di progetto e che pertanto soltanto a far data da oggi può essere ordinato l'acciaio per la loro realizzazione in officina e per il loro successivo montaggio in cantiere”.

Che il Direttore dei Lavori ha accolto con nota PG 11830 in data 26/04/2023 la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall'Impresa appaltatrice;

Si propone pertanto

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, in coerenza con quanto formulato dal Direttore dei Lavori con la sopracitata nota, verificato che i fatti predetti sono oggettivamente riscontrati e che le ragioni addotte dall'appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga, risultano effettivamente sussistere e risultano ascrivibili a cause a questi non imputabili, bensì nello specifico infatti non solo ad oggi risultano permanere le condizioni di difficile reperibilità di alcuni materiali di cruciale importanza nell'economia del cantiere dell'intervento in parola dipendenti dal mutamento del contesto economico e geopolitico internazionale prodotto dal conflitto in atto tra Russia e Ucraina ma anche, a seguito della Variante strutturale non sostanziale n.1, disposta dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio n.1 del 21 marzo 2023 la modificazione degli ordinativi di alcune carpenterie metalliche, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico MAVI s.r.l. di concessione di proroga limitatamente a 90 giorni del termine di ultimazione dell' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. D.M. 49/2018 - CUP. J73D18000090001 - CIG 8442446ED2, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione dello stesso è fissato per il giorno 28 luglio 2023;

Visto l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto ;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'operatore economico MAVI s.r.l. una ulteriore proroga di 90 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dell' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. D.M. 49/2018 CUP. J73D18000090001 CIG 8442446ED2, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione dello stesso è fissato per il giorno 28 luglio 2023;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 318102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____