



Provvedimento n. **1329**

Del 01/12/2023

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2023/42

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+083 DELLA SP. 32 "CONFINE - CROCIARONE - SALARA E RUGGINE" IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - CUP J81B23000360003 - CIG A0019AE1DC.
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 5259 del 02/10/2023, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico MAN-TER s.r.l., con sede in San Benedetto Val di Sambro (BO) - P.IVA 00826591208 e C.F. 01411800129, per l'appalto dell'intervento di somma urgenza per la nuovo ponte sullo Scolo Consorziale Veneziana posto al km 5+083 della SP 32 "Confine – Crociarone – Salara e Ruggine" in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna – CUP J81B23000360003 - CIG A0019AE1DC;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile, con la quale

Si informa

Che l'intervento sopraindicato è stato consegnati all'Impresa appaltatrice in data 28/08/2023, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata dello stesso è fissata dal verbale di somma urgenza in 60 giorni naturali e consecutivi;

Che, a seguito dei i verbali di sospensione lavori n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 ed i relativi verbali di ripresa, il tempo utile per l'esecuzione dell'intervento è stato protratto a tutto il 02/12/2023;

Che, con nota PG 34058 del 30/11/2023, l'impresa MAN-TER s.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 20 giorni del termine ultimo per l'esecuzione delle opere in oggetto a causa di difficoltà nell'approvvigionamento dei manufatti scatalari prefabbricati a seguito di ritardata consegna dei predetti da parte del prefabbricatore;

Che il Direttore dei Lavori, visto che i fatti predetti sono oggettivamente riscontrati, e che le ragioni addotte dall'appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga risultano effettivamente sussistere e risultano ascrivibili a cause a questi non imputabili, con nota del 01/12/2023 ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra avanzata dall'Impresa appaltatrice;

Si propone pertanto

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico MAN-TER s.r.l. di concessione di proroga di 20 giorni del termine di ultimazione dell'intervento di somma urgenza per la nuovo ponte sullo Scolo Consorziale Veneziana posto al km 5+083 della SP 32 "Confine – Crociarone – Salara e Ruggine" in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna – CUP J81B23000360003 - CIG A0019AE1DC;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Viabilità

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice MAN-TER s.r.l., con sede in San Benedetto Val di Sambro (BO) - P.IVA 00826591208 e C.F. 01411800129, una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dell'intervento di somma urgenza per la nuovo ponte sullo Scolo Consorziale Veneziana posto al km 5+083 della SP 32 "Confine – Crociarone – Salara e Ruggine" in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna – CUP J81B23000360003 - CIG A0019AE1DC, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 22/12/2023;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 318103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____