

Provvedimento n. **1225**

Del 15/10/2024

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2020/16.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO, 48 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO - 2° LOTTO - BIBLIOTECA - CUP J28C20000120001 - CIG 8912344AEC - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 13343 del 16 marzo 2022, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa con sede legale a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00085050391, per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 - Faenza (RA) - 1° Stralcio - 2° Lotto - Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 - CIG 8912344AEC, dell'importo di Euro 524.241,66, oltre ad Euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad Euro 12.900,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 545.142,30 oltre IVA;

Vista la relazione del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Marco Conti, con la quale

Si informa

Che l'intervento sopraindicato è stato consegnato all'Impresa appaltatrice in data 24 marzo 2022, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata degli stessi è fissata dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto in 456 giorni naturali e consecutivi, ridotti a giorni 342 come da offerta tecnica presentata in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimo;

Che in data 11 aprile 2022 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in quanto si era reso necessario documentare la presenza di stratificazioni pittoriche e di decorazioni su richiesta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, in quanto l'edificio risulta essere di interesse storico-artistico poiché ricadente nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs. n.42/2004, nell'attesa di ottenere il nulla osta;

Che in data 27 novembre 2023 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori, in quanto è stato ottenuto parere favorevole da parte della Soprintendenza;

Che il tempo utile restante risulta essere 324 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire in data 15 ottobre 2024;

Si rappresenta

Che, con nota PG 27841 del 09/10/2024, l'impresa Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante), ha richiesto la concessione di una proroga di 60 giorni del termine ultimo per l'esecuzione delle opere in oggetto per: notevole difficoltà riscontrata per il posizionamento della gru di cantiere, interferenze con l'attività didattica, limitazione dell'orario di lavoro nelle giornate di particolare caldo a decorrere dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024 a seguito della delibera della giunta regionale n. 101 del 26/07/2024, difficoltà di arrivo di alcune merci e manovalanze nelle giornate di allerta meteo nel mese di settembre;

Che la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Si propone pertanto

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa con sede legale a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede a Ravenna, di concessione di proroga di 60 giorni del termine di ultimazione dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) - 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca – CUI L00356680397202100012 – CUP J28C20000120001 - CIG 8912344AEC;

Visto l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici,

per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa con sede legale a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00085050391, una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) - 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca – CUI L00356680397202100012 – CUP J28C20000120001 - CIG 8912344AEC, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 14/12/2024;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 420102 “Manutenzione straordinaria” del Settore Edilizia Scolastica a ciò deputato;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2024_0357p

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____