



Provvedimento n. 754

Del 30/07/2021

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 04-12-01 2021/13

---

Oggetto: ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INDAGINI E PROVE DI CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA-STRUTTURALE DEGLI ESISTENTI PONTI SULLA SP 253R E SOTTOPASSI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "INTERCONNESSIONE DELLA A14DIR CON LA SP 253R SAN VITALE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN LOCALITÀ BORGO STECCHI - CUP J31B16000320009" - CIG 86671072F5 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE SERVIZIO.

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

Visto il contratto del 19/04/2021 stipulato su M.E.P.A. RdO 2762603 fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Ferrara, per l'appalto del servizio di esecuzione del programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell'ambito dell'intervento di "Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" - CIG 86671072F5;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

*Si informa*

Che il servizio sopraindicato è stato consegnato all'Impresa appaltatrice in data 25/05/2021, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata degli stessi è fissata dall'art. 6 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale in 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimo;

Che in data 28/06/2021 è stato redatto il verbale di sospensione parziale dell'esecuzione del contratto n. 1 relativo allo svolgimento di indagini e prelievi nelle carreggiate Nord (dir. Bologna) e Sud (dir. Ravenna) dell'A14Dir, al km 16+307, nonché delle prove di laboratorio sui campioni prelevati, disposto per consentire la programmazione e l'esecuzione delle prestazioni in situ in sicurezza così come richiesto da Autostrade per l'Italia S.p.a. (Direzione 3° Tronco - Bologna);

Che in data 12/07/2021 è stato redatto il verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto n. 2 con il quale si ordinava all'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. la sospensione totale del servizio in oggetto a partire dal giorno 09/07/2021;

Che in data 27/07/2021 è stato redatto il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto n. 1, con il quale si stabiliva il nuovo termine contrattuale nel giorno 29/07/2021;

Che, con nota PG 20296 del 29/07/2021, l'impresa SOCOTEC Italia S.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 15 giorni del termine ultimo per l'esecuzione del servizio in oggetto per l'esecuzione di indagini e prove integrative sull'impalcato in c.a.p. dei ponti in oggetto;

Che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, visto che la ragione addotta dall'appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga risulta effettivamente sussistere e risulta ascrivibile a cause a questi non imputabili, con nota del 29/07/2021 ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall'Impresa appaltatrice;

*Si propone pertanto*

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico SOCOTEC Italia S.r.l. di concessione di proroga di 21 giorni del termine di ultimazione del servizio di esecuzione del programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell'ambito dell'intervento di "Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" - CIG 86671072F5;

Visto l'art. 6 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

#### DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice SOCOTEC Italia S.r.l., con sede in Via Annibale Zucchini, Ferrara, P.IVA 01872430648, una proroga di 21 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione del servizio di esecuzione del programma di indagini e prove di caratterizzazione geometrica-strutturale degli esistenti ponti sulla SP 253R e sottopassi nell'ambito dell'intervento di "Interconnessione della A14Dir con la SP 253R San Vitale nel comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi - CUP J31B16000320009" - CIG 86671072F5, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione dello stesso è fissato per il giorno 19/08/2021;

#### DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 118103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_