



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 371

Del 07/04/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

**PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2019/13.1

---

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI", SUCCURSALE DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 11 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP J28E19000010001 - CIG 8344391948  
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 5132 del 11/03/2021, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico PETRA' S.r.l.s., con sede legale in Moncalieri (TO), per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci", succursale di Via San Giovanni Battista, 11 – Faenza (RA) – 1° stralcio funzionale – CUP J28E19000010001 – CIG 8344391948;

Vista la relazione del Responsabile Unico nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale

*Si informa*

Che i lavori sopraindicati sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice in data 16 luglio 2021, con decorrenza del tempo utile per dare compiuti tutti i lavori dal 12 luglio 2021, come da verbale di consegna degli stessi agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata dei lavori è fissata dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto in 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti, ripetesi, dal 12 luglio 2021;

Che, con nota PG 10056 del 07/04/2022, l'impresa PETRA' S.r.l.s. ha richiesto la concessione di una proroga di 146 giorni del termine ultimo per l'esecuzione delle opere in oggetto, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID ed in seguito alla difficoltà di reperimento sia del personale che dei materiali dovuta all'andamento anomalo del mercato;

Che il Direttore dei Lavori, rilevato che la tempistica delle lavorazioni si è oltremodo allungata per cause non imputabili all'impresa appaltatrice, ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall'impresa stessa;

*Si propone pertanto*

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico PETRA' S.r.l.s. di concessione di proroga di 146 giorni del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci", succursale di Via San

Giovanni Battista, 11 – Faenza (RA) – 1° stralcio funzionale – CUP J28E19000010001 – CIG 8344391948;

Visto l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Lavori Pubblici

#### DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice PETRA' S.r.l.s., con sede legale in Moncalieri (TO), P.IVA 12083530019, una proroga di 146 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci", succursale di Via San Giovanni Battista, 11 – Faenza (RA) – 1° stralcio funzionale – CUP J28E19000010001 – CIG 8344391948, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 31 agosto 2022;

#### DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione Straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



*Nome e Cognome* \_\_\_\_\_

*Qualifica* \_\_\_\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_