



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1128**

Del 03/11/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2019/13.1

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI", SUCCURSALE DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 11 A FAENZA (RA) - 1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP J28E19000010001 - CIG 8344391948 - CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Visto il contratto Rep. n. 5132 dell'11 marzo 2021, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico PETRA' S.r.l.s., con sede legale in Moncalieri (TO), per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci", succursale di Via San Giovanni Battista n. 11 a Faenza (RA) - 1° stralcio funzionale - CUP J28E19000010001 - CIG 8344391948;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale

Si informa

Che i lavori sopraindicati sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice in data 16 luglio 2021, con decorrenza del tempo utile per dare compiuti tutti i lavori dal 12 luglio 2021, come da verbale di consegna degli stessi agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata dei lavori è fissata dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto in 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti, ripetesì, dal 12 luglio 2021, e quindi il termine di ultimazione dei lavori era fissato al 7 aprile 2022;

Che con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 371 del 7 aprile 2022 è stata concessa una proroga del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori predetti fissato per il giorno 31 agosto 2022;

Che, con nota ns. PG. 28926 del 26 ottobre 2022, l'impresa PETRA' S.r.l.s. ha richiesto la concessione di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022, e perciò di 122 giorni del termine ultimo per l'esecuzione delle opere in oggetto, in quanto, a seguito dell'imprevisto e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, sono emerse notevoli difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali e si è verificata una riduzione della disponibilità di manodopera specializzata;

Che il Direttore dei Lavori, rilevato che la tempistica delle lavorazioni si è oltremodo allungata per cause non imputabili all'impresa appaltatrice, ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall'impresa stessa;

Si propone pertanto

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico PETRA' S.r.l.s. di concessione di ulteriore proroga di 122 giorni del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci", succursale di Via San Giovanni Battista n. 11 - Faenza (RA) - 1° stralcio funzionale - CUP J28E19000010001 - CIG 8344391948;

Visto l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Lavori Pubblici

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice PETRA' S.r.l.s., con sede legale in Moncalieri (TO), P.IVA 12083530019, una ulteriore proroga di 122 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci", succursale di Via San Giovanni Battista n. 11 a Faenza (RA) - 1° stralcio funzionale - CUP J28E19000010001 - CIG 8344391948, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 31 dicembre 2022;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione Straordinaria" del centro di costo 2001 - Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e

dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____