



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1294**

Del 07/12/2022

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2019/3.1

Oggetto: D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 5160 del 24 agosto 2021, stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico MAVI s.r.l. con sede a Roma, per la realizzazione dell' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. D.M. 49/2018 CUP. J73D18000090001 CIG 8442446ED2;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Chiara Bentini , con la quale

Si informa

Che l'intervento sopraindicato è stato consegnato all'Impresa appaltatrice in data 20 ottobre 2021, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata dello stesso è fissata dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto in 435 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'intervento medesimo, con scadenza 28 dicembre 2022;

Che, con nota PG 30235 del 10/11/2022, l'impresa MAVI s.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 122 giorni del termine ultimo per l'esecuzione dei medesimi lavori correlata ai seguenti accadimenti:

1. I noti eventi accaduti successivamente alla consegna dei lavori hanno determinato una importante difficoltà negli approvvigionamenti di materiali ed attrezzature sia per carenza del mercato sia per la "esplosione" dei prezzi, in particolare, per quanto riguarda i lavori in oggetto: ferro, resine, malte speciali e ponteggi. Il tutto ha determinato, tra l'altro, lo stravolgimento del cronoprogramma;
2. Il forte impatto sul traffico dei lavori in impalcato e la indeterminatezza negli approvvigionamenti hanno portato a posticipare tali lavorazioni al completamento di quelle sottoponte. L'evidenza del fenomeno è stata tale da spingere il governo a provvedimenti straordinari culminati nel cosiddetto Decreto Aiuti, DL 50 del 17-5-2022 convertito il legge n.91 del 15-7-2022 .

Che il Direttore dei Lavori ha accolto con nota PG 33010 in data 06/12/2022 la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall'Impresa appaltatrice;

Si propone pertanto

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, verificato che i fatti predetti sono oggettivamente riscontrati e che le ragioni addotte dall'appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga, risultano effettivamente sussistere e risultano ascrivibili a cause a questi non imputabili, bensì a seguito della situazione, già critica a causa della pandemia da Covid-19, che si è ulteriormente aggravata nell'inizio anno in corso a causa del repentino mutamento del contesto economico e geopolitico internazionale, sconvolto dal conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

Con la derivata e successiva crisi energetica e di reperibilità delle materie prime si è potuto verificare una sostanziale irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, di alcuni materiali di cruciale importanza, nell'economia del cantiere, quali le malte speciali, le resine epossidiche ed i componenti fibro- rinforzati, ed attrezzature quali i ponteggi e gli apprestamenti strategici allo svolgimento delle opere come il ponteggio appeso. Il ritardo effettivo di queste forniture ha impedito lo sviluppo di fasi necessariamente concatenate rallentando quindi le tempistiche previste nel cronoprogramma iniziale, e che sono coerentemente rappresentate nel cronoprogramma attuale, agli atti di questa Provincia con PG 30919/2022, accettato dalla Direzione Lavori, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico MAVI s.r.l. di concessione di proroga di 122 giorni del termine di ultimazione dell' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. D.M. 49/2018 - CUP. J73D18000090001 - CIG 8442446ED2;

Visto l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto ;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'operatore economico MAVI s.r.l. la proroga di 122 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dell' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE. D.M. 49/2018 CUP. J73D18000090001 CIG 8442446ED2, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione dello stesso è fissato per il giorno 29 aprile 2023;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 218102 "218102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____