



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **981**

Del 08/08/2024

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2019/6.1

Oggetto: D.M. 49/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI - CUI L00356680397201900005 - CUP J63D18000180001 - CIG 86642182E1 - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 5165 del 27/09/2021, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. con sede legale in Caserta (CE), C.F. e P.IVA 03608700617, per l'appalto dell'intervento "D.M. 49/2018 - Intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone posto al km 4+693 della S.P. 5 Roncalceci - CUI L00356680397201900005 - CUP J63D18000180001 - CIG 86642182E1";

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

Si informa

Che l'intervento in oggetto è stato consegnato all'Impresa appaltatrice in data 16/10/2023, come da verbale di consegna parziale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata degli stessi è fissata dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimo;

Che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1505 del 29/12/2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, e contestualmente è stato prorogato il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi era fissato per il giorno 12/04/2024;

Si rappresenta

Che a far data dal 12/04/2024 e fino alla data del 21/07/2024, l'operatore economico GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. ha continuato a dar corso al contratto d'appalto in forza della vigenza dell'istituto della penale di cui all'art.18, commi 1 e 6 del Capitolato speciale d'appalto, istituito che per sua natura ha consentito all'Appaltatore GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. di dar corso ai lavori in appalto per ulteriori 100 (cento) giorni naturali e consecutivi;

Che, con nota PG 21217 del 24/07/2024, anticipata via mail al Rup in data 16 luglio 2024, l'impresa GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. ha richiesto la concessione di una proroga di 120 (centoventi) giorni del termine ultimo per

l'esecuzione delle opere in oggetto correlata ai seguenti accadimenti declinati nella sopraindicata nota:

- 1. *"...dal mese di maggio 2023 al mese di novembre 2023 si sono presentate una serie di alluvioni che hanno causato un radicale stravolgimento dello stato dei luoghi e delle aree golenali ove dovevasi intervenire, con imposizione di maggiori restrizioni da parte dell'Autorità che gestisce il corso d'acqua..."*;
- 2. *"... la scrivente, si è rivolta sin dall' inizio a ditte locali per la esecuzione dei lavori, le quali, a causa della mole di lavori assunti, soprattutto per le alluvioni presentatesi, hanno ritardato nel fornire il proprio apporto tecnico nonché le rispettive previsioni di spesa..."*;

Che il Direttore dei Lavori, Ing. Tobia Zordan, ha verificato che i fatti sopra riportati sono oggettivamente riscontrati e che le ragioni addotte dall'Appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga risultano effettivamente sussistere e risultano ascrivibili a cause a questi non imputabili, bensì agli eccezionali eventi alluvionali che dal mese di maggio 2023 al mese di novembre 2023 hanno pesantemente colpito il territorio della regione Emilia-Romagna ed in particolare alla annosa constatazione che tali eventi eccezionali hanno reso complicata e difficoltosa la definizione da parte dell'Appaltatore dei contratti di sub appalto e/o subaffidamento allo stesso necessari per garantire la esecuzione dell'opera in appalto;

Che pertanto il Direttore dei Lavori, con nota del 22391 del 05/08/2024, ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall'Impresa appaltatrice;

e si propone

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, ed in relazione al principio del risultato, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. di concessione di proroga di 120 (centoventi) giorni del termine di ultimazione dell'intervento "D.M. 49/2018 - Intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone posto al km 4+693 della S.P. 5 Roncalceci - CUI L00356680397201900005 - CUP J63D18000180001 - CIG 86642182E1";

Visto l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

"2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il

codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. con sede legale in Caserta (CE), C.F. e P.IVA 03608700617, una proroga di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dell'intervento “D.M. 49/2018 - Intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone posto al km 4+693 della S.P. 5 Roncalceci - CUI L00356680397201900005 - CUP J63D18000180001 - CIG 86642182E1”, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 10/08/2024;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 418102 “Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi” del Settore Viabilità a ciò deputato;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____