



Provvedimento n. **689**

Del 10/06/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2006/47

---

Oggetto: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE DEI PUNTI CRITICI LUNGO LA EX S.S. N. 302 BRISIGHELLESE - 2° LOTTO - CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

## **SETTORE VIABILITA'**

### **IL DIRIGENTE**

Visto il contratto di appalto rep. n. 5143 del 28/04/2021, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Montese (MO), C.F. e P.IVA 02378870360, per la realizzazione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto – CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A, dell'importo totale di euro 1.104.780,40 oltre IVA;

Visto l'atto di sottomissione rep. n. 5320 del 10/03/2025 con cui l'importo contrattuale dell'intervento predetto è stato definito in euro 1.221.530,36 oltre IVA;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

#### *Si informa*

Che i lavori sopraindicati sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice in data 10/03/2022, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata degli stessi è fissata dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto in 728 (settecentoventotto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimo;

Che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1616 del 24/12/2024 si è disposto di approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto, e contestualmente di prorogare il termine contrattuale di ultimazione di n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;

Che, con nota PG 15785 del 26/05/2025, integrata con nota PG 16245 del 29/05/2025, l'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine ultimo per l'esecuzione delle opere in oggetto in quanto si sono verificate diverse condizioni che hanno rallentato le lavorazioni, nello specifico:

1. *“la complessità nella realizzazione del ponteggio ...”;*
2. *“... durante le lavorazioni si sono verificate molteplici situazioni di maltempo ... che hanno provocato periodiche interruzioni delle lavorazioni”;*

3. *“che a seguito delle suddette precipitazioni sono necessarie lavorazioni aggiuntive di ripristino della pista di accesso al cantiere e di sistemazione delle opere già eseguite”;*

4. *in riferimento alle lavorazioni di realizzazione della parete in c.a. e rivestimento in pietra “... in avvio di cantiere, è stata adottata una soluzione operativa, di comune accordo, che ha consentito di non installare impianto semaforico con relativo senso unico alternato che, pur favorendo l’aspetto della viabilità e mantenendo congrui parametri di sicurezza, ha comunque limitato e ridotto le capacità produttive e realizzative del muro, comportando tempistiche maggiori e non prevedibili a inizio attività”;*

Che il Direttore dei Lavori con nota PG 16593 del 03/06/2025 ha accolto la richiesta di proroga di cui sopra, avanzata dall’Impresa appaltatrice;

*Si propone pertanto*

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall’operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. di concessione di proroga di 60 (sessanta) giorni del termine di ultimazione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto – CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A;

Visto l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Visto l’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

**“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.**

*A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;*

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all’impresa appaltatrice ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Montese (MO), C.F. e

P.IVA 02378870360, una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto – CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 09 agosto 2025;

#### DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 518102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del Settore Viabilità a ciò deputato;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_