



Provvedimento n. **841**

Del 15/07/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

**PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2024/8

---

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAVEDIO ALL'INTERNO DEL LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S. MARIA DELL'ANGELO 48 - FAENZA (RA) - CUI L00356680397202400022 - CUP J22B24001290003 - CIG B4AFFE8532- CONTRATTO STIPULATO TRA QUESTA PROVINCIA E L'OPERATORE ECONOMICO CMCF SOC.COOP.IN DATA 12/03/2025 (PG 7887 del 12/03/2025)

- CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

## **SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1518 del 12/12/2024 con cui si affidavano all'operatore economico CMCF Soc. Coop. con sede a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, i lavori di realizzazione di cavedio all'interno del Liceo "Torricelli - Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via S. Maria dell'Angelo 48 - Faenza (RA) - CUI L00356680397202400022 - CUP J22B24001290003 - CIG B4AFFE8532, per l'importo di euro 144.819,01, oltre euro 1.000,00 per lavori in economia ed oltre euro 3.283,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 164.012,96;

VISTO il perfezionamento del contratto stipulato tra questa Provincia e l'operatore economico CMCF Soc. Coop. avvenuto in data 12/03/2025 (PG 7887 del 12/03/2025) per scambio di corrispondenza;

Vista la relazione del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, Dott. Ing. Marco Conti, con la quale

#### *Si informa*

Che l'intervento sopraindicato è stato consegnato all'Impresa appaltatrice in data 17 febbraio 2025, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna, e che la durata degli stessi è fissata dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto in 152 giorni naturali e consecutivi, al fine dell'ultimazione dei lavori prevista per il 18 luglio 2025;

#### *Si rappresenta*

Che, con nota PG 20670 del 11/07/2025, l'operatore economico CMCF Soc. Coop. ha richiesto la concessione di una proroga di 45 giorni del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori predetti per le seguenti motivazioni:

- Esecuzione di rilievi complessi: allungamento delle tempistiche per la necessità di eseguire rilievi complessi ad altezze notevoli al fine di realizzare i disegni di cantiere della scala e della vetrata strutturale;
- Lavorazioni in periodo di caldo estivo: limitazione dell'orario di lavoro nelle giornate di particolare caldo a decorrere dal 02 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 a seguito della delibera della giunta regionale n. 150 del 30/06/2025 in materia di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole (in particolare per i lavori in copertura);

Che la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

*Si propone pertanto*

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico CMCF Soc. Coop. con sede a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397 di concessione di proroga di 45 giorni del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di cavedio all'interno del liceo "Torricelli Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via S. Maria dell'Angelo,48 – Faenza (RA) – CUI L00356680397202400022 - CUP J22B24001290003 - CIG B4AFFE8532;

Visto l'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto l'art 121 del dlgs 36/2023;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice CMCF Soc. Coop., con sede a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di cavedio all'interno del liceo "Torricelli Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via S. Maria dell'Angelo,48 – Faenza (RA)- CUI L00356680397202400022 - CUP J22B24001290003 - CIG B4AFFE8532, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 01/09/2025;

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 520102 "Manutenzione straordinaria" del Settore Edilizia Scolastica *a ciò deputato*;

Che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

## ATTESTA

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

## DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_