



**PROVINCIA DI RAVENNA  
SETTORE VIABILITA'**



**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIA-LE FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ANNO 2022 - CUP J77H2100800002 – CIG 9844030E87

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI RAVENNA

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** SOC. COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE  
con sede in Rimini (RN), P.IVA 00126420405

**IMPORTO A BASE D'ASTA:** € 181.200,00 oltre € 4.000,00 non soggetti a ribasso

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 154.545,48 oltre ad € 4.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza, per un totale di € 158.545,48

**RIBASSO OFFERTO:** 14,71%

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO:** n. 867 del 09/08/2023 divenuta efficace con nota PG n° 25344 del 07/09/2023

**CONTRATTO:** REP n. 13373 del 12/10/2023 - PG n. 28863 del 12/10/2023

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

*(Ai sensi dell'art.8, comma 5 del DM 07/03/2018 n° 49)*

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- l'Impresa Società Cooperativa Braccianti Riminese ha assunto i lavori di cui all'oggetto;
- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto, la cui necessità ed opportunità è emersa a seguito dei rilevamenti e delle situazioni effettive riscontrate in corso d'opera;
- in particolare si è reso necessario realizzare bonifiche localizzate di pavimentazioni particolarmente ammalorate mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder;
- l'Impresa Società Cooperativa Braccianti Riminese, ha inoltre richiesto il riconoscimento dell'onere di conferimento a discarica dei rifiuti prodotti in cantiere;
- per la contabilizzazione dei suddetti lavori le voci di posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder e di conferimento a discarica non sono presenti nell'elenco prezzi unitari, che forma parte integrante del contratto succitato;
- entrambe le voci non risultano essere presenti nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna - Annualità 2023;

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre tra la sottoscritta Geom. Alessandra Alteri in qualità di Direttore dei Lavori su esposti e l'Ing. Marco Ceccarelli in qualità di

Società Cooperativa Braccianti Riminese  
IL DIRETTORE TECNICO  
(Ing. MARCO CECCARELLI)

Direttore Tecnico della Soc. Cooperativa Braccianti Riminese sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari (vedasi Listino Prezzi ANAS 2023 – NC-MP.2023 – Rev.1), in base al quale saranno pagati i lavori in parola:

**N.P. 1**

**E.08.005 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI MATERIALI**

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento;

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

**E.08.005.17.03.02 COD CER 17 03 02 – MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 03 01”**

**Alla T. € 12,65**

***(Alla tonnellata euro dodici e sessantacinque centesimi)***

**N.P. 2**

**D.01.011 STRATO BASEBINDER**

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.

Gli aggregatori dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinatrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

E' esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

**D.01.011.c - CON BITUME MODIFICATO HARD**

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,0% e 5,3%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti,

avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

**Al mc € 211,70**

**(Al metro cubo euro duecentoundici e settanta centesimi)**

Agli effetti fiscali si dichiara che la introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto all'inizio citato.

L'IMPRESA MANDATARIA  
*Soc. Cooperativa Braccianti Riminese*

*Società Cooperativa Braccianti Riminese*

IL DIRETTORE TECNICO  
(Ing. MARCO SECCARELLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*Geom. Alessandra Alteri*



V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*Ing. Paolo Nobile*

