



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE VIABILITA'**

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs 36/2023)

**AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA A PARTIRE DAL GIORNO 18 SETTEMBRE 2024**

OGGETTO: "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E PROTEZIONE FONDAZIONE PILA PONTE SP63 "VALLETTA-ZATTAGLIA" PK 0+500 (FIUME SENIO) E PILA PONTE SP82 "VILLA-VEZZANO" PK 2+000 E OPERE DI PULIZIA E SGOMBERO ALBERATURE INSISTENTI SULLE STRUTTURE DI SCAVALCAMENTO SP63 PK 10+280 E SP73 "S.LUCIA" PK 10+000 IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCOSTRATE DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18 E 19/09/2024 E DEL 20/10/2024".

Premesso che:

nelle giornate del 18 e 19/09/2024 e nella giornata del 20/10/2024 si sono registrati eventi meteo con intense e forti precipitazioni piovose che hanno prodotto fenomeni di piena sui principali Torrenti della Provincia di Ravenna. In particolare si registra lo scalzamento di alcune fondazioni riguardanti strutture di scavalco (vedasi fondazione Pila Ponte SP63 PK 0+500 in località Casola Valsenio e piede Pila Ponte SP 82 PK 2+000 in località Villa Vezzano) oltre ad alcune strutture bisognose di rinforzo sui muri andatori (dilavamento dei materiali costituenti il pacchetto stradale) e da alcune alberature o ramaglie inclinate sulle strutture (Ponte SP63 PK 10+280 E PONTE SP63 PK 10+000).

Pertanto si riscontrava una situazione che richiede interventi urgenti al fine di proteggere e mettere in sicurezza dalla furia delle acque le strutture summenzionate in caso di ulteriori precipitazioni atmosferiche in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale.

Tutto ciò premesso ed appurato che sussistono necessità impellenti, (dato anche il contesto generale della collina Ravennate post maggio 2023 e l'arrivo imminente della stagione invernale), gli interventi, aventi caratteristiche di somma urgenza per i motivi sopra esposti, consistono sostanzialmente nelle seguenti operazioni:

PROTEZIONI FONDAZIONI PILE PONTI SP63 PK 0+500 / SP82 PK 2+000, PULIZIE, ECC...

- oneri di accantieramento, ecc....;
- scavi di sbancamento e pulizia di area di lavoro;
- fornitura e posa in opera di massi da scogliera a protezione delle fondazioni;
- getto in cls RCK 300 per intasamento e collegamento della scogliera posata;

- pulizia e rimozione di arbusti e/o alberature insistenti sulle strutture e relativo onere di smaltimento;
- carotaggi, preparazione e getto in CLS RCK 300 per intasamento muri laterali Ponte SP82 PK 2+000 al fine di evitare il fenomeno del dilavamento del pacchetto stradale;
- ripristini in terreno vegetale di parti dell'alveo a raccordo con le strutture del Ponte (SP82 PK 2+000);
- eventuali imprevisti ed ulteriori esigenze di protezione e/o rinforzo.

Gli interventi di cui sopra sono già comprensivi della quota legata ai costi legati della sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

Visto

quanto sopra descritto si è provveduto a contattare, in via d'urgenza, l'Operatore Economico S.E.M. S.R.L., con sede a Forlì (FC), C.F. e P.IVA 00173140401, operatore attrezzato e specializzato per interventi tipologicamente simili e di comprovata esperienza in materia, al fine di chiederne l'immediata disponibilità ad intervenire considerando anche, visto il momento attuale, l'effettiva disponibilità delle eventuali forniture e/o noleggi necessari. Avendo ottenuto la disponibilità ad intervenire immediatamente si è provveduto a richiedere all'operatore economico una stima presunta visto lo stato dei luoghi. Pertanto la stima allegata sarà passibile di modifiche in base a quanto verrà effettivamente riscontrato all'atto delle operazioni suddette.

Il Sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità (Responsabile Unico del Progetto) Ing. Paolo Nobile, effettuato apposito sopralluogo in loco, ribadendo la necessità di procedere speditamente nel tentativo di poter proteggere le strutture summenzionate e dunque di "prevenire" situazioni di ulteriore pericolo per l'Utenza

DICHIARA

di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, l'intervento in oggetto finalizzato all'esecuzione di *"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E PROTEZIONE FONDAZIONE PILA PONTE SP63 "VALLETTA-ZATTAGLIA" PK 0+500 (FIUME SENIO) E PILA PONTE SP82 "VILLA-VEZZANO" PK 2+000 E OPERE DI PULIZIA E SGOMBERO ALBERATURE INSISTENTI SULLE STRUTTURE DI SCAVALCAMENTO SP63 PK 10+280 E SP73 "S.LUCIA" PK 10+000 IN SEGUITO ALLE CONSEGUENZE RISCOstrate DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 18 E 19/09/2024 E DEL 20/10/2024"*.

DISPONE

l'immediata consegna dei lavori, di cui al preventivo allegato, a far data dal giorno **18/11/2024** precisando che si provvederà a dar corso alla procedura prevista per la formalizzazione dell'affidamento lavori all'Operatore Economico S.E.M. S.R.L., con sede a Forlì (FC), C.F. e P.IVA 00173140401, per un presunto importo lavori di **€. 86.000,00=** (oneri sicurezza compresi) oltre IVA al 22% = 104.920,00

Ravenna lì, 08/11/2024

ING. PAOLO NOBILE

Per accettazione:

Impresa: S.E.M. S.R.L., con sede a Forlì (FC)

ALLEGATI : - documentazione fotografica
- STIMA LAVORI Impresa

SP82 pk 2+000

