Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **657** Del 02/07/2021
Proponente: **VIABILITÀ**
Classificazione: 11-15-01 2019/20.1

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA FRA LA S.P. 14 QUARANTOLA, LA S.P. 103 EX TRAMVIA E LA S.C. VIA ROMANA NEL CENTRO ABITATO DI FUSIGNANO (RA) - CUP J31B19000560009 - CIG 832980113E - CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Visto il contratto rep. n. 5114 del 13/11/2020, stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico FUMO S.r.l. con sede in Colliano (SA), per l'appalto dei lavori di realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 14 Quarantola, la S.P. 103 ex Tramvia e la S.C. Via Romana nel centro abitato di Fusignano (RA) - CUP J31B19000560009 - CIG 832980113E;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile, con la quale

Si informa

Che i lavori sopraindicati sono stati consegnati all'Impresa appaltatrice in data 10 settembre 2020, come da verbale agli atti della Provincia di Ravenna ed integralmente richiamato all'art. 9 del predetto contratto stipulato fra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico FUMO S.r.l. con sede in Colliano (SA), e che la durata degli stessi è fissata dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimo;

Che, con nota PG 3742 del 11/02/2021, l'impresa FUMO S.r.l. ha richiesto la concessione di una proroga di 90 giorni del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in oggetto in quanto, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID ed in seguito alle condizioni climatiche avverse, la tempistica delle lavorazioni si è oltremodo allungata per cause non imputabili all'impresa stessa;

Che, con nota PG 4305 del 16/02/2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha concesso una proroga di 90 giorni del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 14 Quarantola, la S.P. 103 ex Tramvia e la S.C. Via Romana nel centro abitato di Fusignano (RA), fissando come termine finale per l'ultimazione degli stessi il 27/05/2021;

Che, con nota PG 14709 del 27/05/2021, l'impresa FUMO S.r.l. ha richiesto la concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori predetti in quanto, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID ed in seguito a problematiche inerenti l'approvvigionamento dei materiali, la tempistica delle lavorazioni si è allungata per cause non imputabili all'impresa stessa;

Si propone pertanto

valutate le motivazioni a sostegno della richiesta di proroga, di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico FUMO S.r.l. di concessione di proroga di 90 giorni del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 14 Quarantola, la S.P. 103 ex Tramvia e la S.C. Via Romana nel centro abitato di Fusignano (RA) - CUP J31B19000560009 - CIG 832980113E;

Visto l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto ;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

DI CONCEDERE, per i motivi in premessa indicati, all'impresa appaltatrice FUMO S.r.l., con sede in Colliano (SA), C.F. e P.IVA 04484560653, una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di una rotatoria fra la S.P. 14 Quarantola, la S.P. 103 ex Tramvia e la S.C. Via Romana nel centro abitato di Fusignano (RA) - CUP J31B19000560009 - CIG 832980113E, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 25/08/2021.

DA' ATTO

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 118103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(*da sottoscrivere in caso di stampa*)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____