Comune di Riolo terme
Provincia di Ravenna

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 28/10/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE "P. ARTUSI" IN VIA OBERDAN, 21 - RIOLO TERME (RA).

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

IMPRESA: COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. S.P.A.

Contratto rep. n. 5210 registrato a Ravenna in data 07/04/2022
di euro 126 795.84

Data Offerta:	17/09/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	149 000.00
Data Consegna:	27/06/2022	Somme a Disposizione:	51 000.00
Data Inizio Lavori:	27/06/2022	Importo per la Sicurezza:	4 158.75
Giorni Utili per Ultimazione:	150	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	23/11/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione parziale:	46	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	19/12/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
	Impianti elettrici (SpCap 1)			
1 73.4.020.010 .01	PREDISPOSIZIONE PUNTO IMPIANTO SPECIALE IN CANALE PVC. Fornitura e posa in opera di predisposizione per alimentazione punto impianto speciale generico (es. antintrusione, TVCC, dif ... ce o minicanale. Nelle lunghezze medie di seguito indicate: predisposizione punto impianti speciali in canale PVC L = 2m SOMMANO cadauno	210,00	33,40	7'014,00
2 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e t ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO m³	53,64	5,23	280,54
3 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m SOMMANO m³	1,80	77,58	139,64
4 A01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO m³	35,52	4,19	148,83
5 C01.058.055. a	Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a disca ... ateriale di allettamento e pulizia del fondo: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato SOMMANO m²	4,20	15,55	65,31
6 C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature SOMMANO m³	8,16	93,12	759,86
7 C02.019.050. b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffic ... gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm SOMMANO cadauno	5,00	90,00	450,00
8 C03.001.095	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, comp ... ero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm SOMMANO m²	4,80	28,73	137,90
9 D01.019.015. a	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente a uno scomparto: 10 x 20 mm. Per utilizzi ove non già compreso nelle voci di predisposizione) SOMMANO m	80,00	4,36	348,80
10 D02.001.065. a	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq SOMMANO m	270,00	3,17	855,90
11 D02.010.005. a	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm SOMMANO m	190,00	15,68	2'979,20
12 D02.016.010. d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm SOMMANO m	138,00	8,05	1'110,90
13 D02.019.005. e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm SOMMANO m	160,00	6,70	1'072,00
	A RIPORTARE			15'362,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			15'362,88
14 D02.022.010. d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 SOMMANO cadauno	48,00	31,66	1'519,68
15 D08.004.010. a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 senso ... tore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite SOMMANO cadauno	1,00	3'015,00	3'015,00
16 D08.004.020. a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio SOMMANO cadauno	125,00	135,15	16'893,75
17 D08.004.025	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto SOMMANO cadauno	17,00	112,63	1'914,71
18 D08.004.035. a	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55 SOMMANO cadauno	11,00	376,96	4'146,56
19 D08.007.005. b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67. SOMMANO cadauno	24,00	167,27	4'014,48
20 D08.007.010	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto SOMMANO cadauno	36,00	34,27	1'233,72
21 D08.007.025. c	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, cont ... in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco SOMMANO cadauno	8,00	92,91	743,28
22 NP.IE.01.05	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, a bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 30 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmq SOMMANO m	80,00	3,87	309,60
23 NP.IE.08.02	Fornitura e posa in opera di alimentatore di tipo switching 24Vcc - 150W - 5A a microprocessore in box metallico tipo "NOTIFIER" art. HLSPS50. Batterie da 17Ah max. Con di 10 LED s ... uasto generale. Inluso batteria 12V 17AH Accumulatore al pb da 12V 17-18Ah art. BAT-02 e modulo di ingresso art. M710E. SOMMANO cadauno	9,00	429,35	3'864,15
24 NP.IE.08.03	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico GSM/GPRS tipo "NOTIFIER" art. DAL-COM-21 IP/3G EN 54.21 in contenitore in plastica e antenna. Permette una connessione supervisi ... dello stato del combinatore da parte della centrale di rilevazione incendi. Incluso accessori di posa ed allacciamento. SOMMANO a corpo	1,00	1'016,71	1'016,71
25 NP.IE.08.06	Fornitura e posa in opera di sirena per allarme incendio per esterno indirizzata tipo "NOTIFIER" art. WSS-PR-IO2, sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore, indirizzabile ... rotezione IP65 di colore rosso art. WRR. Compreso indirizzamento, numerazione ed allaccio a linea loop già predisposta. SOMMANO cadauno	2,00	176,29	352,58
26 NP.IE.08.07	Fornitura e posa in opera di sirena indirizzabile, bitonale con lampeggiante a led tipo "NOTIFIER", corpo bianco con led rosso, lente bianca e isolatore. La sirena viene alimentata ... EX-VAD cartello indicatore in plexiglass Compreso indirizzamento, numerazione ed allaccio a linea loop già predisposta. SOMMANO cadauno	22,00	187,99	4'135,78
27 NP.IE.08.09	Fornitura e posa in opera di barriera ottica lineare a riflessione (TRX) tipo "NOTIFIER" art. NFXI-BEAM-E, costituita da un'unica unità ottica (TRX) e da due riflettori da porsi su ... E' inclusa in questa voce la calibrazione, l'indirizzamento, la numerazione ed l'allaccio a linea loop già predisposta. SOMMANO cadauno	1,00	781,72	781,72
28 NP.IE.08.10	Fornitura e posa in opera di Linea Loop di segnale in cavo FTE29OHM16 tipo "BETA CAVI" art FRHRR2150 2x1,5 Twistato e Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400V re ... r linea Loop, linea di			
	A RIPORTARE			59'304,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			59'304,60
	alimentazione del pannello di ripetizione per posto presidiato, collegamenti di segnale in genere SOMMANO m	2'320,00	2,92	6'774,40
29 NP.IE.08.11	Fornitura e posa in opera di Linea di segnale in cavo FTE29OHM16 tipo "BETA CAVI" art FRHRR4075 4x0,75 Twistato e Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400V resist ... stadi di tipo bitonale, combinatore telefonico o ponte radio vigilanza e sirene esterne a moduli di indirizzo o comando SOMMANO m	210,00	3,81	800,10
30 NP.IE.08.12	Fornitura e posa in opera di Linea seriale in cavo FTE29OHM16 tipo BETA CAVI art FRHRR2075 2x0,75 Twistato e Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400V resistente ... PR (Cca s1b, d1, a1) Per collegamento rivelatori convenzionali o led di ripetizione a moduli di in-out o basi rivelatori SOMMANO m	160,00	2,44	390,40
31 NP.IE.08.13	Fornitura e posa in opera di Linea alimentazione in cavo FTE29OHM16 tipo "BETA CAVI" art FRHRRNS2150 2x1,5 Twistato e Non Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400 ... (Cca s1b, d1, a1) Per alimentazione 24Vcc dispositivi di allarme interni ad un solo stadio ed eventuali fermi porte REI SOMMANO m	300,00	2,92	876,00
32 NP.IE.08.15	Fornitura e posa in opera di Linea seriale EIA RS-485 CANBUS in cavo tipo "NOTIFIER" art. CBUS 218AWG 1x2x18 AWG tensione nominale di isolamento Uo= 400V resistente al fuoco PH60 a ... ripetizione delle funzioni di centrale Per collegamento seriale tra centrale e pannello di ripetizione posto presidiato SOMMANO m	2,00	5,59	11,18
33 NP.IE.08.17	Fornitura e posa in opera di staffa per il sostegno di rilevatore antincendio di tipo puntiforme, incluso il fissaggio della stessa alla muratura/cemento armato/pannello di qualsiasi natura. SOMMANO cadauno	13,00	68,85	895,05
34 NP.IE.08.19	Fornitura e posa in opera (ove non già compreso in specifiche voci di elenco prezzi) di modulo d'ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate tipo "NOTIFIER" art. M701 ... sta ed accessori di posa e completamento. (utilizzato per comando EFC, Elettrovalvole gas, Fermi Elettromagnetici, ecc.) SOMMANO cadauno	17,00	142,95	2'430,15
35 NP.IE.08.25	Fornitura e posa in opera di Centrale indirizzabile rivelazione GAS 4 Centrale a microprocessore per la gestione dei dispositivi di rivelazione gas tipo "NOTIFIER" art. AM4000G dot ... operatori AND. OR. DEL. XGRP. ecc e di 150 zone. Inluso batteria 12V 17AH Accumulatore al pb da 12V 17-18Ah art. BAT-02 SOMMANO a corpo	1,00	3'657,06	3'657,06
	Impianti del gas ed antincendio (SpCap 2)			
36 02.03.009*	Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito d ... trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce. SOMMANO m²	63,52	10,54	669,50
37 13.09.018* .005	Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 ... 0, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2). SOMMANO cad	1,00	218,25	218,25
38 13.09.018* .006	Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 ... 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2"). SOMMANO cad	3,00	319,02	957,06
39 13.18.001* .006	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35. SOMMANO cad	1,00	47,16	47,16
40 13.18.001* .007	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35. SOMMANO cad	2,00	63,00	126,00
41	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con			
	A RIPORTARE			77'156,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			77'156,91
A03.007.005. b	cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc SOMMANO m³	2,02	91,55	184,93
42 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2; C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SOMMANO m³	5,55	149,25	828,34
43 A03.010.005. b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione SOMMANO m²	5,78	25,02	144,62
44 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm SOMMANO kg	333,00	1,72	572,76
45 A03.013.010. d	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 10 mm SOMMANO kg	244,72	1,83	447,84
46 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia SOMMANO m³	13,80	34,76	479,69
47 C02.004.035. b	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della San ... ario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16); diametro 90 mm SOMMANO m	68,55	13,53	927,48
48 C02.016.120. a	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... etto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq); diametro di 110 mm, spessore 3,2 mm SOMMANO m	16,50	14,42	237,93
49 NP.IM.03.01	Smontaggio delle tubazioni esistenti gas per predisporre l'installazione delle nuove valvole ed elettrovalvole, incluso il collaudo delle tubazioni del gas, secondo normativa vigente (UNI 11137) e certificazione impianto. SOMMANO a corpo	1,00	1'161,94	1'161,94
	Parziale LAVORI A MISURA euro			82'142,44
	RIBASSO del 15,33% da considerare su euro			82'142,44
	Oneri per la sicurezza (SpCap 3)			
50 B1.04	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SOMMANO Cadauno	1,00	160,00	160,00
51 B1.07	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile SOMMANO Cadauno	100,00	0,45	45,00
52	Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in			
	A RIPORTARE			82'347,44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			82'347,44
B1.10	plastica e cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori SOMMANO m	15,00	1,60	24,00
53 B1.14	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm SOMMANO Cadauno	10,00	0,32	3,20
54 B1.15	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm SOMMANO Cadauno	10,00	0,42	4,20
55 B1.16	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm SOMMANO Cadauno	5,00	0,30	1,50
56 B1.17	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm SOMMANO Cadauno	5,00	0,35	1,75
57 B1.18	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm SOMMANO Cadauno	5,00	0,35	1,75
58 B1.23	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm SOMMANO Cadauno	3,00	0,13	0,39
59 B1.25	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm SOMMANO Cadauno	2,00	0,42	0,84
60 B1.26	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio SOMMANO Cadauno	5,00	6,71	33,55
61 B1.39	Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali azi ... inale). Riunioni periodiche mensili nel caso di estensione dell'emergenza COVID-19 nel periodo di esecuzione dei lavori SOMMANO h	1,00	185,00	185,00
62 B1.40	Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, leg ... mpenso attività di gestione ingressi nel caso di estensione dell'emergenza COVID-19 nel periodo di esecuzione dei lavori SOMMANO cadauno	3,00	61,70	185,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro			646,28
	T O T A L E euro			82'788,72
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CAPITOLI	
001	Impianti elettrici	75'138,94
002	Impianti del gas ed antincendio	7'003,50
003	Oneri per la sicurezza	646,28
	Totale SUPER CAPITOLI euro	82'788,72
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro		82'142,44
RIBASSO del 15,33% da applicare su euro 82'142,44 = euro		-12'592,44
	PER LAVORI A MISURA euro	69'550,00
LAVORI A MISURA euro		646,28
	T O T A L E euro	70'196,28

Ravenna, 28/10/2022

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

PROVINCIA DI RAVENNA

	A RIPORTARE	