



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **333**

Del 01/04/2021

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2014/14.1

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO - PEDONALE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 71 BIS R "CESENA - CERVIA" DAL CONFINO CON LA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA ALLA STRADA STATALE 16 "ADRIATICA" IN COMUNE DI CERVIA (RA) - CUP J81B16000160003 – CIG: 86818232FC - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO CIABOCCO S.R.L. DI S.GINESIO (MC)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

si informa

- che i lavori di realizzazione del percorso ciclo - pedonale lungo la Strada Provinciale n. 71 Bis R "Cesena – Cervia" dal confine con la provincia di Forlì - Cesena alla Strada Statale 16 "Adriatica" in comune di Cervia (RA) – CUP J81B16000160003, dell'importo complessivo di euro 1.450.000,00, sono stati inseriti nell'Elenco annuale 2017 e nel Programma Triennale 2017-2019 della Provincia di Ravenna approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 13 luglio 2017 e, successivamente, sono stati riproposti nell'Elenco annuale 2018 e nel Programma Triennale 2018-2020 approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28 giugno 2018;

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 176 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del percorso ciclo - pedonale lungo la Strada Provinciale n. 71 Bis R "Cesena – Cervia" dal confine con la provincia di Forlì - Cesena alla Strada Statale 16 "Adriatica" in comune di Cervia (RA) – CUP J81B16000160003, dell'importo complessivo di euro 1.450.000,00;

- che, a seguito di modifica ed integrazione di alcuni aspetti inerenti la progettazione del predetto progetto definitivo-esecutivo, con provvedimento del

Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 216 del 20/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del percorso ciclo - pedonale lungo la Strada Provinciale n. 71 Bis R "Cesena – Cervia" dal confine con la provincia di Forlì - Cesena alla Strada Statale 16 "Adriatica" in comune di Cervia (RA) – CUP J81B16000160003, dell'importo complessivo di euro 1.450.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO	
	Euro
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	965.026,00
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	-
TOTALE a)	965.026,00
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A MISURA	27.436,76
b2 ONERI A CORPO	
b3 ONERI IN ECONOMIA	-
TOTALE b)	27.436,76
TOTALE IMPORTO a) + b)	992.462,76
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
c1 Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi dall'appalto, iva e oneri (Arredo a Verde, IP, segnaletica luminosa)	70.000,00
c2 Rilievi accertamenti ed indagini	10.000,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze	42.392,00
c4 Imprevisti	42.649,71
c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
a indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	81.000,00
b Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	15.000,00
c necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00
c6 Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	

Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,	
c7	alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente:
a	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 1.800,00
b	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni; 20.000,00
c	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:
c1	80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 15.879,40
c2	20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4. 3.969,85
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione 5.000,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 10.000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:
a	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo 15.000,00
b	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera 16.000,00
c12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:
a	IVA, (IVA al 10% su a)+b) 99.246,28
b	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011 600,00
TOTALE c)	
TOTALE GENERALE a) + b) + c)	

e contestualmente sono state approvate le modalità di scelta del contraente ed approvato il bando di gara;

- che i lavori predetti risultano finanziati per euro 1.200.000,00 da questa Provincia mediante l'utilizzo di quota parte dell'avanzo vincolato da mutui allocato al capitolo 21801/F010, e per euro 250.000,00 con contributo della Regione Emilia Romagna concesso a questa Provincia con determina del dirigente del Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per vie d'acqua n. 18586 del 17/11/2017;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 525 del 04/05/2018 i lavori di realizzazione del percorso ciclo - pedonale lungo la Strada Provinciale n. 71 Bis R "Cesena – Cervia" dal confine con la provincia di Forlì - Cesena alla Strada Statale 16 "Adriatica" in comune di Cervia (RA) sono stati aggiudicati all'operatore economico CIABOCCO s.r.l. di S. Ginesio (MC), e che in data 08/08/2018 è stato stipulato il correlato contratto di appalto n. 13299 dell'importo di euro 747.653,41 oltre IVA;

si evidenzia

- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle opere oggetto del progetto esecutivo appaltato, nell'esclusivo interesse della Provincia, per esigenze finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

- che, nello specifico, tali modifiche si sono rese necessarie:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,
- per sopravvenuti eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera,
- per sopravvenuti rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Servizio infrastrutture viarie e programmazione della Provincia di Ravenna, dell'importo di euro 1.019.311,68 oltre IVA che, pur comportando un aumento dell'importo contrattuale di euro 271.658,27 oltre IVA, non altera la somma complessiva di euro 1.450.000, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO	
	Euro
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	970.193,97
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	15.000,00
TOTALE a)	985.193,97

B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1	ONERI A MISURA	30.369,76
b2	ONERI A CORPO	3.747,95
b3	ONERI IN ECONOMIA	-
TOTALE b)		34.117,71
TOTALE IMPORTO a) + b)		1.019.311,68
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi dall'appalto, iva e oneri (Arredo a Verde, IP, segnaletica luminosa)		
c1		115.000,00
c2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze	5.000,00
c4	Imprevisti	24.970,91
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
a	indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	81.000,00
b	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	15.000,00
c	redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00
c6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	
Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,		
c7	alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
a	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	1.800,00
b	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni;	20.000,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
c1	80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	16.308,99
c2	20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.	4.077,25
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00

- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso;

si sottolinea

- che, nonostante la necessità di predisporre la presente perizia, l'ammontare del progetto originario rimane confermato, e che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e si propone pertanto

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione del percorso ciclo - pedonale lungo la Strada Provinciale n. 71 Bis R “Cesena – Cervia” dal confine con la provincia di Forlì - Cesena alla Strada Statale 16 “Adriatica” in comune di Cervia (RA) – CUP J81B16000160003, composta dai seguenti elaborati:

Elab n.	Titolo elaborato
1	Relazione tecnica
2	Elenco prezzi unitari
3	Analisi dei prezzi
4	Computo metrico estimativo
5	Quadro comparativo dei lavori e sicurezza
6	Quadro economico di perizia
7	Quadri economici comparativi
8	Schema Atto Aggiuntivo
RF.01	Autorizzazione sismica - Relazione di calcolo spalle e fondazioni
RF.02	Autorizzazione sismica - Piano di manutenzione spalle e fondazioni
OF.01	Autorizzazione sismica - Spalle di appoggio e micropali di fondazione
01	Autorizzazione sismica – Disegno generale - Azioni sulle fondazioni
D.01	Autorizzazione sismica – Parapetto – Dettagli, disegni di insieme
D.02	Autorizzazione sismica – Parapetto – Dettagli parte 1 di 2
D.03	Autorizzazione sismica – Parapetto – Dettagli parte 2 di 2
RC	Autorizzazione sismica – Relazioni di calcolo e sui materiali
R.003	Autorizzazione sismica – Relazione sismica ai sensi della DGR 2193/2015

allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti, dell'importo complessivo di euro 1.450.000, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO	
	Euro
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	970.193,97
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	15.000,00
TOTALE a)	985.193,97
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A MISURA	

		30.369,76
b2	ONERI A CORPO	3.747,95
b3	ONERI IN ECONOMIA	-
	TOTALE b)	34.117,71
	TOTALE IMPORTO a) + b)	1.019.311,68
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
	Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi	
c1	dall'appalto, iva e oneri (Arredo a Verde, IP, segnaletica luminosa)	115.000,00
c2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze	5.000,00
c4	Imprevisti	24.970,91
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
	a indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	81.000,00
	b Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	15.000,00
	redazione tipi di frazionamento delle aree	
	c necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00
c6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	
	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,	
c7	alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	a Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	1.800,00
	b Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni;	20.000,00
	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.	
	c 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	c1 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	16.308,99
	c2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.	4.077,25
	Spese per attività tecnico amministrative connesse	
c8	alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c1	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere	
0	artistiche	5.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche		
c1	tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,	
1	collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed	
	altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a	
a	carico committente per prove di carico in fase di collaudo	15.000,00
b	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	16.000,00
c1	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per	
2	legge e precisamente:	
a	IVA, (IVA al 10% su a)+b)	101.931,17
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori -	
b	Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011	600,00
TOTALE c)		430.688,32
TOTALE GENERALE a) + b) + c)		1.450.000,00

DI DARE ATTO CHE l'importo contrattuale dei lavori è incrementato di euro 271.658,27 oltre IVA, elevando così l'importo complessivo dei lavori ad euro 1.019.311,68 oltre IVA, finanziati con trasferimenti regionali (accertamento di entrata 2017/259/1) di cui all'impegno 2018/254/1 assunto all'Art. Peg 21801/010R del bilancio provinciale 2018, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso, e con i fondi di cui all'impegno 2018/116/1 assunto all'Art. Peg 21801/010 del bilancio provinciale 2018, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto aggiuntivo, dell'importo di euro 271.658,27 oltre IVA;

DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 180 naturali e consecutivi al fine di completare i lavori imprevisti inseriti in perizia di variante;

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

“1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

.....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

..... ”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione”;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione del percorso ciclo - pedonale lungo la Strada Provinciale n. 71 Bis R “Cesena – Cervia” dal confine con la provincia di Forlì - Cesena alla Strada Statale 16 “Adriatica” in comune di Cervia (RA) – CUP J81B16000160003, composta dai seguenti elaborati:

Elab n.	Titolo elaborato
1	Relazione tecnica
2	Elenco prezzi unitari
3	Analisi dei prezzi
4	Computo metrico estimativo
5	Quadro comparativo dei lavori e sicurezza
6	Quadro economico di perizia
7	Quadri economici comparativi
8	Schema Atto Aggiuntivo
RF.01	Autorizzazione sismica - Relazione di calcolo spalle e fondazioni
RF.02	Autorizzazione sismica - Piano di manutenzione spalle e fondazioni
OF.01	Autorizzazione sismica - Spalle di appoggio e micropali di fondazione
01	Autorizzazione sismica – Disegno generale - Azioni sulle fondazioni

D.01	Autorizzazione sismica – Parapetto – Dettagli, disegni di insieme
D.02	Autorizzazione sismica – Parapetto – Dettagli parte 1 di 2
D.03	Autorizzazione sismica – Parapetto – Dettagli parte 2 di 2
RC	Autorizzazione sismica – Relazioni di calcolo e sui materiali
R.003	Autorizzazione sismica – Relazione sismica ai sensi della DGR 2193/2015

allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti, dell'importo complessivo di euro 1.450.000, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO	
	Euro
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A CORPO E MISURA	970.193,97
a2 LAVORAZIONI IN ECONOMIA	15.000,00
TOTALE a)	985.193,97
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 ONERI A MISURA	30.369,76
b2 ONERI A CORPO	3.747,95
b3 ONERI IN ECONOMIA	-
TOTALE b)	34.117,71
TOTALE IMPORTO a) + b)	1.019.311,68
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
c1 Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi dall'appalto, iva e oneri (Arredo a Verde, IP, segnaletica luminosa)	115.000,00
c2 Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze	5.000,00
c4 Imprevisti	24.970,91
c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
a indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	81.000,00
b Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	15.000,00
c redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00

c6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	
	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,	
c7	alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
a	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	1.800,00
b	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni;	20.000,00
	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
c1	80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	16.308,99
c2	20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.	4.077,25
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
a	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	15.000,00
b	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	16.000,00
c12	IIVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
a	IIVA, (IIVA al 10% su a)+b)	101.931,17
b	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011	600,00
TOTALE c)		430.688,32
TOTALE GENERALE a) + b) + c)		1.450.000,00

3. DI DARE ATTO CHE l'importo contrattuale dei lavori è incrementato di euro 271.658,27 oltre IVA, elevando così l'importo complessivo dei lavori ad euro 1.019.311,68 oltre IVA, finanziati con trasferimenti regionali (accertamento di entrata 2017/259/1) di cui all'impegno 2018/254/1 assunto all'Art. Peg 21801/010R del bilancio provinciale 2018, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso, e con i fondi di cui all'impegno

2018/116/1 assunto all'Art. Peg 21801/010 del bilancio provinciale 2018, conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

4. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto aggiuntivo, dell'importo di euro 271.658,27 oltre IVA;

5. DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 180 naturali e consecutivi al fine di completare i lavori imprevisti inseriti in perizia di variante;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

- DICHIARA

-
- Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____