



Provvedimento n. **529**

Del 25/05/2021

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2017/1

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE FRA LA S.P. 118 "DISMANO" E LA S.C. "VIA NUOVA" MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVO MANUFATTO SCATOLARE SULLO SCOLO CONSORZIALE TORRICCHIA CUP J61B16000200003 - CIG 8288982C53- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO BIGUZZI S.R.L. DI FORLIMPOPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

si informa

che con provvedimento del Dirigente n. 1152 del 23 ottobre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell' intervento di “ *Razionalizzazione Dell'intersezione Fra La S.P. 118 “DISMANO” E La S.C. “VIA Nuova” Mediante Realizzazione Di Nuovo Manufatto Scatolare Sullo Scolo Consorziale Torricchia Cup J61b16000200003 – Cig 8288982c53* ” , dell'importo complessivo di Euro 180.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
		Euro	Note
a)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	LAVORI A MISURA	37.455,47	
a2	LAVORI A CORPO	<u>99.449,81</u>	
	TOTALE a)	136.905,28	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		

b1	COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO	<u>5.090,00</u>	
	TOTALE b)	5.090,00	
	TOTALE IMPORTO a) + b)	141.995,28	
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c1	Lavori accessori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	
c2	Indagine preventiva circa la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, compresa attività tecnico autorizzativa	-	
c3	Rilievi accertamenti ed indagini	-	
c4	Allacciamenti a pubblici servizi	-	
c5	Oneri per spostamento sottoservizi e linee interferenti	-	
c6	Imprevisti	395,76	IVA compresa
c7	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	
	- indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	-	
	- redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	-	IVA compresa
	- oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione aree	2.500,00	
c8	Spese di cui all'art. 24, c. 4 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, c.2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
	- polizza di assicurazione professionale progettista interno	-	
	- affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	-	IVA compresa
	- incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	2.840,00	IVA compresa
c9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-	
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	

c11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-	
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00	IVA compresa
c13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	31.238,96	IVA al 22% su a)+b)
c14	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	<u>30,00</u>	
	TOTALE c)	38.004,72	
	TOTALE GENERALE a) + b) + c)	180.000,00	

- che l'intervento predetto è stato finanziato in conformità a quanto indicato negli strumenti di programmazione per euro 60.000,00 dal Comune di Ravenna, per euro 60.000,00 dal Consorzio di Bonifica della Romagna e per euro 60.000,00 da questa Provincia mediante l'utilizzo di quota parte di avanzo vincolato da contrazione di mutui come risultante nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) di questa Provincia approvato con Atto del Presidente n. 45 del 26/03/2019 e precisamente allocato all'obiettivo 918101 "Progettazione Opere Pubbliche" come sancito dagli impegni di spesa assunti (impegno n. 2018/250, impegno n.2018/251 ed impegno 2019/43) ;

- che in data 28 agosto 2020 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 5103/2020, tra la Provincia di Ravenna e l'impresa aggiudicataria Biguzzi S.r.l., con sede legale in Forlimpopoli (FC), dell'importo di Euro 134.944,65 oltre IVA;

- che i lavori sono stati consegnati parzialmente con apposito verbale in data 15 ottobre 2020 e in data 11 gennaio 2021 con successivo e ultimo verbale di consegna parziale e che gli stessi, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, devono compiersi in 110 giorni naturali consecutivi;

si evidenzia

che durante l'esecuzione dell'intervento è emersa la necessità di apportare alcune modifiche all'opera oggetto del progetto esecutivo appaltato, per realizzazione di opere di finitura e completamento, per aumentare l'efficienza dell'opera e migliorarne la funzionalità, oltre che dipendenti da

circostanze impreviste ed imprevedibili, derivanti dallo stato di pandemia di Covid19;

- che le predette modifiche sono nell'esclusivo interesse della Provincia ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di finitura e completamento, ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda l'incremento dei costi per la sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid19 in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non viene alterata la natura generale del contratto;
- l'ammontare complessivo dei lavori non eccede la somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- l'importo in aumento della suddetta variante non supera il 15% dell'importo originario del contratto, che potrà essere integrato attraverso la stipulazione di un atto di sottomissione e non supera la soglia fissata all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Servizio Infrastrutture viarie e Programmazione, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
		Euro	
a)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	LAVORI A MISURA	38.897,51	
a2	LAVORI A CORPO	94.328,14	
a3	ECONOMIE	2.045,14	
	TOTALE a)	135.270,79	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1	COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO	7.249,56	
	TOTALE b)	7.249,56	

	TOTALE IMPORTO a) + b)		142.520,35	
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c1	Lavori accessori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		-	
c2	Indagine preventiva circa la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, compresa attività tecnico autorizzativa		-	
c3	Rilievi accertamenti ed indagini		-	
c4	Allacciamenti a pubblici servizi		-	
c5	Oneri per spostamento sottoservizi e linee interferenti		-	
c6	Imprevisti		-	
c7	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		-	
	-	indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	-	
	-	redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	-	
	-	oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione aree	2.500,00	IVA compresa
c8	Spese di cui all'art. 24, c. 4 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, c.2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			
	-	polizza di assicurazione professionale progettista interno	-	
	-	affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	-	
	-	incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	2.840,00	IVA compresa
c9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
c11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		-	
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		755,17	IVA compresa

c13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	31.354,48	IVA al 22% su a)+b)
c14	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	30,00	
	TOTALE c)	37.479,65	
	TOTALE GENERALE a) + b) + c)	180.000,00	

- che la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale
2. Quadri Economici
3. Planimetria opere aggiuntive
4. Analisi Prezzi
5. Elenco Prezzi
6. Computo Metrico Estimativo
7. Quadro Comparativo
8. Schema Atto di Sottomissione

si sottolinea

- che, nonostante la necessità di predisporre la presente perizia, l'ammontare del progetto originario rimane confermato, senza la necessità di reperire nuove risorse finanziarie vista la possibilità di riutilizzare i ribassi d'asta precedentemente accantonati per far fronte all'incremento di Euro 7.575,70, oltre IVA, dell'importo contrattuale che trova copertura finanziaria con i fondi di cui agli impegni 2018/250/3, 20187251/2, 2019/43/3 assunti all'Art. Peg PEG 21801/010R del bilancio provinciale 2018 e del bilancio 2019, conservati al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e si propone pertanto

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di “*Razionalizzazione Dell'intersezione Fra La S.P. 118 “DISMANO” E La S.C. “VIA Nuova” Mediante Realizzazione Di Nuovo Manufatto Scatolare Sullo Scolo Consorziale Torricchia Cup J61b16000200003 – Cig 8288982c53*”, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale
2. Quadri Economici
3. Planimetria opere aggiuntive
4. Analisi Prezzi
5. Elenco Prezzi
6. Computo Metrico Estimativo
7. Quadro Comparativo
8. Schema Atto di Sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento predetto, dell'importo complessivo di Euro 180.000,00, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
		Euro	
a)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	LAVORI A MISURA	38.897,51	
a2	LAVORI A CORPO	94.328,14	
a3	ECONOMIE	2.045,14	
	TOTALE a)	135.270,79	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1	COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO	7.249,56	
	TOTALE b)	7.249,56	
	TOTALE IMPORTO a) + b)	142.520,35	

c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c1	Lavori accessori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		-	
c2	Indagine preventiva circa la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, compresa attività tecnico autorizzativa		-	
c3	Rilievi accertamenti ed indagini		-	
c4	Allacciamenti a pubblici servizi		-	
c5	Oneri per spostamento sottoservizi e linee interferenti		-	
c6	Imprevisti		-	
c7	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		-	
	-	indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	-	
	-	redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	-	
	-	oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione aree	2.500,00	IVA compresa
c8	Spese di cui all'art. 24, c. 4 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, c.2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			
	-	polizza di assicurazione professionale progettista interno	-	
	-	affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	-	
	-	incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	2.840,00	IVA compresa
c9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
c11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		-	
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		755,17	IVA compresa
c13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		31.354,48	IVA al 22% su a)+b)

c14	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	30,00	
	TOTALE c)	37.479,65	
	TOTALE GENERALE a) + b) + c)	180.000,00	

DI DARE ATTO CHE l'importo contrattuale dei lavori è incrementato di Euro 7.575,70 , oltre IVA, elevando così l'importo complessivo dei lavori ad Euro € 142.520,35, oltre IVA, finanziati con i fondi di cui agli impegni 2018/250/3, 20187251/2, 2019/43/3 assunti all'Art. Peg PEG 21801/010R del bilancio provinciale 2018 e del bilancio 2019, conservati al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice Biguzzi S.r.l., con sede legale in Forlimpopoli (FC), sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di Euro 7.575,70 , oltre IVA;

DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni dieci al fine di completare i lavori imprevisi inseriti in perizia di variante;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "*Modalità di stipulazione dei contratti*" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "*Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia*", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

DI PROCEDERE, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla comunicazione all'Osservatorio ANAC delle varianti in corso d'opera, entro trenta giorni dalla loro approvazione;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

“1) Le modifiche, nonché le varianti , dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

.....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante *“D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;*

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto *“Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione”;*

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell’intervento *“ Razionalizzazione Dell’intersezione Fra La S.P. 118 “DISMANO” E La S.C. “VIA Nuova” Mediante Realizzazione Di Nuovo Manufatto Scatolare Sullo Scolo Consorziale Torricchia Cup J61b16000200003 – Cig 8288982c53 ”*, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale
2. Quadri Economici
3. Planimetria opere aggiuntive
4. Analisi Prezzi
5. Elenco Prezzi

6. Computo Metrico Estimativo
7. Quadro Comparativo
8. Schema Atto di Sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento predetto, dell'importo complessivo di Euro 180.000,00 così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		Euro	
a)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	LAVORI A MISURA	38.897,51	
a2	LAVORI A CORPO	94.328,14	
a3	ECONOMIE	2.045,14	
	TOTALE a)	135.270,79	
b)	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1	COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO	7.249,56	
	TOTALE b)	7.249,56	
	TOTALE IMPORTO a) + b)	142.520,35	
c)	SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c1	Lavori accessori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	
c2	Indagine preventiva circa la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nel sottosulo, compresa attività tecnico autorizzativa	-	
c3	Rilievi accertamenti ed indagini	-	
c4	Allacciamenti a pubblici servizi	-	
c5	Oneri per spostamento sottoservizi e linee interferenti	-	
c6	Imprevisti	-	

c7	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	
-	indennizzi diversi per espropriazioni ed occupazioni aree	-	
-	redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	-	
-	oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione aree	2.500,00	IVA compresa
c8	Spese di cui all'art. 24, c. 4 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, c.2 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
-	polizza di assicurazione professionale progettista interno	-	
-	affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	-	
-	incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	2.840,00	IVA compresa
c9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-	
c10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	
c11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-	
c12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	755,17	IVA compresa
c13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	31.354,48	IVA al 22% su a)+b)
c14	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	30,00	
	TOTALE c)	37.479,65	
	TOTALE GENERALE a) + b) + c)	180.000,00	

3. DI DARE ATTO CHE la suddetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art.106, comma1, lett.c) e dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con 'importo contrattuale dei lavori incrementato di Euro 7.575,70 , oltre

IVA, elevando così l'importo complessivo dei lavori ad Euro € 142.520,35, oltre IVA, e così per complessivi euro 173.874,83 finanziati con i fondi di cui agli impegni 2018/250/3, 20187251/2, 2019/43/3 assunti all'Art. Peg PEG 21801/010R del bilancio provinciale 2018 e del bilancio 2019, conservati al corrispondente residuo passivo del bilancio dell'esercizio in corso;

4. DI AFFIDARE i nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice Biguzzi S.r.l., con sede legale in Forlimpopoli (FC), sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di Euro 7.575,70, oltre IVA;
5. DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni dieci al fine di completare i lavori imprevidi inseriti in perizia di variante;
6. DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "*Modalità di stipulazione dei contratti*" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "*Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia*", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;
7. DI PROCEDERE, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla comunicazione all'Osservatorio ANAC delle varianti in corso d'opera, entro trenta giorni dalla loro approvazione;
8. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:

ANNO	IMPORTO
2021	€ 9.242,35
TOTALE	€ 9.242,35

9. che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 118101 "Progettazione Opere Pubbliche" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2021_0164p

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____