



Provvedimento n. 627

Del 24/06/2021

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 11-15-01 2018/8

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 59 "GARDIZZA" NEI COMUNI DI CONSELICE E LUGO - CUP J94E17000370001 - CIG 801243133B - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE CON SEDE IN RIMINI

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale

*si informa*

- che con Atto del Presidente n. 72 del 24/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di riqualificazione della S.P. 59 "Gardizza" nei comuni di Conselice e Lugo – CUP J94E17000370001, dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

	<b>Euro</b>
<b>A.1) LAVORI A MISURA</b>	1.999.929,55
<b>A.2) ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso</b>	46.929,35
<b>TOTALE IMPORTO A1) + A2)</b>	<b>2.046.858,90</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
<b>b1</b> Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
<b>b2</b> Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	6.331,31
<b>b3</b> Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	50.000,00
<b>b4</b> Imprevisti	29.021,16
<b>b5</b> Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
<b>b6</b> Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
<b>b7</b> Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	

-	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00
-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	18.000,00
-	Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.749,74
-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.187,44
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	9.000,00
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	12.042,00
-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11b</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
<b>b12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	450.308,96
	<b>TOTALE B)</b>	<b>953.141,10</b>
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>3.000.000,00</b>

- che l'intervento predetto è stato finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti (nello specifico Fondi Regionali FNC 2014-2020 come previsto nella delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1325/2017, adottata in attuazione della delibera CIPE n. 25/2016 - Accertamento di Entrata 2017/267) di cui all'impegno 2019/414 assunto all'Art Peg. 21801/060 del bilancio 2019;

- che con provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 1450 del 24/12/2019 la Provincia di Ravenna ha affidato all'operatore economico Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini, Via Emilia n. 113, C.F. e P.IVA 00126420405, l'intervento di riqualificazione della S.P. 59 "Gardizza" nei comuni di Conselice e Lugo – CUP J94E17000370001 – CIG 801243133B;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 295 del 09/03/2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa come segue:

		<b>Euro</b>
<b>A.1)</b>	<b>LAVORI A MISURA importo aggiudicazione al netto del ribasso del 5,71%</b>	1.885.733,57
<b>A.2)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso</b>	46.929,35

	<b>IMPORTO DI CONTRATTO A1) + A2)</b>	<b>1.932.662,92</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
<b>b1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
<b>b2</b>	Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	4.992,00
<b>b3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	218.347,60
<b>b4</b>	Imprevisti	17.472,75
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
<b>b6</b>	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
<b>b7</b>	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	13.322,40
	- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.800,00
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.200,00
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	9.516,00
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11b</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
<b>b12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	425.185,84
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.067.337,08</b>
	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>3.000.000,00</b>

*si rappresenta*

- che in data 13/05/2020 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 13331 tra la Provincia di Ravenna e la Società Cooperativa Braccianti Riminese per la realizzazione dell'intervento predetto per l'importo complessivo di euro 1.932.662,92 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con apposito verbale in data 04/05/2020 e che gli stessi devono compiersi in 283 giorni naturali consecutivi, per cui il termine di ultimazione è fissato per il 10/02/2021;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 110 del 01/02/2021 è stata concessa una proroga contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine finale per l'ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 11/05/2021;

*si evidenzia*

- che nel predetto arco temporale, in esecuzione dell'intervento, sono emerse esigenze integrative imprevedute, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni, di seguito specificate:

- Posa in opera di materiali necessari alla infrastrutturazione a banda ultra larga;
- Rimozione e conferimento a discarica autorizzata di tubazione dismessa in cemento amianto rinvenuta interrata in fregio alla strada;
- Modifiche alle lavorazioni previste in progetto a seguito di offerta migliorativa;
- Modifiche migliorative proposte dall'impresa in corso d'opera;
- Modifiche non sostanziali per modiche variazioni alle quantità e/o tipologia di lavorazioni previste in progetto per adattamento allo stato dei luoghi in relazione ad esigenze intervenute durante i lavori;
- Oneri di sicurezza connessi all'emergenza COVID ed alle lavorazioni aggiuntive di cui ai punti precedenti;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, dell'importo di euro 2.176.988,68 oltre IVA, elevando così l'importo complessivo di progetto ad euro 3.298.077,43, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO di perizia		
		Euro
A.1)	LAVORI A MISURA	2.125.019,33
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	51.969,35
	<b>TOTALE IMPORTO A1) + A2)</b>	<b>2.176.988,68</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	

<b>b1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
<b>b2</b>	Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	4.992,00
<b>b3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	218.347,60
<b>b4</b>	Imprevisti	17.472,75
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
<b>b6</b>	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
<b>b7</b>	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00
	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	13.322,40
	Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.800,00
	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.200,00
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	9.516,00
	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11b</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
<b>b12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	478.937,51
<b>TOTALE B)</b>		<b>1.121.088,75</b>
<b>TOTALE GENERALE: A) + B)</b>		<b>3.298.077,43</b>

- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

<b>Elaborato N.</b>	<b>Titolo elaborato</b>
1	Relazione Generale
2	Computo metrico comparativo di perizia
3	Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1
4	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2
5	Analisi nuovi prezzi
6	Integrazione al capitolato speciale d'appalto

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

*si sottolinea*

- che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 244.325,76 oltre IVA, determinando così nuovi fabbisogni finanziari poiché le modifiche da introdursi con la presente perizia di variante non trovano copertura finanziaria nel quadro economico di progetto, in quanto le somme a disposizione sono già interamente impegnate;

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 77 del 21/06/2021 sono state assegnate ulteriori risorse per il completamento dell'intervento di riqualificazione della S.P. 59 "Gardizza" nei comuni di Conselice e Lugo, pari a complessivi euro 298.077,43, che trovano copertura finanziaria con i fondi regionali assegnati con determina regionale n. 6738 del 15/04/2021 accertati al Capitolo d'entrata 41810 del bilancio 2021 (accertamento n. 2021/118/1), ed allocati all'impegno n. 2021/482/2 di cui all'Art. Peg 21811/010 "Interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della rete stradale ex ANAS" del bilancio 2021;

- che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

*e si propone pertanto*

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di riqualificazione della S.P. 59 "Gardizza" nei comuni di Conselice e Lugo – CUP J94E17000370001 – CIG 801243133B, composta dai seguenti elaborati:

<b>Elaborato N.</b>	<b>Titolo elaborato</b>
1	Relazione Generale
2	Computo metrico comparativo di perizia
3	Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1
4	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi

	prezzi n. 2
5	Analisi nuovi prezzi
6	Integrazione al capitolato speciale d'appalto

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento predetto, dell'importo complessivo di euro 3.298.077,43, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO di perizia		
		Euro
<b>A.1)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	2.125.019,33
<b>A.2)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso</b>	51.969,35
	<b>TOTALE IMPORTO A1) + A2)</b>	<b>2.176.988,68</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
<b>b1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
<b>b2</b>	Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	4.992,00
<b>b3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	218.347,60
<b>b4</b>	Imprevisti	17.472,75
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
<b>b6</b>	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
<b>b7</b>	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016-	
	- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	13.322,40
	- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.800,00
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.200,00
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	9.516,00

	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11b</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
<b>b12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	478.937,51
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.121.088,75</b>
	<b>TOTALE GENERALE: A) + B)</b>	<b>3.298.077,43</b>

DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 2.176.988,68 oltre IVA, con un aumento contrattuale pari ad euro 244.325,76 oltre IVA, per complessivi euro 298.077,43, finanziati con i fondi regionali assegnati con determina regionale n. 6738 del 15/04/2021 accertati al Capitolo d'entrata 41810 del bilancio 2021 (accertamento n. 2021/118/1), ed allocati all'impegno n. 2021/482/2 di cui all'Art. Peg 21811/010 "Interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della rete stradale ex ANAS" del bilancio 2021;

DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 244.325,76 oltre IVA;

DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 90 giorni naturali e consecutivi al fine di completare i lavori imprevidi inseriti in perizia di variante;

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni, che stabilisce che:

*"1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

.....

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevidi e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive modificazioni;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal Responsabile del Procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

#### DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di riqualificazione della S.P. 59 “Gardizza” nei comuni di Conselice e Lugo – CUP J94E17000370001 – CIG 801243133B, composta dai seguenti elaborati:

Elaborato N.	Titolo elaborato
1	Relazione Generale
2	Computo metrico comparativo di perizia
3	Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1
4	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2
5	Analisi nuovi prezzi
6	Integrazione al capitolato speciale d'appalto

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento predetto, dell'importo complessivo di euro 3.298.077,43, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO di perizia		
		<b>Euro</b>
<b>A.1)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	2.125.019,33
<b>A.2)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso</b>	51.969,35
	<b>TOTALE IMPORTO A1) + A2)</b>	<b>2.176.988,68</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	

<b>b1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
<b>b2</b>	Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici	4.992,00
<b>b3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti	218.347,60
<b>b4</b>	Imprevisti	17.472,75
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	323.900,49
<b>b6</b>	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
<b>b7</b>	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del	
	- D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	3.000,00
	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	13.322,40
	Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	32.800,00
	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	8.200,00
<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	9.516,00
	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	5.000,00
<b>b11b</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	600,00
<b>b12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	478.937,51
<b>TOTALE B)</b>		<b>1.121.088,75</b>
<b>TOTALE GENERALE: A) + B)</b>		<b>3.298.077,43</b>

3. DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 2.176.988,68 oltre IVA, con un aumento contrattuale pari ad euro 244.325,76 oltre IVA, per complessivi euro 298.077,43, finanziati con i fondi regionali assegnati con determina regionale n. 6738 del 15/04/2021 accertati al Capitolo d'entrata

41810 del bilancio 2021 (accertamento n. 2021/118/1), ed allocati all'impegno n. 2021/482/2 di cui all'Art. Peg 21811/010 "Interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della rete stradale ex ANAS" del bilancio 2021;

4. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 244.325,76 oltre IVA, per complessivi euro 298.077,43;

5. DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 90 giorni naturali e consecutivi al fine di completare i lavori imprevidi inseriti in perizia di variante;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo n. 118103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

#### DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_