



Provvedimento n. **813**

Del 09/08/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

**PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2020/20

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LICEO "TORRICELLI BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO ARTISTICO E SCIENZE UMANE DI C.SO BACCARINI 17 - FAENZA - CUP J26B20000290004 - CIG 8874458A68 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO EMILIANA RESTAURI SOC. COOP., CON SEDE LEGALE IN LOC. PONTE RIZZOLI - OZZANO EMILIA (BO)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

*si informa*

- che con Atto del Presidente n. 102 del 06/08/2021 è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento di adeguamento alla normativa del Liceo "Torricelli Ballardini" sede dell'indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 - Faenza - CUI L00356680397202100013 - CUP J26B20000290004, dell'importo complessivo di euro 150.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €	
		Parziale	Totale
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
<b>a1</b>	Lavori a corpo e misura	104.900,00	
<b>a2</b>	Lavori a corpo		
<b>a3</b>	Lavori in economia	4.500,00	
	<b>TOTALE a)</b>		<b>109.400,00</b>
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta</b>		
<b>b1</b>	Costi a misura	5.100,00	
<b>b2</b>	Costi a corpo		
<b>b3</b>	Costi in economia		
	<b>TOTALE b)</b>		<b>5.100,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>114.500,00</b>

<b>C</b>				<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				0,00		
c2	Rilievi, accertamenti e indagini				0,00		
c3	Allacciamenti a pubblici servizi				0,00		
c4	Imprevisti				1.196,26		
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				0,00		
c6	Accantonamento				0,00		
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.						
c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"				250,00		
c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico per direzione tecnica e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (contributo previdenziale incluso).				5.148,00		
c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:						
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;			1.832,00		
	c7.3.1	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;			458,00		
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione				0,00		
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				0,00		
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				0,00		
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:				0,00		
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa).			0,00		
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).			0,00		
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						
	c12.1	IVA (22% su A+B e c.4, c.7.2 )			26.585,74		
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi			0,00		
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.			30,00		
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>						<b>35.500,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>						<b>150.000,00</b>

- che l'intervento predetto è finanziato come segue:
  - quanto ad euro 100.000,00 con un finanziamento all'interno degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici – 2° Piano, autorizzati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 43 del 30/06/2020 (accertamento 2021/138/1, Capitolo 40820), di cui all'impegno 2021/538 assunto all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021,
  - quanto ad euro 50.000,00 con avanzo di amministrazione destinato (ex vincolato investimenti) di cui all'impegno 2021/537 assunto all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021;
- che in data 03/12/2021 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 5189 tra la Provincia di Ravenna e l'impresa aggiudicataria Emiliana Restauri Soc. Coop., con sede legale in Loc. Ponte Rizzoli – Ozzano Emilia (BO), C.F. e P.Iva

01325820395, dell'importo di euro 114.237,75 oltre Iva, comprensivo dei costi della sicurezza;

- che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data del 17 marzo 2022 e che gli stessi, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, devono compiersi in 150 giorni naturali consecutivi, per cui il termine di ultimazione è fissato per il 14 agosto 2022;

*si evidenzia*

- che durante l'esecuzione dell'intervento si sono manifestate nuove esigenze di carattere operativo che hanno determinato la necessità od opportunità di apportare al progetto originario alcune modifiche migliorative ed integrative necessarie alla salvaguardia del bene, ai sensi dell'art. 149 e dell'art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

- che le variazioni al progetto discendono da circostanze imprevedute ed imprevedibili legate alla natura ed alle caratteristiche edilizio-architettoniche di una parte dei fabbricati dell'articolato complesso scolastico, sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna, dell'importo di euro 137.085,30 oltre IVA, elevando così l'importo complessivo di progetto ad euro 177.874,01, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
<b>a1</b>	Lavori a corpo e misura	126.509,58	
<b>a2</b>	Lavori in economia	5.475,72	
	<b>TOTALE a)</b>		<b>131.985,30</b>
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta</b>		
<b>b1</b>	Costi a misura	5.100,00	
<b>b2</b>	Costi a corpo		
<b>b3</b>	Costi in economia		
	<b>TOTALE b)</b>		<b>5.100,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>137.085,30</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
<b>c1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
<b>c2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
<b>c3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
<b>c4</b>	Imprevisti	1.196,26	

c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
c6	Accantonamento		0,00
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore"	250,00
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori strutturale (contributo previdenziale incluso).	5.148,00
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
		c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	1.832,00
		c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	458,00
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		0,00
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa).	0,00
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).	0,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1	IVA (22% su A+B e su c2, c4, c9, c.7.2 ) e arrot.	31.554,50
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	30,00
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>40.468,78</b>
	Economie da ribasso d'asta ( Iva inclusa)	Quota MIUR ( non disponibile) Quota Provincia (da utilizzare per il Certificato di pagamento straordinario - Decreto Aiuti n 50/2022 convertito in L. 91 del 15/07/2022)	213,30 106,65
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>177.874,01</b>

- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

Elaborato N.	Titolo elaborato
A	Relazione Illustrativa
B	Computo metrico estimativo
C	Quadro economico comparativo
D	Atto di sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

*si sottolinea*

- che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 22.847,55 oltre IVA, determinando così nuovi fabbisogni finanziari dovuti sia alle esigue economie derivante da ribassi di gara che l'impossibilità di utilizzare tale ribasso per gli interventi finanziati dal MIUR, sia

per le modeste somme a disposizione contenute nella voce degli imprevisti del quadro economico;

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 86 del 04/08/2022 sono state assegnate ulteriori risorse per il completamento dell'intervento di adeguamento alla normativa del Liceo "Torricelli Ballardini" sede dell'indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 – Faenza - CUI L00356680397202100013 – CUP J26B20000290004, pari a complessivi euro 27.874,01, finanziate con avanzo destinato (ex vincolato investimenti) di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2022 (inv. 0567);

- che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 149, comma 2 e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto:

- l'edificio oggetto di intervento risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;
- la necessità di apportare modifiche è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, e si rendono necessarie per la salvaguardia del bene;
- l'ammontare complessivo dei lavori eccede la somma stanziata per l'esecuzione dell'opera senza alterare la natura generale del contratto;
- l'importo in aumento della suddetta variante non supera la soglia fissata all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e non supera il 20% dell'importo originario del contratto che potrà essere integrato attraverso la stipulazione di un atto di sottomissione;

*e si propone pertanto*

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di adeguamento alla normativa del Liceo "Torricelli Ballardini" sede dell'indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 – Faenza - CUI L00356680397202100013 – CUP J26B20000290004, composta dai seguenti elaborati:

<b>Elaborato N.</b>	<b>Titolo elaborato</b>
A	Relazione Illustrativa
B	Computo metrico estimativo
C	Quadro economico comparativo
D	Atto di sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento predetto, dell'importo complessivo di euro 177.874,01, così riarticolato:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
a1	Lavori a corpo e misura	126.509,58	
a2	Lavori in economia	5.475,72	
	<b>TOTALE a)</b>		<b>131.985,30</b>
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta</b>		
b1	Costi a misura	5.100,00	
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		
	<b>TOTALE b)</b>		<b>5.100,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>137.085,30</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti	1.196,26	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1 Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore"	250,00	
	c7.2 Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori strutturale (contributo previdenziale incluso).	5.148,00	
	c7.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	1.832,00	
	c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	458,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	0,00	
	c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa).	0,00	
	c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).	0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1 IVA (22% su A+B e su c2, c4, c9, c.7.2 ) e arrot.	31.554,50	
	c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	30,00	
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>40.468,78</b>
	Economie da Quota MIUR ( non disponibile)		213,30

ribasso d'asta (Iva inclusa)	Quota Provincia (da utilizzare per il Certificato di pagamento straordinario - Decreto Aiuti n 50/2022 convertito in L. 91 del 15/07/2022)		106,65
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			<b>177.874,01</b>

DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 137.085,30 oltre IVA, con un aumento contrattuale pari ad euro 22.847,55 oltre IVA, per complessivi euro 27.874,01, finanziati con avanzo destinato (ex vincolato investimenti) di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2022 (inv. 0567);

DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 22.847,55 oltre IVA;

DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 20 al fine di completare i lavori imprevisi inseriti in perizia di variante;

VISTO l'art. 106, comma 1 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

*“1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

.....

*b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

*1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*

*2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

*c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

*1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni*

*legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*

*.....”;*

VISTO l’art. 149, comma 2 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

“.....

*2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.”;*

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione” e successive variazioni;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

#### DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell’intervento di adeguamento alla normativa del Liceo “Torricelli Ballardini” sede dell’indirizzo artistico e scienze umane di C.so Baccarini, 17 – Faenza - CUI L00356680397202100013 – CUP J26B20000290004, composta dai seguenti elaborati:

Elaborato N.	Titolo elaborato
A	Relazione Illustrativa
B	Computo metrico estimativo
C	Quadro economico comparativo
D	Atto di sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento predetto, dell'importo complessivo di euro 177.874,01, così riarticolato:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
a1	Lavori a corpo e misura	126.509,58	
a2	Lavori in economia	5.475,72	
<b>TOTALE a)</b>			<b>131.985,30</b>
<b>B</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso d'asta</b>		
b1	Costi a misura	5.100,00	
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		
<b>TOTALE b)</b>			<b>5.100,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>137.085,30</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti	1.196,26	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1	Polizze assicurazioni "Progettista" e "Verificatore"	250,00
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori strutturale (contributo previdenziale incluso).	5.148,00
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
		c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	1.832,00
		c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	458,00
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	0,00	
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA compresa).	0,00
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera (oneri previdenziali e Iva compresi).	0,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		

c12.1	IVA (22% su A+B e su c2, c4, c9, c.7.2 ) e arrot.	31.554,50	
c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	30,00	
<b>C</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>40.468,78</b>
Economie da ribasso d'asta ( Iva inclusa)	Quota MIUR ( non disponibile) Quota Provincia (da utilizzare per il Certificato di pagamento straordinario - Decreto Aiuti n 50/2022 convertito in L. 91 del 15/07/2022)		213,30 106,65
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>			<b>177.874,01</b>

3. DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 137.085,30 oltre IVA, con un aumento contrattuale pari ad euro 22.847,55 oltre IVA, per complessivi euro 27.874,01, finanziati con avanzo destinato (ex vincolato investimenti) di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2022 (inv. 0567);
4. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 22.847,55 oltre IVA;
5. DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 20 al fine di completare i lavori imprevisti inseriti in perizia di variante;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione 2022;
7. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e

per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_