



Provvedimento n. **1306**

Del 12/12/2022

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2022/3

Oggetto: REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISORIALE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP J27H18001370001 - CIG 91395134B8 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1119 del 10/11/2021 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa degli interventi "D.M. 49/2018 – Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni della rete stradale della Provincia di Ravenna – Annualità 2021 - CUP J27H18001370001" dell'importo complessivo di euro 1.250.000,00, di cui euro 65.000,00 per "Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa per: ripristini barriere di sicurezza, lavori specialistici, ecc...: Realizzazione di passerella provvisoriale per risoluzione interferenze (IVA compresa)" (punto C1 del quadro economico);

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 172 del 21/02/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione di passerella provvisoriale per risoluzione interferenze" dell'importo complessivo di euro 65.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

		Euro
A	LAVORI	
A.1)	LAVORI A MISURA	52.253,91
A.2)	LAVORI A CORPO	0,00
	sommano	52.253,91

B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
B.1	ONERI SICUREZZA A MISURA	0,00
B.2	ONERI SICUREZZA A CORPO	1.000,00
	sommano	1.000,00
	TOTALE IMPORTO A + B	53.253,91
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
C2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici	
C3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	
C4	Imprevisti	30,23
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	-
C6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	
C7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse; collaudo statico- collaudo tecnico amministrativo in c.o.- CSE- studio impatto acustico	-
	- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	-
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	-
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	-
C12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	-
C13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A + B)	11.715,86
	TOTALE C	11.746,09

- che l'intervento predetto è interamente finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" (accertamento n. 2021/12/1, Capitolo 40820), di cui all'impegno 2022/254 assunto all'Art. Peg 21801/010R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/434 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), Codice investimento n. 0686/09 - CUI L00356680397201900008;

- che in data 01/12/2022 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 5230 tra la Provincia di Ravenna e l'impresa aggiudicataria Man-Ter srl, con sede a San Benedetto Val di Sambro (BO) - P.I. 00826591208 e C.F. 01411800129 – CIG 91395134B8, dell'importo di euro 51.731,37 oltre euro 1.000,00 per costi della sicurezza di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 52.731,37 oltre IVA;

si evidenzia

- che i lavori consistono sostanzialmente nella realizzazione di una struttura provvisoria atta al sostegno dei cavi Telecom, al di fuori dell'impalcato del ponte sul fiume Montone, per tutta la durata dei lavori di ricostruzione del ponte stesso;

- che il progetto iniziale consisteva in un traliccio metallico reticolare, autoportante sulle luci esistenti tra le spalle e le pile del ponte, sostenuto da mensole realizzate in carpenteria metallica, aggettanti dalle pile e fissati ad esse tramite una serie di tasselli; alle estremità, in corrispondenza degli argini, il traliccio metallico era ancorato a terra tramite un basamento in calcestruzzo, mentre all'interno del traliccio metallico era poi alloggiata una canalina in alluminio, nella quale erano disposti i cavi Telecom;

- che successivamente, in fase preparatoria dei lavori in un contesto economico e geopolitico internazionale correlato al conflitto in atto tra Russia e Ucraina e dalla pandemia da Covid-19, caratterizzato da forti impennate dei prezzi dei prodotti siderurgici e dalla mancanza di materie prime, si è resa necessaria una variante al progetto, principalmente per due motivi:

1- Difficoltà di approvvigionamento dei materiali di carpenteria metallica da parte della ditta appaltatrice;

2- Introduzione ed adozione, per la valutazione dei prezzi delle lavorazioni, del prezzario regionale, secondo quanto stabilito da D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 16;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante non suppletiva, predisposta dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna, che non comporta un aumento di spesa, come risulta dal quadro economico di spesa così articolato:

		Euro
A	LAVORI	
A.1)	LAVORI A MISURA	51.731,37
A.2)	LAVORI A CORPO	0,00
	sommano	51.731,37
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
B.1	ONERI SICUREZZA A MISURA	0,00
B.2	ONERI SICUREZZA A CORPO	1.000,00
	sommano	1.000,00
	TOTALE IMPORTO A + B	52.731,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
C2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici	
C3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	
C4	Imprevisti	30,23
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	-
C6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	
C7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse; collaudo statico- collaudo tecnico amministrativo in c.o.- CSE- studio impatto acustico	-
	- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	-

	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	-
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	-
C12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	-
C13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A + B)	11.600,90
	TOTALE C	11.631,13
	ECONOMIE DI GARA	637,50
	TOTALE GENERALE	65.000,00

- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

Elab. n.	Titolo Elaborato
1	Relazione tecnica
2	Elenco prezzi unitari
3	Computo metrico estimativo
4	Quadro Comparativo
5	Quadri economici
6	Schema atto di sottomissione
	Elaborati grafici
7.1	21056SCD0101C - Struttura Temporanea Di Ancoraggio Cavo Porta Impianti - Planimetria E Prospetto
7.2	21056SCD0102B - Struttura Temporanea Di Ancoraggio Cavo Porta Impianti - Piante Sezioni E Dettagli
7.3	Relazione di calcolo
8	Cronoprogramma

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

si sottolinea

- che, nonostante la necessità di predisporre la presente perizia, l'ammontare del progetto originario rimane confermato;

- che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e si propone pertanto

DI APPROVARE la perizia di variante non suppletiva dei lavori di realizzazione di passerella provvisoria per risoluzione interferenze - CUP J27H18001370001 - CIG 91395134B8, composta dai seguenti elaborati:

Elab. n.	Titolo Elaborato
1	Relazione tecnica
2	Elenco prezzi unitari
3	Computo metrico estimativo
4	Quadro Comparativo
5	Quadri economici
6	Schema atto di sottomissione
	Elaborati grafici
7.1	21056SCD0101C - Struttura Temporanea Di Ancoraggio Cavo Porta Impianti - Planimetria E Prospetto
7.2	21056SCD0102B - Struttura Temporanea Di Ancoraggio Cavo Porta Impianti - Piante Sezioni E Dettagli
7.3	Relazione di calcolo
8	Cronoprogramma

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

DI DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale né dell'importo di progetto, come risulta dal quadro economico così articolato:

		Euro
A	LAVORI	
A.1)	LAVORI A MISURA	51.731,37
A.2)	LAVORI A CORPO	0,00
	sommano	51.731,37
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
B.1	ONERI SICUREZZA A MISURA	0,00
B.2	ONERI SICUREZZA A CORPO	1.000,00
	sommano	1.000,00
	TOTALE IMPORTO A + B	52.731,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	

C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
C2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici	
C3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	
C4	Imprevisti	30,23
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	-
C6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	
C7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse; collaudo statico- collaudo tecnico amministrativo in c.o.- CSE- studio impatto acustico	-
	- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	-
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	-
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	-
C12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	-
C13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A + B)	11.600,90
	TOTALE C	11.631,13
	ECONOMIE DI GARA	637,50
	TOTALE GENERALE	65.000,00

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

“1) Le modifiche, nonché le varianti , dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

.....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 67 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione all’Ing. Paolo Nobile, dirigente a tempo determinato della Provincia di Ravenna, delle funzioni di Dirigente del Settore Viabilità”;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Viabilità

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante non suppletiva dei lavori di realizzazione di passerella provvisoria per risoluzione interferenze - CUP J27H18001370001 - CIG 91395134B8, composta dai seguenti elaborati:

Elab. n.	Titolo Elaborato
1	Relazione tecnica
2	Elenco prezzi unitari
3	Computo metrico estimativo
4	Quadro Comparativo
5	Quadri economici
6	Schema atto di sottomissione
	Elaborati grafici
7.1	21056SCD0101C - Struttura Temporanea Di Ancoraggio Cavo Porta Impianti - Planimetria E Prospetto
7.2	21056SCD0102B - Struttura Temporanea Di Ancoraggio Cavo Porta Impianti - Piante Sezioni E Dettagli
7.3	Relazione di calcolo
8	Cronoprogramma

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale né dell'importo di progetto, come risulta dal quadro economico così articolato:

		Euro
A	LAVORI	
A.1)	LAVORI A MISURA	51.731,37
A.2)	LAVORI A CORPO	0,00
	sommano	51.731,37
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
B.1	ONERI SICUREZZA A MISURA	0,00
B.2	ONERI SICUREZZA A CORPO	1.000,00
	sommano	1.000,00
	TOTALE IMPORTO A + B	52.731,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	-
C2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici	
C3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)	
C4	Imprevisti	30,23
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule	-

C6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	
C7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell' Amministrazione (IVA inclusa)	
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse; collaudo statico- collaudo tecnico amministrativo in c.o.- CSE- studio impatto acustico	-
	- Fondo per per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell' Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	-
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	-
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	-
C12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	-
C13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su A + B)	11.600,90
	TOTALE C	11.631,13
	ECONOMIE DI GARA	637,50
	TOTALE GENERALE	65.000,00

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 218103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

4. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dall'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____