



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1255**

Del 30/11/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2021/8.1

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (ITI "N.BALDINI" DI RAVENNA, LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" DI FAENZA) - ANNO 2021 - CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003 - CIG 89443474A4 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO PONZI S.R.L., CON SEDE IN BAGNARA DI ROMAGNA (RA)

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Edilizia scolastica e patrimonio, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 127 del 13/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sostituzione di infissi esterni di edifici scolastici provinciali (ITI "N. Baldini" di Ravenna e della sede di C.so Baccarini, 17 del Liceo "Torricelli – Ballardini" di Faenza) - CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003, dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 357 del 05/04/2022 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa dei lavori di sostituzione di infissi esterni di edifici scolastici provinciali (ITI "N. Baldini" di Ravenna e della sede di C.so Baccarini, 17 del Liceo "Torricelli – Ballardini" di Faenza) - CUI L00356680397202100032 – CUP J89J21010960003, dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00;

- che i lavori predetti sono finanziati con avanzo di amministrazione non vincolato (inv.n.098) di cui all'impegno 2022/272 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/778 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011);

- che con contratto di appalto rep. n. 13345 del 20/05/2022 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico PONZI S.R.L. con sede in Bagnara di Romagna (RA), la realizzazione dei lavori di sostituzione infissi esterni di edifici scolastici provinciali (I.T.I. N. Baldini di Ravenna, liceo Torricelli-Ballardini di Faenza) – anno 2021 – CUI L00356680397202100032 – CUP J89J21010960003 – CIG 89443474A4, dell'importo complessivo di euro 596.461,38 oltre IVA;

- che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 24/05/2022, sono stati sospesi con verbale del 15/09/2022 e sono stati ripresi in data 17/10/2022;

- che gli stessi, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, devono compiersi in 150 giorni naturali consecutivi, per cui il termine di ultimazione è fissato per il 21/11/2022;

si evidenzia

- che durante l'esecuzione dei lavori, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto, si sono manifestate diverse nuove esigenze - sia di carattere operativo funzionale che economico- che hanno determinato la necessità ed opportunità di apportare al progetto originario alcune modifiche migliorative ed integrative, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

- che inoltre, visto l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, occorre applicare la revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Edilizia scolastica e patrimonio, dell'importo di euro 682.008,48 oltre IVA che, pur comportando un aumento di spesa di euro 85.547,10 oltre IVA, non altera la somma complessiva di euro 1.000.000,00, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

A)			LAVORI A MISURA		
			TOTALE	630.541,64	

B)			LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)		
			TOTALE		23.470,00
C)			ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		
			TOTALE		27.996,84
			TOTALE IMPORTO LAVORI		682.008,48
D			SOMME A DISPOSIZIONE		
	d1)		Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00
	d2)		Rilievi accertamenti ed indagini		0,00
	d3)		Allacciamenti a pubblici servizi		0,00
	d4)		Imprevisti		65.000,00
	d5)		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
	d6)		Accantonamento		0,00
	d7)		Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		5.096,00
		d7.1)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		d7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;		12.400,00
		d7.1.2.	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;		3.100,00
	d8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		450,00
	d9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
	d10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		4.000,00
	d11)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal		0,00
					contributo previdenziale

			capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		compreso
	d12)		IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
		d12.1)	IVA 22% (su A+B+C, d4, d7, d10), e arrotondamento	166.343,02	
		d12.2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00	
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	256.764,02	
			TOTALE COMPLESSIVO	938.772,50	
			ECONOMIE	61.227,50	
			TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	1.000.000,00	

- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

Elaborato N.	Titolo elaborato
A	Relazione Illustrativa
B	Computo metrico estimativo
C	Quadro economico comparativo
D	Atto di sottomissione
E	Calcolo Revisione Prezzi

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

si sottolinea

- che, nonostante la necessità di predisporre la presente perizia, l'ammontare del progetto originario rimane confermato, e non è necessario reperire nuove risorse vista la possibilità di riutilizzare i ribassi d'asta precedentemente accantonati per far fronte all'incremento di euro 85.547,10 oltre IVA dell'importo contrattuale;

- che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e si propone pertanto

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sostituzione di infissi esterni di edifici scolastici provinciali (ITI "N. Baldini" di Ravenna e della sede di C.so Baccarini, 17 del Liceo "Torricelli – Ballardini" di Faenza) - CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003, composta dai seguenti elaborati:

Elaborato N.	Titolo elaborato
A	Relazione Illustrativa
B	Computo metrico estimativo
C	Quadro economico comparativo
D	Atto di sottomissione
E	Calcolo Revisione Prezzi

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti, dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00, così riarticolato:

A)		LAVORI A MISURA			
		TOTALE	630.541,64		
B)		LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)			
		TOTALE	23.470,00		
C)		ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			
		TOTALE	27.996,84		
		TOTALE IMPORTO LAVORI	682.008,48		
D		SOMME A DISPOSIZIONE			
	d1)	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00		
	d2)	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00		
	d3)	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00		
	d4)	Imprevisti	65.000,00		
	d5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00		
	d6)	Accantonamento	0,00		
	d7)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla	5.096,00		contributo previdenziale compreso

			direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
		d7.1)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		d7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	12.400,00	
		d7.1.2.	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	3.100,00	
	d8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	450,00	
	d9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
	d10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	4.000,00	
	d11)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	contributo previdenziale compreso
	d12)		IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
		d12.1)	IVA 22% (su A+B+C, d4, d7, d10), e arrotondamento	166.343,02	
		d12.2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00	
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	256.764,02	
			TOTALE COMPLESSIVO	938.772,50	
			ECONOMIE	61.227,50	
			TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	1.000.000,00	

DI DARE ATTO che l'importo contrattuale dei lavori è incrementato di euro 85.547,10 oltre IVA, elevando così l'importo complessivo dei lavori ad euro 682.008,48 oltre IVA, finanziati con avanzo di amministrazione non vincolato di

cui all'impegno 2022/272 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/778 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011) - inv.n.098;

DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 85.547,10 oltre IVA;

DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 20 al fine di completare i lavori imprevisi inseriti in perizia di variante;

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera a) e lettera c) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che stabilisce che:

“1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

.....

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 66 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione ad interim all’Ing. Paolo Nobile delle funzioni di dirigente del Settore edilizia scolastica e patrimonio”;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Edilizia scolastica e patrimonio

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sostituzione di infissi esterni di edifici scolastici provinciali (ITI "N. Baldini" di Ravenna e della sede di C.so Baccarini, 17 del Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza) - CUI L00356680397202100032 - CUP J89J21010960003, composta dai seguenti elaborati:

Elaborato N.	Titolo elaborato
A	Relazione Illustrativa
B	Computo metrico estimativo
C	Quadro economico comparativo
D	Atto di sottomissione
E	Calcolo Revisione Prezzi

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti, dell’importo complessivo di euro 1.000.000,00, così riarticolato:

A)			LAVORI A MISURA		
			TOTALE	630.541,64	
B)			LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)		
			TOTALE	23.470,00	
C)			ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		
			TOTALE	27.996,84	
			TOTALE IMPORTO LAVORI	682.008,48	
D			SOMME A DISPOSIZIONE		
	d1)		Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
	d2)		Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	
	d3)		Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
	d4)		Imprevisti	65.000,00	
	d5)		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
	d6)		Accantonamento	0,00	
	d7)		Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	5.096,00	contributo previdenziale compreso
		d7.1)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
			d7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	12.400,00
			d7.1.2.	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	3.100,00
	d8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	450,00	
	d9)		Eventuali spese per commissioni	0,00	

			giudicatrici		
	d10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	4.000,00	
	d11)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	contributo previdenziale compreso
	d12)		IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
		d12.1)	IVA 22% (su A+B+C, d4, d7, d10), e arrotondamento	166.343,02	
		d12.2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00	
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	256.764,02	
			TOTALE COMPLESSIVO	938.772,50	
			ECONOMIE	61.227,50	
			TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	1.000.000,00	

3. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale dei lavori è incrementato di euro 85.547,10 oltre IVA, elevando così l'importo complessivo dei lavori ad euro 682.008,48 oltre IVA, finanziati con avanzo di amministrazione non vincolato di cui all'impegno 2022/272 assunto all'Art. Peg 22001/050R del bilancio 2022 (ex impegno 2021/778 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011) - inv.n.098;

4. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori alla ditta appaltatrice, sulla base dell'allegato schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 85.547,10 oltre IVA;

5. DI PROROGARE i tempi contrattuali di giorni 20 al fine di completare i lavori imprevisi inseriti in perizia di variante;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia Scolastica, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022;

7. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____