



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 427

Del 17/04/2023

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 11-15-01 2009/1.1

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS 253 SAN VITALE TRATTO RUSSI - LUGO - 1° LOTTO - CUP J74E09000030002 - CIG 5508589771 - APPROVAZIONE 3^ PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

- che con contratto rep. n. 13271 del 16/05/2016 questa Provincia ha appaltato i lavori di "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale tratto Russi – Lugo - 1° Lotto – CUP J74E09000030002" all'Impresa Pinciara s.r.l. di Milano per l'importo di Euro 1.190.688,00 (comprensivo dei costi della sicurezza) oltre IVA;

- che con perizia di variante e suppletiva, approvata con Atto del Presidente della Provincia n. 14 del 02/02/2017, l'importo del contratto veniva elevato ad Euro 1.246.374,81 (comprensivo dei costi della sicurezza) oltre IVA;

- che in attuazione a quanto deliberato dal Presidente della Provincia con Atto n. 32 del 13/03/2017 avente ad oggetto "Contratto di appalto rep. 13271 del 16/05/2016 stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'Impresa Pinciara srl con sede in Milano, per la realizzazione dei lavori di Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale, tratto Russi - Lugo - 1° Lotto CUP: J74E09000030002 - CIG: 5508589771 - Approvazione schema atto di transazione da sottoscrivere tra le parti", in data 15/03/2017 è stato sottoscritto l'Atto di transazione dal legale rappresentante dell'Impresa Pinciara s.r.l. e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia (rep. n. 5018 del

20/03/2017), e quindi a far data dal 15/03/2017 è stato consensualmente risolto il contratto Rep. n. 13271/2016;

- che questa Provincia, poi, per poter completare la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto con estrema sollecitudine, ha dato corso al procedimento previsto dall'art. 140 del D.lgs. n. 163/2006 e ha provveduto ad affidare con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 351 del 24/03/2017, successivamente modificato ed integrato con il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 415 del 05/04/2017, i “Lavori di completamento dell' intervento di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss 253 San Vitale, tratto Russi - Lugo - 1°lotto - CUP J74E09000030002” all'operatore economico AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile di Ravenna per l'importo di Euro 1.046.364,19 oltre IVA, agli stessi patti e condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

- che in data 07/07/2017 è stato stipulato tra AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile di Ravenna e la Provincia di Ravenna il contratto d'appalto Rep n. 13285 dei lavori predetti;

si rappresenta

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 163 del 27/12/2017 è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale tratto Russi – Lugo - 1° Lotto – CUP J74E09000030002” dell'importo complessivo di euro 1.930.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N.2		
VOCI DI COSTO		IMPORTI Euro)
A	<u>LAVORI PRINCIPALI</u>	
A1	Lavori a corpo	706.765,93
A2	Lavori a misura	453.066,11
A3	Lavori in economia compresi nel contratto	203.768,90
	Totale A	1.363.600,94
B	<u>COSTI DELLA SICUREZZA</u>	
B1	Costi degli apprestamenti di sicurezza ed igiene di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.	147.941,07
	Totale B	147.941,07

	TOTALE A+B	1.511.542,07
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
C1	Lavori in economia esclusi dal contratto (IVA inclusa)	2.000,00
C2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	-
C3	Oneri per lavori specialistici correlati allo spostamenti sottoservizi, risoluzione interferenze, allacciamenti (IVA inclusa)	10.000,00
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	8.703,84
C5	Acquisizione di aree ed immobili, servitù ed occupazioni	-
C6	Accantonamento di cui all' Art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/06 e.s.m.	-
C7	Spese tecniche (IVA inclusa) relative a:	
	- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	28.150,00
	- Somma art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e.s.m.	15.000,00
C8	Spese per attività di consulenza e di supporto	-
C9	Spese per commissioni giudicatrici	-
C10	Spese per pubblicità	1.464,91
C11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudi (IVA inclusa)	
	- Collaudo statico e tecnico amministrativo	-
	- Prove di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	20.000,00
C12	IVA al 22% su A+B	332.539,24
C13	Spese a copertura del fondo per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 554/99	-
C14	Spesa per contributo Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici ai sensi dell'art.1,comma 67 della legge n.266/05	600,00
C15	Economie derivanti dal ribasso d'asta	-
	TOTALE C	418.457,99
	<u>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B+C</u>	1.930.000,00

- che in dipendenza della seconda perizia di variante e suppletiva, e considerato l'Atto di transazione rep. n. 5018 del 20/03/2017, l'importo totale del contratto di appalto rep n. 13285 del 07/07/2017 stipulato tra AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile di Ravenna e la Provincia di Ravenna per la realizzazione dei "Lavori di completamento dell' intervento di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss 253 San Vitale, tratto Russi - Lugo - 1°lotto - CUP J74E09000030002", è stato rideterminato in Euro 1.311.531,39 oltre IVA;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici 849 del 03/09/2021 è stato nominato il sottoscritto Ing. Paolo Nobile, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori "Razionalizzazione e messa in sicurezza con

eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale tratto Russi – Lugo 1° Lotto - CUP J74E09000030002”, in sostituzione dell'Ing. Chiara Bentini;

si evidenzia

- che durante l'esecuzione dei lavori si sono verificati sopravvenuti eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene, nonché sopravvenuti rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale che hanno determinato la necessità di apportare al progetto originario alcune modifiche migliorative ed integrative riguardanti:

- a) Armatura delle travi,
- b) Rinforzi delle travi di bordo e dei traversi di testata dell'impalcato con fibre di carbonio,
- c) Alleggerimento dei carichi permanenti d'impalcato e ripristino pluviali,
- d) Rimozione del guard rail esistente – ripristino marciapiede insormontabile;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante non suppletiva, predisposta dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna, che comporta variazioni nei lavori compresi all'interno di alcune delle voci fissate in contratto, nonché l'introduzione di nuovi lavori inizialmente non previsti, per cui sono state introdotti nuovi prezzi relativi ad ulteriori voci a corpo o a misura, in aggiunta od in sostituzione, con riferimento ai prezziari regionali/Anas in vigore;

- che la perizia introduce inoltre all'interno del contratto lavori a misura da destinarsi alla compensazione delle particolari prestazioni che si rendono necessarie in relazione alla specifica natura e tipologia dell'intervento in corso di esecuzione come, in via esemplificativa e non esaustiva, le maggiori demolizioni corticali del cls degradato presente nell'impalcato esistente e le successive ricostruzioni volumetriche, ecc.;

- che la perizia di variante non suppletiva in oggetto non comporta un aumento di spesa, come risulta dal quadro economico di spesa così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N.3		
VOCI DI COSTO		IMPORTI Euro)
A	<u>LAVORI PRINCIPALI</u>	
A1	Lavori a corpo	706.765,93
A2	Lavori a misura	656.835,01
	Totale A	1.363.600,94

B	<u>COSTI DELLA SICUREZZA</u>	
B1	Costi degli apprestamenti di sicurezza ed igiene di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.	147.941,07
	Totale B	147.941,07
	TOTALE A+B	1.511.542,07
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
C1	Lavori in economia esclusi dal contratto (IVA inclusa)	2.000,00
C2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	-
C3	Oneri per lavori specialistici correlati allo spostamenti sottoservizi, risoluzione interferenze, allacciamenti (IVA inclusa)	10.000,00
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	8.703,84
C5	Acquisizione di aree ed immobili, servitù ed occupazioni	-
C6	Accantonamento di cui all' Art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/06 e.s.m.	-
C7	Spese tecniche (IVA inclusa) relative a:	
	- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	28.150,00
	- Somma art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e.s.m.	15.000,00
C8	Spese per attività di consulenza e di supporto	-
C9	Spese per commissioni giudicatrici	-
C10	Spese per pubblicità	1.464,91
C11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudi (IVA inclusa)	
	- Collaudo statico e tecnico amministrativo	-
	- Prove di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	20.000,00
C12	IVA al 22% su A+B	332.539,24
C13	Spese a copertura del fondo per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 554/99	-
C14	Spesa per contributo Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici ai sensi dell'art.1,comma 67 della legge n.266/05	600,00
C15	Economie derivanti dal ribasso d'asta	-
	TOTALE C	418.457,99
	<u>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B+C</u>	1.930.000,00

- che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

Elab. n.	Titolo Elaborato
R1	RELAZIONE TECNICA
R2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI
R3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R4	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
R5	QUADRO ECONOMICO
TAV. 01	INQUADRAMENTO GENERALE
TAV. 02	INTERVENTI DI RIPRISTINO ESTRADOSSO PONTE E APPOGGI DELLE TRAVI DELL'IMPALCATO

TAV. 03	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRAVI DI BORDO
TAV. 04	IPOTESI DI ACCANTIERAMENTO

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

si sottolinea

- che, nonostante la necessità di predisporre la presente perizia, l'ammontare del progetto originario, modificato con la seconda perizia di variante approvata con Atto del Presidente della Provincia n. 163 del 27/12/2017, rimane confermato;

- che la perizia in esame rispetta le condizioni e prescrizioni dell'art. 132, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

e si propone pertanto

DI APPROVARE la perizia di variante non suppletiva dei lavori "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale tratto Russi – Lugo 1° Lotto - CUP J74E09000030002 - CIG 5508589771", composta dai seguenti elaborati:

Elab. n.	Titolo Elaborato
R1	RELAZIONE TECNICA
R2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI
R3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R4	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
R5	QUADRO ECONOMICO
TAV. 01	INQUADRAMENTO GENERALE
TAV. 02	INTERVENTI DI RIPRISTINO ESTRADOSSO PONTE E APPOGGI DELLE TRAVI DELL'IMPALCATO
TAV. 03	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRAVI DI BORDO
TAV. 04	IPOTESI DI ACCANTIERAMENTO

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

DI DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale né dell'importo di progetto, come risulta dal quadro economico così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N.3
--

VOCI DI COSTO		IMPORTI Euro)
A	<u>LAVORI PRINCIPALI</u>	
A1	Lavori a corpo	706.765,93
A2	Lavori a misura	656.835,01
	Totale A	1.363.600,94
B	<u>COSTI DELLA SICUREZZA</u>	
B1	Costi degli apprestamenti di sicurezza ed igiene di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.	147.941,07
	Totale B	147.941,07
	TOTALE A+B	1.511.542,07
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
C1	Lavori in economia esclusi dal contratto (IVA inclusa)	2.000,00
C2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	-
C3	Oneri per lavori specialistici correlati allo spostamenti sottoservizi, risoluzione interferenze, allacciamenti (IVA inclusa)	10.000,00
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	8.703,84
C5	Acquisizione di aree ed immobili, servitù ed occupazioni	-
C6	Accantonamento di cui all' Art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/06 e s.m.	-
C7	Spese tecniche (IVA inclusa) relative a:	
	- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	28.150,00
	- Somma art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.	15.000,00
C8	Spese per attività di consulenza e di supporto	-
C9	Spese per commissioni giudicatrici	-
C10	Spese per pubblicità	1.464,91
C11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudi (IVA inclusa)	
	- Collaudo statico e tecnico amministrativo	-
	- Prove di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	20.000,00
C12	IVA al 22% su A+B	332.539,24
C13	Spese a copertura del fondo per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 554/99	-
C14	Spesa per contributo Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici ai sensi dell'art.1,comma 67 della legge n.266/05	600,00
C15	Economie derivanti dal ribasso d'asta	-
	TOTALE C	418.457,99
	<u>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B+C</u>	1.930.000,00

DI PROROGARE i tempi contrattuali di 180 giorni naturali e consecutivi al fine di completare i lavori imprevisti inseriti in perizia di variante;

VISTO l'art. 132, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, che stabilisce che:

“1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

.....

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

.....”;

VISTO l'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 entrato in vigore il 19 aprile 2016, che stabilisce che: "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte";

CONSIDERATO che la procedura di scelta del contraente è stata pubblicata prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e pertanto è soggetta al diritto previgente;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27 febbraio 2023 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione”;

Visto il provvedimento del Presidente della Provincia n. 67 del 30/09/2022 ad oggetto “Attribuzione all'Ing. Paolo Nobile, dirigente a tempo determinato della Provincia di Ravenna, delle funzioni di Dirigente del Settore Viabilità”;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Viabilità

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante non suppletiva dei lavori “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale tratto Russi – Lugo 1° Lotto - CUP J74E09000030002 - CIG 5508589771”, composta dai seguenti elaborati:

Elab. n.	Titolo Elaborato
R1	RELAZIONE TECNICA
R2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI
R3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
R4	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
R5	QUADRO ECONOMICO
TAV. 01	INQUADRAMENTO GENERALE
TAV. 02	INTERVENTI DI RIPRISTINO ESTRADOSSO PONTE E APPOGGI DELLE TRAVI DELL'IMPALCATO
TAV. 03	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRAVI DI BORDO
TAV. 04	IPOTESI DI ACCANTIERAMENTO

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI DARE ATTO che la suddetta perizia non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale né dell'importo di progetto, come risulta dal quadro economico così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N.3		
VOCI DI COSTO		IMPORTI Euro)
A	<u>LAVORI PRINCIPALI</u>	
A1	Lavori a corpo	706.765,93
A2	Lavori a misura	656.835,01
	Totale A	1.363.600,94
B	<u>COSTI DELLA SICUREZZA</u>	
B1	Costi degli apprestamenti di sicurezza ed igiene di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 e s.m.	147.941,07
	Totale B	147.941,07

	TOTALE A+B	1.511.542,07
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
C1	Lavori in economia esclusi dal contratto (IVA inclusa)	2.000,00
C2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	-
C3	Oneri per lavori specialistici correlati allo spostamenti sottoservizi, risoluzione interferenze, allacciamenti (IVA inclusa)	10.000,00
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	8.703,84
C5	Acquisizione di aree ed immobili, servitù ed occupazioni	-
C6	Accantonamento di cui all' Art. 133 comma 4 D.Lgs. 163/06 e.s.m.	-
C7	Spese tecniche (IVA inclusa) relative a:	
	- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	28.150,00
	- Somma art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e.s.m.	15.000,00
C8	Spese per attività di consulenza e di supporto	-
C9	Spese per commissioni giudicatrici	-
C10	Spese per pubblicità	1.464,91
C11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudi (IVA inclusa)	
	- Collaudo statico e tecnico amministrativo	-
	- Prove di laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	20.000,00
C12	IVA al 22% su A+B	332.539,24
C13	Spese a copertura del fondo per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 554/99	-
C14	Spesa per contributo Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici ai sensi dell'art.1,comma 67 della legge n.266/05	600,00
C15	Economie derivanti dal ribasso d'asta	-
	TOTALE C	418.457,99
	<u>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B+C</u>	1.930.000,00

3. DI PROROGARE i tempi contrattuali di 180 giorni naturali e consecutivi al fine di completare i lavori imprevisti inseriti in perizia di variante;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 318103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023;

5. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

Di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dall'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____