



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio Realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE
POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI
CUP J63D18000180001

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1

Presidente: Sig. Michele De Pascale	Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio: Ing. Chiara Bentini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Chiara Bentini documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Tobia Zordan documento firmato digitalmente

BOLINA
ingegneria



L'IMPRESA APPALTATRICE per accettazione: GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. di Caserta (CE) documento firmato digitalmente

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
1	PRIMA REVISIONE	22/12/2020			
A	PRIMA EMISSIONE	20/12/2019	-	ATTP N. 6	21/01/2020

TITOLO ELABORATO:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Allegato:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
PV.07	0	22/12/2023	-	CARTIGLI.dwg

Repertorio n.

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

LAVORI: “D.M. 49/2018_ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI – CUP J63D18000180001” – CIG 86642182E1

IMPRESA AGGIUDICATARIA: GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. con sede in via Caduti sul lavoro n. 38, 81100 Caserta (CE) =====

CONTRATTO: rep. n. 5165 del 27/09/2021 =====

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Il Sig. Paolo Nobile, nato a Brisighella (RA), l'1 maggio 1962, domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione n. 475 del 12/05/2021, atto compreso fra quelli da me conservati; =====

Il Sig. Grillo Antonio, nato a Capua (CE) il 21 Aprile 1990, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. con sede legale in Caserta (CE) Via Caduti sul lavoro n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 03608700617, n. R.E.A. CE- 257375. =====

===== PREMESSO CHE =====

- il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI – CUP J63D18000180001” è stato redatto da BOLINA Ingegneria a firma dell’Ing. Tobia Zordan, in dipendenza del provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 594 del 28/05/2019; =====

- in base al suddetto progetto esecutivo, l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 771.572,98 oltre euro 81.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; =====

- il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con Atto del Presidente n. 6 del 21/01/2020. =====

- a seguito dell’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato indetta in data 16 febbraio 2021, per l’appalto dell’intervento di adeguamento statico e sismico del Ponte sul Fiume Montone posto al km 4+693 della S.P. 5 Roncalceci – D.M. 49/2018, da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, l’appalto dei lavori in oggetto veniva affidato all’impresa GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. con sede legale in Caserta (CE), per un importo netto di Euro 728.750,68 (diconsi euro settecentoventottomilasettecentocinquanta/68), per aver offerto un ribasso del 5,55% sull’importo posto a base d’asta di Euro 771.572,98 (diconsi euro settecentosettantunomilacinquecentosettantadue/98), oltre ad Euro

81.500,00 (diconsi euro ottantunomilacinquecento/00) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 810.250,68
(diconsi euro ottocentodiecimiladuecentocinquanta/68) oltre IVA, come
indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione
n. 475 del 12 maggio 2021; =====

- con contratto repertorio n. 5165 del 27/09/2021, i lavori sono stati
appaltati all'impresa aggiudicataria GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. =====

- durante il corso dei lavori è stata predisposta una perizia di variante e
suppletiva approvata con Atto del Presidente n. del ; =====

- a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva n.1 dell'importo
netto di Euro 142.777,70 il nuovo importo contrattuale risulta pari a Euro
953.028,38; =====

===== TUTTO CIO' PREMESSO =====

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: =====

Art. 1 =====

Il Sig. Grillo Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Impresa
GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L., presa visione della perizia suddetta,
assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle
singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori
suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di
variante e nei relativi elaborati allegati e che fanno parte integrante del
presente atto, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di
Appalto allegato al contratto principale. =====

Gli elaborati che fanno parte della presente perizia e che integrano quelli del
progetto originario sono i seguenti: =====

- 1_Relazione Generale; =====
- 2_Quadri Economici; =====
- 3_Analisi Prezzi; =====
- 4_Elenco Prezzi Unitari; =====
- 5_Computo metrico estimativo; =====
- 6_Quadro comparativo; =====
- 7_Schema atto di sottomissione. =====

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in data 27/09/2021 con Rep. n. 5165 =====

Art. 2 =====

Il Sig. Grillo Antonio, nato a Capua (CE) il 21 Aprile 1990, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. con sede legale in Caserta (CE) Via Caduti sul lavoro n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 03608700617,n. R.E.A. CE- 257375, dichiara e si obbliga inoltre ad accettare i seguenti nuovi prezzi netti, riguardanti l'esecuzione dei lavori, non previsti nel contratto principale e riferiti alla data dell'aggiudicazione, con i quali saranno pagati i lavori in parola. =====

NPV.001 =====

Demolizione integrale di impalcato in CAP, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottostante e delle proprietà di terzi. Compreso, rimozione barriere di sicurezza, rimozione strati di usura e binder, presa in carico dei singoli conci mediante gru, sollevamento dei singoli conci e messa a terra nelle aree

specificatamente dedicate, compreso il nolo di autogrù da 800 TON. Sono compresi i tagli delle strutture in c.a., la demolizione controllata in condizioni di sicurezza dell'impalcato, il trasporto a discarica e oneri di smaltimento e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Euro Cadauno 191.039,49 (Cadauno diconsi Euro centonovantunomilatrentanove//49) =====

Art. 3 =====

L'importo totale dei lavori di che trattasi, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva ammonta ad Euro 953.028,38 (novecentocinquantatremilaventotto/38) di cui: =====
per lavori a misura euro 231.334,16; =====
per lavori a corpo euro 640.194,22; =====
per costi della sicurezza euro 81.500,00. =====
con un incremento complessivo rispetto al contratto sopra citato di euro 142.777,70, pari al 17,62% dell'importo contrattuale. =====

Art. 4 =====

Per effetto dell'esecuzione dei nuovi e diversi lavori di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori risulta aumentato di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto risulta rideterminato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna parziale relativa alle intere opere in appalto, e cioè delle opere di progetto originario come modificate ed integrate di cui al presente atto di sottomissione e relativa perizia di variante. =====

Art. 5 =====

L'Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare

richieste di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque imputati ed imputabili in conseguenza dell'introduzione dei lavori variati. =====

Art. 6 =====

Ai sensi dell'art. 35 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1, trattandosi di integrazione contrattuale inferiore al quinto dell'importo originario, non è necessaria l'integrazione della cauzione definitiva. =====

Tutte le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione della perizia. =====

Per la Provincia di Ravenna Per l'Impresa GR.AN.APPALTI ITALIA S.R.L.

Ing. Paolo Nobile

Sig. Grillo Antonio

FORMULE DI CHIUSURA =====

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. -----

Ed io, Segretario Generale rogante, ho richiesto e ricevuto quest'atto, da me letto ai componenti che lo approvano. =====

Consta di numero pagine complete 6 (sei) e parte della presente. =====

Il Segretario Generale