

Provvedimento n. **1132**

Del 23/09/2024

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2020/26.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'INDIRIZZO LINGUISTICO DI VIA PASCOLI, 4 DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" DI FAENZA (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 - CIG 9524939451 - INV. 0491/02 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO CEAR SOC. COOP. CONS., CON SEDE A RAVENNA (RA) - IMPRESA ESECUTRICE COGEN - COSTRUZIONI GENERALI NERI S.R.L., CON SEDE A FORLÌ (FC)

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Previa istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Marco Conti, con la quale

si informa

- che con Atto del Presidente n. 108 del 17/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 - dell'importo di euro 1.540.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

A)		LAVORI	
	a1)	IMPORTO LAVORI a Misura	1.089.445,44 €
	a2)	IMPORTO LAVORI in Economia (non soggetti a ribasso)	- €
	a3)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	107.409,64 €
		TOTALE LAVORI	1.196.855,08 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	b1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
	b2)	Rilievi, accertamenti e indagini	10.000,00 €
	b3)	Allacciamenti a pubblici esercizi	- €
	b4)	Imprevisti	

	b4.1)	Imprevisti	38.891,16 €
	b4.2)	art. 26 D.L. 50/2022	38.891,16 €
	b5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b6)	Accantonamento Art. 133, com. 3 e 4 del codice	- €
	b7)	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	b7.1)	Spese tecniche	60.000,00 €
	b7.2)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.2.1	80% del fondo per le funzioni tecniche	19.149,67 €
	b7.2.2.	20% del fondo per le funzioni tecniche	4.787,42 €
	b8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	12.000,00 €
	b9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
	b10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
	b11)	Spese per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti	5.000,00 €
	b12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €
	b13)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	b13.1)	I.V.A. 10% (lavori)	119.685,51 €
	b13.2)	I.V.A. 22% (spese tecniche: b7.1, b8, b12)	19.140,00 €
	b14)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	343.144,92 €
		TOTALE COMPLESSIVO	1.540.000,00 €

- che i lavori predetti, dell'importo complessivo di euro 1.540.000,00 (Codice investimento 0491/02), risultano finanziati come segue:

- quanto ad euro 1.400.000,00 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 ad oggetto "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 come da nota del Ministero dell'Istruzione n. 0027102 del 10/08/2021 (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica);
- quanto ad euro 140.000,00 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del

28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 804 del 28/07/2023 è stato nominato l'Ing. Marco Conti, in sostituzione dell'Ing. Paolo Nobile, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, per la fase della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001, nonché Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

si rappresenta

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1085 del 20/10/2022 si è disposto di affidare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007, il servizio di pubblicazione del bando di procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di Via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001, per la spesa di euro 1.299,75, oltre IVA ed oltre marca da bollo da euro 16,00, e così per complessivi euro 1.601,70;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1102 del 25/10/2022 si è disposto di affidare all'operatore economico Manzoni & C. S.p.A. - Torino, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04705810150, il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli n. 4 del Liceo "Torricelli – Ballardini" di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001, per la spesa totale di euro 750,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 915,00;

- che a seguito delle predette procedure di pubblicazione del bando è stata conseguita un'economia pari ad euro 2.483,30 (IVA compresa);

si evidenzia

- che con contratto rep. n. 13367 del 02/08/2023 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede a Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396, il quale ha nominato come consorziate esecutrice COGEN – Costruzioni Generali Neri S.r.l. con sede a Forlì (FC), C.F. e P.IVA 04242330407, i lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9524939451, per l'importo di euro 1.059.049,91 al netto del ribasso del 2,79% sull'importo soggetto a ribasso di euro 1.089.445,44, oltre ad euro 107.409,64 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 1.166.459,55 oltre IVA;

- che è stato pertanto conseguito un ribasso d'asta pari ad euro 30.395,53 oltre IVA (10%), per complessivi euro 33.435,08;

si riferisce

- che si sono effettuate le procedure di affidamento a tecnici esterni dei seguenti incarichi:

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'operatore economico BATTISTINI Ing. Matteo con sede a Rimini (RN) in Via Lucinico 11 - P.IVA 03560800405, per l'importo di euro 14.280,16 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), e così per complessivi euro 18.118,67 (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 780 del 24/07/2023);
- Direttore Operativo delle strutture e degli impianti all'operatore economico ALBA PROGETTI Soc. Coop. con sede a Imola (BO) in Via Emilia n. 25 - P.IVA 02760681201, per l'importo di euro 24.930,63 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), e così per complessivi euro 31.631,98 (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 873 del 10/08/2023);
- Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera all'operatore economico MORARA Ing. Claudio con sede in Faenza (RA) in via XX Settembre n. 29 - P.IVA 02331080396, per l'importo di euro 9.495,74 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%), e così per complessivi euro 12.048,19 (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1301 del 28/11/2023);

- che sono pertanto stati affidati incarichi esterni (di cui ai punti b7.1), b12) e b13.2) del quadro economico inizialmente previste per una spesa complessiva di euro 106.140,00, oneri previdenziali ed Iva compresi) per complessivi netti euro 48.706,53, oltre ad oneri previdenziali (4%) per complessivi euro 1.948,26, ed Iva (22%) per complessivi euro 11.144,05, per un totale di spesa di euro 61.798,84, conseguendo quindi un'economia di euro 44.341,16 (IVA compresa);

- che a completamento delle procedure di gara le somme di cui al punto b8) del quadro economico "Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione" non sono state impegnate, per cui sono state conseguite come economie per netti euro 12.000,00 oltre IVA (22%), e così per complessivi euro 14.640,00;

- che a completamento delle procedure di gara le somme di cui al punto b2) del quadro economico "Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)" non sono state impegnate, per cui sono state conseguite come economie per netti euro 8.196,72 oltre IVA (22%), e così per complessivi euro 10.000,00;

si sottolinea

- che di conseguenza il quadro economico post-gara dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 - dell'importo di euro 1.540.000,00, risulta così articolato:

A)		LAVORI	
	a1)	IMPORTO LAVORI a Misura e a Corpo	1.059.049,91 €
	a2)	IMPORTO LAVORI in Economia (non soggetti a ribasso)	- €
	a3)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	107.409,64 €
		TOTALE LAVORI	1.166.459,55 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	b1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €

b2)		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	- €
b3)		Allacciamenti a pubblici esercizi	- €
b4)		Imprevisti (IVA compresa)	
	b4.1)	Imprevisti	38.891,16 €
	b4.2)	art. 26 D.L. 50/2022	38.891,16 €
b5)		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
b6)		Accantonamento Art. 133, com. 3 e 4 del codice	- €
b7)		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	b7.1)	Spese tecniche	40.779,23 €
	b7.2)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.2.1	80% del fondo per le funzioni tecniche	19.149,67 €
	b7.2.2.	20% del fondo per le funzioni tecniche	4.787,42 €
b8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
b11)		Spese per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti	2.516,70 €
b12)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.875,57 €
b13)		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	b13.1)	I.V.A. 10% (lavori)	116.645,95 €
	b13.2)	I.V.A. 22% (spese tecniche: b7.1, b8, b12)	11.144,05 €
b14)		Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	283.280,91 €
		ECONOMIE	90.259,54 €
		TOTALE COMPLESSIVO	1.540.000,00 €

si informa poi

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 592 del 16/05/2024 si è disposto di approvare il certificato di pagamento n. 1bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 03/07/2023 ed il 04/04/2024 dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. con sede in Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396, relativo ai lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9524939451, per l'importo di euro 7.913,70 oltre IVA (10%), e così per complessivi euro 8.705,07, emesso dal RUP in data 13/05/2024 ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1079 del 05/09/2024 si è disposto di approvare il certificato di pagamento n. 2bis relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 04/04/2024 ed il 13/06/2024 dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. con sede in Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396, relativo ai lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9524939451, per l'importo di euro 50.247,93 oltre IVA (10%), e così per complessivi euro 55.272,72, emesso dal RUP in data 18/06/2024 ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni;

si fa considerare

- che durante lo svolgimento dei lavori, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto, si sono manifestate nuove esigenze di carattere operativo che hanno determinato la necessità od opportunità di apportare al progetto originario alcune modifiche migliorative ed integrative necessarie alla salvaguardia del bene;

- che le variazioni al progetto discendono da circostanze imprevedute ed imprevedibili legate alla natura ed alle caratteristiche edilizio-architettoniche di una parte dei fabbricati dell'articolato complesso scolastico, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna, dell'importo di euro 100.000,00 (IVA compresa), come risulta dal quadro economico di spesa sotto riportato:

A)			LAVORI	
	a1)		IMPORTO LAVORI a Misura e a Corpo	1.082.038,27 €
	a2)		IMPORTO LAVORI in Economia (non soggetti a ribasso)	32.036,34 €
	a3)		IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	143.294,03 €
			TOTALE LAVORI	1.257.368,64 €
B)			SOMME A DISPOSIZIONE	
	b1)		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
	b2)		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	- €
	b3)		Allacciamenti a pubblici esercizi	- €
	b4)		Imprevisti (IVA compresa)	
		b4.1)	Imprevisti	38.891,16 €
		b4.2)	art. 26 D.L. 50/2022 (compensazione prezzi)	63.977,79 €
	b5)		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b6)		Accantonamento Art. 133, com. 3 e 4 del codice	- €
	b7)		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
		b7.1)	Spese tecniche	40.779,23 €

	b7.2)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.2.1	80% del fondo per le funzioni tecniche	19.149,67 €
	b7.2.2.	20% del fondo per le funzioni tecniche	4.787,42 €
b8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
b11)		Spese per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti	2.516,70 €
b12)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.875,57 €
b13)		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	b13.1)	I.V.A. 10% (lavori)	125.736,86 €
	b13.2)	I.V.A. 22% (spese tecniche: b7.1, b8, b12)	11.144,05€
b14)		Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	317.458,45 €
		ECONOMIE	65.172,91 €
		TOTALE COMPLESSIVO	1.640.000,00 €

- che la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

A	Relazione Illustrativa
B	Computo Metrico Estimativo
C	Quadro Economico Comparativo
D	Schema di Atto di Sottomissione

- che in occasione della variante si è anche provveduto a variare alcune delle voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto, al fine di garantire la copertura finanziaria dei certificati bis relativi alla compensazione prezzi;

- che l'importo totale dell'intervento a seguito della perizia di variante e suppletiva n.1 predisposta dal Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ammonta ad euro 1.640.000,00, con un incremento di euro 100.000,00 rispetto all'importo dell'intervento originario, come sopraportato;

- che con Atto del Presidente n. 102 del 23/09/2024 si è disposto:

“1. DI APPROVARE la rimodulazione in aumento del quadro economico di spesa, già approvato con Atto del Presidente n. 108 del 17/10/2022, dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 – dell'importo complessivo di euro 1.640.000,00, che risulta così determinato:

A)			LAVORI	
	a1)		IMPORTO LAVORI a Misura e a Corpo	1.082.038,27 €
	a2)		IMPORTO LAVORI in Economia (non soggetti a ribasso)	32.036,34 €
	a3)		IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	143.294,03 €
			TOTALE LAVORI	1.257.368,64 €
B)			SOMME A DISPOSIZIONE	
	b1)		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
	b2)		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	- €
	b3)		Allacciamenti a pubblici esercizi	- €
	b4)		Imprevisti (IVA compresa)	
		b4.1)	Imprevisti	38.891,16 €
		b4.2)	art. 26 D.L. 50/2022 (compensazione prezzi)	63.977,79 €
	b5)		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
	b6)		Accantonamento Art. 133, com. 3 e 4 del codice	- €
	b7)		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
		b7.1)	Spese tecniche	40.779,23 €
		b7.2)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
		b7.2.1)	80% del fondo per le funzioni tecniche	19.149,67 €
		b7.2.2)	20% del fondo per le funzioni tecniche	4.787,42 €
	b8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
	b9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
	b10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
	b11)		Spese per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti	2.516,70 €
	b12)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.875,57 €
	b13)		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
		b13.1)	I.V.A. 10% (lavori)	125.736,86 €
		b13.2)	I.V.A. 22% (spese tecniche: b7.1, b8, b12)	11.144,05 €
	b14)		Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00 €
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	317.458,45 €
			ECONOMIE	65.172,91 €
			TOTALE COMPLESSIVO	1.640.000,00 €

2. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 1.640.000,00 (inv. 0491/02) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 1.400.000,00 con fondi PNRR di cui all'impegno 2024/68/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2024/20/1,

Capitolo di entrata 42010/004R), all'impegno 2024/365/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2023/111/1, Capitolo di entrata 42010/004R), e all'impegno 2024/535/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2024/145/1, Capitolo di entrata 42010/004R);

- quanto ad euro 140.000,00 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziato dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021;
- quanto ad euro 100.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 22010/004 del bilancio 2024, finanziata mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

3. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto, relativi all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, provvede il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio per quanto di competenza;”;

e si propone pertanto

- DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 – composta dai seguenti elaborati:

A	Relazione Illustrativa
B	Computo Metrico Estimativo
C	Quadro Economico Comparativo
D	Schema di Atto di Sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

- DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 1.640.000,00, così riarticolato:

A)		LAVORI	
	a1)	IMPORTO LAVORI a Misura e a Corpo	1.082.038,27 €
	a2)	IMPORTO LAVORI in Economia (non soggetti a ribasso)	32.036,34 €
	a3)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	143.294,03 €
		TOTALE LAVORI	1.257.368,64 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	b1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
	b2)	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	- €
	b3)	Allacciamenti a pubblici esercizi	- €
	b4)	Imprevisti (IVA compresa)	
		b4.1) Imprevisti	38.891,16 €
		b4.2) art. 26 D.L. 50/2022 (compensazione prezzi)	63.977,79 €
	b5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €

b6)		Accantonamento Art. 133, com. 3 e 4 del codice	- €
b7)		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	b7.1)	Spese tecniche	40.779,23 €
	b7.2)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.2.1	80% del fondo per le funzioni tecniche	19.149,67 €
	b7.2.2.	20% del fondo per le funzioni tecniche	4.787,42 €
b8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
b11)		Spese per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti	2.516,70 €
b12)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.875,57 €
b13)		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	b13.1)	I.V.A. 10% (lavori)	125.736,86 €
	b13.2)	I.V.A. 22% (spese tecniche: b7.1, b8, b12)	11.144,05€
b14)		Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	317.458,45 €
		ECONOMIE	65.172,91 €
		TOTALE COMPLESSIVO	1.640.000,00 €

- DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 1.640.000,00 (inv. 0491/02) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 1.400.000,00 con fondi PNRR di cui all'impegno 2024/68/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2024/20/1, Capitolo di entrata 42010/004R), all'impegno 2024/365/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2023/111/1, Capitolo di entrata 42010/004R), e all'impegno 2024/535/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2024/145/1, Capitolo di entrata 42010/004R);
- quanto ad euro 140.000,00 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021;
- quanto ad euro 100.000,00 con i fondi di cui all'Art. Peg 22010/004 del bilancio 2024, finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 1.257.368,64 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 90.909,09 oltre IVA 10%, per complessivi euro 100.000,00;

- DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede a Ravenna (RA), C.F. e P.IVA

00203980396, il quale ha nominato come consorziata esecutrice COGEN – Costruzioni Generali Neri S.r.l. con sede a Forlì (FC), C.F. e P.IVA 04242330407, sulla base dello schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 90.909,09 oltre IVA 10%, per complessivi euro 100.000,00;

- DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 100.000,00 con i fondi di cui all'Art. Peg 22010/004 del bilancio 2024 (prenotazione di impegno 2024/964), finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

- DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

VISTO l'art. 26, commi 6, 6-bis e 6-ter del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24, comma 1 del Decreto-legge 24/02/2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21/04/2023, n. 41, e successive modificazioni, che stabilisce che:

“1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.”;

VISTA la guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa a “Modifica progetto e QTE” – Versione 6 – luglio 2024 che al punto 3.9 “Modifica in corso d'opera/variante e compensazione prezzi” definisce le modalità operative per l'inserimento delle richieste sul portale Futura;

VISTO l'art. 106 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI

E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di miglioramento sismico della sede dell’indirizzo linguistico di via Pascoli, 4 del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 – composta dai seguenti elaborati:

A	Relazione Illustrativa
B	Computo Metrico Estimativo
C	Quadro Economico Comparativo
D	Schema di Atto di Sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell’importo complessivo di euro 1.640.000,00, così riarticolato:

A)		LAVORI	
	a1)	IMPORTO LAVORI a Misura e a Corpo	1.082.038,27 €
	a2)	IMPORTO LAVORI in Economia (non soggetti a ribasso)	32.036,34 €
	a3)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	143.294,03 €
		TOTALE LAVORI	1.257.368,64 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	b1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
	b2)	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	- €
	b3)	Allacciamenti a pubblici esercizi	- €
	b4)	Imprevisti (IVA compresa)	
		b4.1) Imprevisti	38.891,16 €
		b4.2) art. 26 D.L. 50/2022 (compensazione prezzi)	63.977,79 €
	b5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €

b6)		Accantonamento Art. 133, com. 3 e 4 del codice	- €
b7)		Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	b7.1)	Spese tecniche	40.779,23 €
	b7.2)	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.2.1	80% del fondo per le funzioni tecniche	19.149,67 €
	b7.2.2.	20% del fondo per le funzioni tecniche	4.787,42 €
b8)		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €
b9)		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
b10)		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €
b11)		Spese per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti	2.516,70 €
b12)		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.875,57 €
b13)		I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	b13.1)	I.V.A. 10% (lavori)	125.736,86 €
	b13.2)	I.V.A. 22% (spese tecniche: b7.1, b8, b12)	11.144,05€
b14)		Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	317.458,45 €
		ECONOMIE	65.172,91 €
		TOTALE COMPLESSIVO	1.640.000,00 €

3. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 1.640.000,00 (inv. 0491/02) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 1.400.000,00 con fondi PNRR di cui all'impegno 2024/68/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2024/20/1, Capitolo di entrata 42010/004R), all'impegno 2024/365/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2023/111/1, Capitolo di entrata 42010/004R), e all'impegno 2024/535/1 assunto all'Art. Peg 22010/004R del bilancio 2024 (accertamento 2024/145/1, Capitolo di entrata 42010/004R);
- quanto ad euro 140.000,00 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021;
- quanto ad euro 100.000,00 con i fondi di cui all'Art. Peg 22010/004 del bilancio 2024, finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 1.257.368,64 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 90.909,09 oltre IVA 10%, per complessivi euro 100.000,00;

5. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede a Ravenna (RA), C.F. e P.IVA

00203980396, il quale ha nominato come consorziata esecutrice COGEN – Costruzioni Generali Neri S.r.l. con sede a Forlì (FC), C.F. e P.IVA 04242330407, sulla base dello schema di atto di sottomissione, dell'importo di euro 90.909,09 oltre IVA 10%, per complessivi euro 100.000,00;

6. DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 100.000,00 con i fondi di cui all'Art. Peg 22010/004 del bilancio 2024 (prenotazione di impegno 2024/964), finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

7. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2024	40.000,00
2025	60.000,00
TOTALE	100.000,00

8. DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

9. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 420102 "Manutenzione straordinaria" del Settore Edilizia Scolastica a ciò deputato;

11. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____