

Provvedimento n. **1387**

Del 19/11/2024

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2020/16.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO, 48 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO - 2° LOTTO - BIBLIOTECA - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 - CIG 8912344AEC - INV. 0007/02 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) COSTITUITO TRA: CMCF SOC. COOP. (MANDATARIA) CON SEDE A FAENZA (RA), E CEIR SOC. CONS. COOP. (MANDANTE) CON SEDE A RAVENNA - IMPRESE ESECUTRICI: AMORINO DANIELE CON SEDE A FAENZA (RA), TESCO S.R.L. CON SEDE A RAVENNA

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Previa istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Marco Conti, con la quale

si informa

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 82 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001, dell'importo di euro 655.661,32 (inv. 0007/02), determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S.MARIA DELL'ANGELO 48 - FAENZA (RA) - 2° LOTTO		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a corpo e misura	447.563,75	
a2	Lavori a corpo	86.287,23	
a3	Lavori in economia	8.000,00	
	TOTALE a)		541.850,98
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		

b1	Costi a misura		12.900,64	
b2	Costi a corpo			
b3	Costi in economia			
	TOTALE b)			12.900,64
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI			554.751,62
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00	
c4	Imprevisti		4.647,73	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	
c6	Accantonamento		0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	14.600,00	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03
		c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,01
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)		0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)		2.500,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	2.000,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	5.000,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c7.2, c11.1, c11.2)	60.691,94	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	375,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			100.909,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			655.661,32

- che l'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 - Faenza (RA) 1° Stralcio - 2° Lotto - Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001, dell'importo di euro 655.661,32, risulta finanziato con i fondi concessi con il II PIANO 2019 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71;

- che gli interventi finanziati con i fondi concessi con il II PIANO 2019 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71 sono stati inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione quale quota di cofinanziamento nazionale;

si rappresenta

- che a completamento delle procedure di gara dei lavori si sono esperite le dovute procedure di pubblicazione che hanno comportato una spesa di euro 0,00, conseguendo perciò un'economia comprensiva di IVA pari ad euro 2.500,00;

- che all'approvazione degli atti della procedura di gara è stato saldato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, il quale ha comportato una spesa complessiva di euro 300,00, conseguendo quindi un'economia pari ad euro 75,00;

si evidenzia

- che con contratto rep. n. 13343 del 16 marzo 2022 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa con sede legale a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00085050391, l'esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 - Faenza (RA) - 1° Stralcio - 2° Lotto - Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 - CIG 8912344AEC, per l'importo di euro 524.241,66 al netto del ribasso del 1,80% sull'importo soggetto a ribasso di euro 533.850,98, oltre ad euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso e ad euro 12.900,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 545.142,30 oltre IVA;

- che è stato pertanto conseguito un ribasso d'asta pari ad euro 9.609,32 oltre IVA (10%), per complessivi euro 10.570,25;

si riferisce

- che si sono effettuate le procedure di affidamento a tecnici esterni dei seguenti incarichi:

- Direzione operativa per le opere artistiche ed architettoniche (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 595 del 01/06/2023) all'operatore economico Arch. Claudio Piersanti con sede a Faenza per un importo di euro 3.100,00, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad euro 124,00 ed oltre IVA (22%) pari ad euro 709,28, e così per complessivi euro 3.933,28;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1297 del 24/11/2023) all'operatore economico Ing. Matteo Battistini con sede a Rimini per un importo di euro 6.355,14, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad euro 254,20 ed oltre IVA (22%) pari ad euro 1.454,06, e così per complessivi euro 8.063,40;
- Direzione Operativa delle Opere Strutturali (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 610 del 09/06/2023) all'operatore economico Ing. Marco Peroni con sede a Faenza per un importo di euro 6.840,00, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad euro 273,60

ed oltre IVA (22%) pari ad euro 1.564,99, e così per complessivi euro 8.678,59;

- Direzione Operativa delle Opere Impiantistiche (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 893 del 22/08/2023) all'operatore economico ELTEC S.r.l. con sede a Forlì per un importo di euro 2.763,39, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad euro 110,54 ed oltre IVA (22%) pari ad euro 632,26, e così per complessivi euro 3.506,19;

- che sono pertanto stati affidati incarichi esterni (spese tecniche di cui ai punti c7.2 e c12.1 del quadro economico inizialmente previste per una spesa complessiva di euro 17.520,00 oneri previdenziali ed Iva compresi) per complessivi netti euro 19.058,53, oltre ad oneri previdenziali (4%) per complessivi euro 762,34 ed Iva (22%) per complessivi euro 4.360,59, e così per un totale di spesa di euro 24.181,46, non conseguendo alcuna economia e facendo fronte alla maggiore spesa con avanzo di amministrazione non vincolato (quota aggiunta con Atto del Presidente n. 165 del 29/12/2021);

- che a completamento delle procedure di gara le somme di cui al punto c11.1) del quadro economico "Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo" non sono state impegnate, per cui sono state conseguite come economie per netti euro 2.000,00 oltre IVA (22%), e così per complessivi euro 2.440,00;

- che a completamento delle procedure di gara le somme di cui al punto c11.2) del quadro economico "Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso)" non sono state impegnate, per cui sono state conseguite come economie per netti euro 5.000,00 oltre IVA (22%), e così per complessivi euro 6.100,00;

- che con l'inserimento dei dati sul portale FUTURA si è riscontrato che l'importo al punto c7.3 "Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara" era superiore di 1 centesimo, per cui si è provveduto alla correzione dell'importo al punto c7.3.1 da euro 2.219,01 ad euro 2.219,00;

si sottolinea

- che di conseguenza il quadro economico post-gara dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001, dell'importo di euro 655.661,32, così come caricato sul portale Futura di cui all'All. 1 al presente provvedimento, risulta così articolato:

2° LOTTO			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura	439.507,60	
a2	Lavori a corpo	84.734,06	
a2	Lavori in economia	8.000,00	
	TOTALE a)		532.241,66

B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta			
b1	Costi a misura		12.900,64	
b2	Costi a corpo			
b3	Costi in economia			
	TOTALE b)			12.900,64
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI			545.142,30
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00	
c4	Imprevisti		4.647,73	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	
c6	Accantonamento		0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	14.600,00	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03	
		c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)		0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)		0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c3, c7.2, c11.1, c11.2)	58.191,00	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi		
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	300,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			88.833,76
		ECONOMIE	21.685,26	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			655.661,32

si informa poi

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 165 del 29/12/2021 è stata approvata la rimodulazione in aumento del quadro economico di spesa dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001, dell'importo complessivo di euro 673.661,32, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

2° LOTTO			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura	447.563,75	
a2	Lavori a corpo	86.287,23	
a3	Lavori in economia	8.000,00	
	TOTALE a)		541.850,98
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
b1	Costi a misura	12.900,64	
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		
	TOTALE b)		12.900,64
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI		554.751,62
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti	4.647,73	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	23.616,40	

c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03
	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,01
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)		0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)		2.500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	2.000,00
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	10.737,71
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c7.2, c11.1, c11.2)	63.937,82
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	375,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		118.909,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		673.661,32

- che l'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001, dell'importo complessivo di euro 673.661,32, risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 655.661,32 con i fondi concessi con il II PIANO 2019 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71,
- quanto ad euro 18.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato;

si fa considerare

- che a seguito dell'affidamento degli incarichi sopra citati la quota finanziata pari ad euro 18.000,00 stanziata con Atto del Presidente n. 165 del 29/12/2021 per le spese tecniche non si è completamente resa necessaria, per cui la parte eccedente è stata ridistribuita nelle somme a disposizione alla voce c4) "Imprevisti";

- che durante lo svolgimento dei lavori, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto, si sono manifestate nuove esigenze di carattere operativo che hanno determinato la necessità ed opportunità di apportare al progetto originario alcune modifiche finalizzate alla salvaguardia del bene;

- che le variazioni al progetto discendono da circostanze impreviste ed imprevedibili legate alla natura ed alle caratteristiche edilizio-architettoniche di una parte dei fabbricati dell'articolato complesso scolastico, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia

di Ravenna, dell'importo di euro 150.000,00 (IVA compresa), come risulta dal quadro economico di spesa caricato sul portale Futura di cui all'All. 1 al presente provvedimento, e sotto riportato:

2° LOTTO					
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			IMPORTO €		
			Parziale	Totale	
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI				
a1	Lavori a misura			512.681,47	
a2	Lavori a corpo			99.050,65	
a2	Lavori in economia			24.000,00	
	TOTALE a)				635.732,12
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta				
b1	Costi a misura			18.438,64	
b2	Costi a corpo				
b3	Costi in economia				
	TOTALE b)				18.438,64
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI				654.170,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini			0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi			0,00	
c4	Imprevisti			42.556,12	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00	
c6	Accantonamento			0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.				
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"		0,00	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).		19.820,87	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
		c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03	
		c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione			0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)			0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)			0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:				

c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00	
c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c3, c7.2, c11.1, c11.2)	74.033,28	
c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi		
c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	300,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		147.805,30
	ECONOMIE	21.685,26	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		823.661,32

- che la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:

A	Relazione Illustrativa
B	Computo Metrico Estimativo Comparato
C	Quadro Economico Comparativo
D	Schema di Atto di Sottomissione

- che in occasione della variante si è anche provveduto a variare alcune delle voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto;

- che l'importo totale dell'intervento a seguito della perizia di variante e suppletiva n.1 predisposta dal Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ammonta ad euro 823.661,32, con un incremento di euro 150.000,00 rispetto all'importo dell'intervento originario, come soprariportato;

- che con Atto del Presidente n. 126 del 15/11/2024 si è disposto:

1. DI APPROVARE la rimodulazione in aumento del quadro economico di spesa, già approvato con Atto del Presidente n. 82 del 24/06/2021 e rimodulato con provvedimento del Atto del Presidente n. 165 del 29/12/2021, dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 – dell'importo complessivo di euro 823.661,32, che risulta così determinato:

2° LOTTO			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura	512.681,47	
a2	Lavori a corpo	99.050,65	
a2	Lavori in economia	24.000,00	
	TOTALE a)		635.732,12
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		

b1	Costi a misura		18.438,64	
b2	Costi a corpo			
b3	Costi in economia			
	TOTALE b)			18.438,64
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI			654.170,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00	
c4	Imprevisti		42.556,12	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	
c6	Accantonamento		0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	19.820,87	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03
		c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,00
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)		0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)		0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c3, c7.2, c11.1, c11.2)	74.033,28	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi		
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	300,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			147.805,30
		ECONOMIE	21.685,26	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			823.661,32

2. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 823.661,32 (inv. 0007/02) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 655.661,32 con fondi PNRR di cui all'impegno n. 2024/548/1 assunto all'Art. Peg 22010/002R del bilancio 2024 (accertamento n. 2024/149/1 assunto al capitolo di entrata 42010/002R del bilancio 2024);
- quanto ad euro 18.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato di cui all'impegno n. 2024/372/1 assunto all'Art. Peg 22010/002R del bilancio 2024;
- quanto ad euro 150.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 22010/002 del bilancio 2024, finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

3. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto, relativi all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, provvede il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio per quanto di competenza;

e si propone pertanto

- DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di miglioramento sismico del Liceo "Torricelli-Ballardini" sede dell'indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell'Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 – composta dai seguenti elaborati:

A	Relazione Illustrativa
B	Computo Metrico Estimativo Comparato
C	Quadro Economico Comparativo
D	Schema di Atto di Sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

- DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 823.661,32, così come caricato sul portale Futura di cui all'All. 1 al presente provvedimento, riarticolato come segue:

2° LOTTO			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura	512.681,47	
a2	Lavori a corpo	99.050,65	
a2	Lavori in economia	24.000,00	
	TOTALE a)		635.732,12
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
b1	Costi a misura	18.438,64	
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		
	TOTALE b)		18.438,64

A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI		654.170,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00
c4	Imprevisti		42.556,12
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
c6	Accantonamento		0,00
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	19.820,87
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
		c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03
		c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,00
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)		0,00
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)		0,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	0,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c3, c7.2, c11.1, c11.2)	74.033,28
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	300,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		147.805,30
		ECONOMIE	21.685,26
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		823.661,32

- DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 823.661,32 (inv. 0007/02) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 655.661,32 con fondi PNRR di cui all'impegno n. 2024/548/1 assunto all'Art. Peg 22010/002R del bilancio 2024 (accertamento n. 2024/149/1 assunto al capitolo di entrata 42010/002R del bilancio 2024);
- quanto ad euro 18.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato di cui all'impegno n. 2024/372/1 assunto all'Art. Peg 22010/002R del bilancio 2024;

- quanto ad euro 150.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 22010/002 del bilancio 2024, finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;
- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 823.661,32 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 109.028,46 oltre IVA 10%, per complessivi euro 119.931,31;
- DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito tra Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa (mandatario) con sede legale a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, e CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00085050391, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 109.028,46 oltre IVA 10%, per complessivi euro 119.931,31;
- DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 119.931,31 con i fondi di cui all'Art. Peg 22010/002 del bilancio 2024 (prenotazione di impegno 2024/1034), finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;
- DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 100 (cento) giorni naturali e consecutivi;

VISTO l'art. 26, commi 6, 6-bis e 6-ter del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24, comma 1 del Decreto-legge 24/02/2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21/04/2023, n. 41, e successive modificazioni, che stabilisce che:

“1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.”;

VISTA la guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa a “Modifica progetto e QTE” – Versione 6 – luglio 2024 che al punto 3.9 “Modifica in corso d'opera/variante e compensazione prezzi” definisce le modalità operative per l'inserimento delle richieste sul portale Futura;

VISTO l'art. 106 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o

atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell’intervento di miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell’Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 – composta dai seguenti elaborati:

A	Relazione Illustrativa
B	Computo Metrico Estimativo Comparato
C	Quadro Economico Comparativo
D	Schema di Atto di Sottomissione

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell’importo complessivo di euro 823.661,32, così come caricato sul portale Futura di cui all’All. 1 al presente provvedimento, riarticolato come segue:

2° LOTTO			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a misura	512.681,47	

a2	Lavori a corpo		99.050,65	
a2	Lavori in economia		24.000,00	
		TOTALE a)		635.732,12
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta			
b1	Costi a misura		18.438,64	
b2	Costi a corpo			
b3	Costi in economia			
		TOTALE b)		18.438,64
A+B		TOTALE IMPORTO LAVORI		654.170,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00	
c4	Imprevisti		42.556,12	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	
c6	Accantonamento		0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"		0,00	
c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).		19.820,87	
c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
	c7.3.1	80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03	
	c7.3.1.	20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)		0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)		0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c3, c7.2, c11.1, c11.2)	74.033,28	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi		
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	300,00	
C		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		147.805,30

			ECONOMIE	21.685,26	
			IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		823.661,32

3. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 823.661,32 (inv. 0007/02) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 655.661,32 con fondi PNRR di cui all'impegno n. 2024/548/1 assunto all'Art. Peg 22010/002R del bilancio 2024 (accertamento n. 2024/149/1 assunto al capitolo di entrata 42010/002R del bilancio 2024);
- quanto ad euro 18.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato di cui all'impegno n. 2024/372/1 assunto all'Art. Peg 22010/002R del bilancio 2024;
- quanto ad euro 150.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 22010/002 del bilancio 2024, finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 823.661,32 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 109.028,46 oltre IVA 10%, per complessivi euro 119.931,31;

5. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito tra Cooperativa Muratori e Cementisti Faenza Società Cooperativa (mandatario) con sede legale a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397, e CEIR Società Consortile Cooperativa (mandante) con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00085050391, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 109.028,46 oltre IVA 10%, per complessivi euro 119.931,31;

6. DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 119.931,31 con i fondi di cui all'Art. Peg 22010/002 del bilancio 2024 (prenotazione di impegno 2024/1034), finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

7. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	119.931,31
TOTALE	119.931,31

8. DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

9. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 100 (cento) giorni naturali e consecutivi;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 420102 "Manutenzione straordinaria" del Settore Edilizia Scolastica a ciò deputato;

11. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____