



Provvedimento n. 1616

Del 24/12/2024

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 11-15-01 2006/47

Oggetto: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE DEI PUNTI CRITICI LUNGO LA EX STRADA STATALE N.302 "BRISIGHELLESE" - 2° LOTTO - CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MONTESE (MO)

## SETTORE VIABILITA'

### IL DIRIGENTE

Previa istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Chiara Bentini, con la quale

*si informa*

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 417 del 27/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese - 2° lotto – CUP J74E05000010003, dell'importo complessivo di euro 2.065.827,60, determinato secondo il quadro economico sottoriportato:

		IMPORTI (€)	
		PARZIALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)</b>		
a1)	Lavorazioni a MISURA	€	1.313.136,51
a2)	Lavorazioni a CORPO	€	-
a3)	Lavorazioni in ECONOMIA	€	-
<b>Totale A]</b>		€	<b>1.313.136,51</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		
b1)	Oneri della Sicurezza a MISURA (oneri speciali costituenti la Bonifica Bellica)	€	22.788,44
b2)	Oneri della Sicurezza a CORPO	€	79.937,49
b3)	Oneri della Sicurezza In ECONOMIA	€	-
<b>Totale B]</b>		€	<b>102.725,93</b>
<b>Totale A] + B]</b>		€	<b>1.415.862,44</b>

<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
<b>C1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	€	<b>10.000,00</b>
<b>C2</b>	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	€	-
<b>C3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze:	€	<b>43.523,48</b>
<b>a)</b>	Oneri per spostamento sottoservizi GAS (convenzione .....) interferenti (IVA inclusa)	€	-
<b>b)</b>	Oneri per spostamento sottoservizi SALV (convenzione .....) interferenti (IVA inclusa)	€	43.523,48
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	€	<b>14.698,26</b>
<b>C5</b>	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:	€	<b>35.000,00</b>
<b>a)</b>	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	€	21.500,00
<b>b)</b>	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	€	4.500,00
<b>c)</b>	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	€	9.000,00
<b>C6</b>	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	€	-
<b>C7</b>	<b>Spese tecniche (INARCASSA e IVA inclusa)</b> di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, relative a:		
<b>a)</b>	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	€	-
<b>b)</b>	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni:	€	<b>140.688,50</b>
<b>b1)</b>	- <i>Incarico per redazione progetto preliminare e definitivo (convenzione rep. n. 3182 del 10/02/2003)</i>	€	74.977,35
<b>b2)</b>	- <i>Incarico per redazione progetto esecutivo (convenzione rep. n. 4000 del 21/11/2006 e atto aggiuntivo di cui al Prov. Il. pp n. 1793 del 04/06/2015)</i>	€	53.023,15
<b>b3)</b>	- <i>Incarico per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione</i>	€	12.688,00
<b>c)</b>	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	€	<b>16.990,35</b>
<b>c1)</b>	- <i>80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3</i>	€	11.326,90
<b>c2)</b>	- <i>20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4</i>	€	5.663,45
<b>C8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€	-
<b>C9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
<b>C10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	<b>5.000,00</b>
<b>C11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	€	<b>10.000,00</b>
<b>a)</b>	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	€	10.000,00
<b>b)</b>	Incarico esterno per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera	€	-
<b>C12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€	<b>312.089,74</b>
<b>a)</b>	IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]	€	311.489,74
<b>b)</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, dell'alegge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011	€	600,00
<b>C13</b>	Spese a copertura del fondo per accordi bonari di cui all'Art. 12 del DPR 2007/2010 (3% dell'importo di finanziamento)	€	<b>61.974,83</b>
<b>Totale C]</b>			<b>€ 649.965,16</b>

- che i lavori predetti sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, giusta la deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 25/10/2004 recante "Assegnazione delle risorse per opere relative al Programma Triennale di Intervento sulla rete viaria di interesse regionale in attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 551/04" - codice di investimento n. 0051;

- che con contratto rep. n. 5143 del 28 aprile 2021, la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Montese (MO), Via Ponticello n. 154, C.F. e P.IVA 02378870360, i lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto - CUP J74E05000010003 - CIG 841234243A, dell'importo di euro 1.104.780,40 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

*si rappresenta*

- che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 10/03/2022 e che gli stessi, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, dovevano compiersi in 728 giorni naturali consecutivi, per cui il termine di ultimazione era fissato per il 06/03/2024;

- che essendo intervenute intense precipitazioni meteoriche tali da causare difficoltà operative sulle aree di lavoro, sono state disposte dalla Direzione Lavori cinque sospensioni lavori (ordini nn. 1-2-3-4-5), alle quali è poi seguita una sospensione parziale dei lavori (ordine n. 6) in dipendenza dell'impossibilità temporanea di esecuzione del cordolo sommitale in cemento armato di collegamento delle teste dei micropali subverticali e inclinati della berlinese a presidio del tratto stradale oggetto di rettifica;

- che dovendo poi rispettare l'accordo di cessione volontaria fra la Provincia di Ravenna e la Ditta Rossi Società Agricola, riportante la condizione vincolante di sospensione temporanea delle lavorazioni di rettifica stradale sulle aree di proprietà della Ditta durante la stagione turistica per non interferire con l'attività gestita dalla stessa, i lavori sono stati sospesi totalmente dal 01/06/2024 sino al 01/10/2024 (ordine di sospensione e ripresa n. 7), e la fine dei lavori è stata dunque protratta all'11/10/2024;

- che i lavori sono stati ulteriormente sospesi (ordine n. 8) dalla Direzione Lavori a decorrere dal 01/10/2024 per inagibilità delle aree di cantiere conseguente a nuovi eventi meteorologici eccezionali e, essendo ad oggi tale sospensione e la sospensione parziale n. 6 ancora in corso, alla ripresa dei lavori il termine di ultimazione predetto subirà un'ulteriore variazione;

*si riferisce*

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1031 del 10/10/2022 si è disposto di approvare la rimodulazione del quadro economico di spesa dei lavori in oggetto;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 755 del 18/07/2023 si è nuovamente disposto di approvare la rimodulazione del quadro economico di spesa dei lavori predetti;

- con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 993 del 19/09/2023 si è nuovamente disposto di approvare la rimodulazione del quadro economico di spesa dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese – 2° Lotto - CUP J74E05000010003 come segue:

<b>Quadro Economico di Spesa rimodulato_ settembre 2023</b>		
		IMPORTI (€)
		PARZIALI      TOTALI
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)</b>	
a1)	Lavorazioni a MISURA	0,00
a2)	Lavorazioni a CORPO	1.002.054,47
a3)	Lavorazioni in ECONOMIA	0,00
<b>Totale A]</b>		<b>1.002.054,47</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	
b1)	Oneri della Sicurezza a MISURA (oneri speciali costituenti la Bonifica Bellica)	22.788,44
b2)	Oneri della Sicurezza a CORPO	79.937,49
b3)	Oneri della Sicurezza In ECONOMIA	0,00
<b>Totale B]</b>		<b>102.725,93</b>
<b>Totale A] + B]</b>		<b>1.104.780,40</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
C1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	0,00
C2	Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00
C3	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze:	43.523,48
a)	Oneri per spostamento sottoservizi SALV interferenti (vedasi Prov. n. 1414 del 19/12/2017)	43.523,48
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	54.698,26
a)	Spese per rilascio autorizzazione sismica (vedasi Prov. n. 1293 del 27/11/2019)	1.440,00
b)	Servizio per ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1.268,80
c)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Prov. n. 312 del 20/03/2023)	11.535,89
d)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Prov. n. 776 del 21/07/2023)	24.246,04
	ancora da impegnare	453,57
	ancora da impegnare	5.753,96
	ULTERIORI RISORSE ALLOCATE IN DIPENDENZA DELLA PRESENTE RIMODULAZIONE DEL Q.E.	10.000,00
C5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:	35.000,00
a)	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	21.500,00
a1)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Prov. n. 384 del 18/03/2016)	4.000,00
a1bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Prov. n. 384 del 18/03/2016)	2.565,37
a2)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Prov. n. 4037 del 30/12/2015)	800,00
a2bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Prov. n. 4037 del 30/12/2015, modificato dal Prov. n. 230 del 23/02/2016)	773,05
a3)	Ulteriori somme ancora da impegnare per indennizzi per occupazione permanente e temporanea aree	13.361,58
b)	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	4.500,00
c)	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00
C6	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	0,00
C7	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, relative a:	264.640,08
a)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	0,00
b)	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (comprensivi di oneri contributivi ed IVA):	247.649,73
b1)	- Incarico per redazione progetto preliminare e definitivo Enser S.r.l. (vedasi Prov. n. 9 del 09/01/2003)	74.977,35
b2)	- Incarico per redazione progetto esecutivo Enser S.r.l. (importo rideterminato: vedasi Prov. n. 465 del 30/05/2006 e Prov. n. 1793 del 04/06/2015)	53.023,15
b3)	- Incarico per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (vedasi Prov. n. 1190 del 28/10/2019)	12.688,00
b4)	- Incarico per svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (vedasi Prov. n. 1111 del 09/11/2021)	31.341,16
b5)	- Incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori (vedasi Prov. n. 1069 del 27/10/2021)	73.589,99
b6)	- Incarico per lo svolgimento del servizio di ingegneria ambientale (vedasi Prov. n. 790 del 02/08/2022)	2.030,08
c)	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	16.990,35
c1)	- 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	11.326,90
c2)	- 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4	5.663,45
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	55.000,00
a)	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	
a1)	Incarico per l'esecuzione delle prove in sito e di laboratorio sui materiali da costruzione per le attività di cui all'art. 6 - Tecnocontrolli S.r.l. (vedasi Prov. n. 598 del 06/06/2022)	8.710,80
a2)	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI MONITORAGGIO VIBRAZIONALE (vedasi Prov. n. 426 del 14/04/2023)	2.791,36
	ancora da	10.784,04
	impegnare	32.713,80
b)	Incarico esterno per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (vedasi Prov. n. 915 del 09/09/2022)	

<b>C12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		<b>243.681,69</b>
<b>a)</b>	IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]	243.051,69	
<b>b)</b>	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:	630,00	
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per lavori principali	600,00	
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 INCARICO DL (vedasi Provv. 1069 del 27/10/2021)	30,00	
<b>C13</b>	Spese a copertura del fondo per accordi bonari di cui all'Art. 12 del DPR 2007/2010 (3% dell'importo di finanziamento)		<b>31.974,83</b>
<b>Totale C]</b>			<b>733.518,34</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE</b>		<b>227.528,86</b>
<b>D1</b>	copertura certificato di pagamento straordinario n.1BIS (vedasi Provv. 273 del 10/03/2023)	217.179,85 ancora da impegnare 10.349,01	
<b>Totale D]</b>			<b>227.528,86</b>
<b>TOTALE GENERALE A] + B] + C] + D]</b>			<b>2.065.827,60</b>

si evidenzia

- che durante l'esecuzione dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese - 2° lotto è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle opere del progetto esecutivo appaltato;

- che nello specifico le predette modifiche, che non vanno ad alterare la natura generale del contratto, si sono rese necessarie:

- per circostanze impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, quali ad esempio il verificarsi di una frana nella scarpata di monte del tratto stradale oggetto di rettifica, a seguito degli eventi meteorologici intensi del maggio 2023, ed il rilevamento di un vecchio "rostro" in calcestruzzo al limite dell'equilibrio sulla parete rocciosa adiacente al muro consolidato (art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- per esigenze, nell'esclusivo interesse della Provincia, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità nonché all'incremento della sicurezza in alcune fasi critiche del cantiere (art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna, dell'importo di euro 500.000,00 (IVA compresa), come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

<b>Quadro Economico di Spesa rimodulato_ PERIZIA DI VARIANTE N. 1</b>			
		IMPORTI (€)	
		PARZIALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)</b>		
a1)	Lavorazioni a MISURA		1.065.195,78
a2)	Lavorazioni a CORPO		0,00
a3)	Lavorazioni in ECONOMIA		0,00
<b>Totale A]</b>			<b>1.065.195,78</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		
b1)	Oneri della Sicurezza a MISURA (oneri speciali costituenti la Bonifica Bellica)		22.644,10
b2)	Oneri della Sicurezza a CORPO		133.690,48
b3)	Oneri della Sicurezza In ECONOMIA		0,00
<b>Totale B]</b>			<b>156.334,58</b>
<b>Totale A] + B]</b>			<b>1.221.530,36</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
<b>C1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)		<b>0,00</b>
<b>C1bis</b>	Lavori complementari di messa in sicurezza del ponte sul fiume Lamone posto alla pk 77+448 della SP 302R Brisighellese nel Comune di Brisighella in località Sant'Eufemia (RA)		<b>300.000,00</b>
<b>C2</b>	Rilievi, accertamenti ed indagini		<b>24.400,00</b>
<b>C3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze:		<b>43.523,48</b>
a)	Oneri per spostamento sottoservizi SALV interferenti (vedasi Provv. n. 1414 del 19/12/2017)	43.523,48	
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti		<b>38.944,30</b>

a)	Spese per rilascio autorizzazione sismica (vedasi Provv. n. 1293 del 27/11/2019)	1.440,00	
b)	Servizio per ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1.268,80	
c)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Provv 312 del 20/03/2023)	11.535,89	
d)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Provv 776 del 21/07/2023)	24.246,04	
e)	Ulteriori somme ancora da impegnare	453,57	
<b>C5</b>	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:		<b>35.000,00</b>
a)	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	21.500,00	
a1)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Provv. n. 384 del 18/03/2016)	4.000,00	
a1bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Provv. n. 384 del 18/03/2016)	2.565,37	
a2)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Provv. n. 4037 del 30/12/2015)	800,00	
a2bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Provv. n. 4037 del 30/12/2015, modificato dal Provv. n. 230 del 23/02/2016)	773,05	
a3)	Ulteriori somme ancora da impegnare per indennizzi per occupazione permanente e temporanea aree	13.361,58	
b)	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	4.500,00	
c)	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00	
<b>C6</b>	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016		<b>0,00</b>
<b>C7</b>	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, relative a:		<b>313.559,09</b>
a)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	0,00	
b)	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (comprensivi di oneri contributivi ed IVA):	296.568,74	
b1)	- Incarico per redazione progetto preliminare e definitivo Enser S.r.l. (vedasi Provv. n. 9 del 09/01/2003)	74.977,35	
b2)	- Incarico per redazione progetto esecutivo Enser S.r.l. (importo rideterminato: vedasi Provv. n. 465 del 30/05/2006 e Provv. n. 1793 del 04/06/2015)	53.023,15	
b3)	- Incarico per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (vedasi Provv. n. 1190 del 28/10/2019)	12.688,00	
b4)	- Incarico per svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (vedasi Provv. n. 1111 del 09/11/2021)	31.341,16	
b5)	- Incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori (vedasi Provv. n. 1069 del 27/10/2021)	73.589,99	
b6)	- Incarico per lo svolgimento del servizio di ingegneria ambientale (vedasi Provv. n. 790 del 02/08/2022)	2.030,08	
b7)	-Incarico per redazione di perizia di variante N. 1 al direttore dei lavori	9.579,44	
b8)	- Estensione per perizia di variante N. 1 di incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori	4.187,04	
b9)	- Spese tecniche per progettazione ed esecuzione dei lavori complementari di cui al punto C1bis): redazione della valutazione della sicurezza per l'opera esistente e del progetto esecutivo dell'intervento di riparazione; svolgimento delle attività di direttore dei lavori, CSP e CSE	35.152,53	
c)	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	16.990,35	
c1)	- 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	11.326,90	
c2)	- 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4	5.663,45	
<b>C8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		<b>0,00</b>
<b>C9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		<b>0,00</b>
<b>C10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		<b>5.000,00</b>
<b>C11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		<b>55.000,00</b>
a)	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	22.286,20	
a1)	Incarico per l'esecuzione delle prove in sito e di laboratorio sui materiali da costruzione per le attività di cui all'art. 6 - Tecnocontrolli S.r.l. (vedasi Provv. n. 598 del 06/06/2022)	8.710,80	
a2)	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI MONITORAGGIO VIBRAZIONALE (vedasi Prov426 del 14/04/2023)	2.791,36	
	Somme ancora da impegnare per accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	10.784,04	
b)	Incarico esterno per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (vedasi Provv. n. 915 del 09/09/2022)	32.713,80	
<b>C12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		<b>269.366,68</b>
a)	IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]	268.736,68	
b)	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:	630,00	
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per lavori principali	600,00	
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 INCARICO DL (vedasi Provv. 1069 del 27/10/2021)	30,00	
<b>C13</b>	Spese a copertura del fondo per accordi bonari di cui all'Art. 12 del DPR 2007/2010 (3% dell'importo di finanziamento)		<b>31.974,83</b>
	<b>Totale C]</b>		<b>1.116.768,38</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE</b>		<b>227.528,86</b>
<b>D1</b>	Derivanti dal ribasso d'asta (A + B + C12)	227.528,86	
	- Emissione ed approvazione del certificato di pagamento n. 1bis ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Aiuti (vedasi Provv. n. 273 del 10/03/2023)	217.179,85	
	- Somme derivanti dal ribasso ancora da impegnare	10.349,01	
	<b>Totale D]</b>		<b>227.528,86</b>
	<b>TOTALE GENERALE A] + B] + C] + D]</b>		<b>2.565.827,60</b>

- che in occasione della variante si è anche provveduto a variare alcune delle voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto, per adeguarle alle sopravvenute necessità;

- che l'importo totale dell'intervento a seguito della perizia di variante e suppletiva n.1 predisposta dal Settore Viabilità ammonta ad euro 2.565.827,60, con un incremento di euro 500.000,00 rispetto all'importo dell'intervento originario, che risultava pari ad euro 2.065.827,60 come soprariportato;

- che con Atto del Presidente n. 155 del 23/12/2024 si è disposto:

1) DI APPROVARE la rimodulazione in aumento del quadro economico di spesa, già approvato con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 417 del 27/04/2020, e rimodulato con provvedimenti del Dirigente del Settore Viabilità n. 1031 del 10/10/2022, n. 755 del 18/07/2023 e n. 993 del 19/09/2023, dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese - 2° lotto – CUP J74E05000010003, dell'importo complessivo di euro 2.565.827,60, che risulta così determinato:

### Quadro Economico di Spesa rimodulato\_ PERIZIA DI VARIANTE N. 1

		IMPORTI (€)	
		PARZIALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)</b>		
a1)	Lavorazioni a MISURA		1.065.195,78
a2)	Lavorazioni a CORPO		0,00
a3)	Lavorazioni in ECONOMIA		0,00
	<b>Totale A]</b>		<b>1.065.195,78</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		
b1)	Oneri della Sicurezza a MISURA (oneri speciali costituenti la Bonifica Bellica)		22.644,10
b2)	Oneri della Sicurezza a CORPO		133.690,48
b3)	Oneri della Sicurezza In ECONOMIA		0,00
	<b>Totale B]</b>		<b>156.334,58</b>
	<b>Totale A] + B]</b>		<b>1.221.530,36</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
C1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)		0,00
C1bis	Lavori complementari di messa in sicurezza del ponte sul fiume Lamone posto alla pk 77+448 della SP 302R Brisighellese nel Comune di Brisighella in località Sant'Eufemia (RA)		300.000,00
C2	Rilievi, accertamenti ed indagini		24.400,00
C3	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze:		43.523,48
a)	Oneri per spostamento sottoservizi SALV interferenti (vedasi Prov. n. 1414 del 19/12/2017)	43.523,48	
C4	Imprevisti ed arrotondamenti		38.944,30
a)	Spese per rilascio autorizzazione sismica (vedasi Prov. n. 1293 del 27/11/2019)	1.440,00	
b)	Servizio per ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1.268,80	
c)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Prov. n. 312 del 20/03/2023)	11.535,89	
d)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Prov. n. 776 del 21/07/2023)	24.246,04	
e)	Ulteriori somme ancora da impegnare	453,57	
C5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:		35.000,00
a)	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	21.500,00	
a1)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Prov. n. 384 del 18/03/2016)	4.000,00	
a1bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Prov. n. 384 del 18/03/2016)	2.565,37	
a2)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Prov. n. 4037 del 30/12/2015)	800,00	
a2bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Prov. n. 4037 del 30/12/2015, modificato dal Prov. n. 230 del 23/02/2016)	773,05	
a3)	Ulteriori somme ancora da impegnare per indennizzi per occupazione permanente e temporanea aree	13.361,58	
b)	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	4.500,00	
c)	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00	
C6	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016		0,00
C7	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, relative a:		313.559,09
a)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	0,00	
b)	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (comprensivi di oneri contributivi ed IVA):	296.568,74	
b1)	- Incarico per redazione progetto preliminare e definitivo Enser S.r.l. (vedasi Prov. n. 9 del 09/01/2003)	74.977,35	
b2)	- Incarico per redazione progetto esecutivo Enser S.r.l. (importo rideterminato: vedasi Prov. n. 465 del 30/05/2006 e Prov. n. 1793 del 04/06/2015)	53.023,15	
b3)	- Incarico per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (vedasi Prov. n. 1190 del 28/10/2019)	12.688,00	
b4)	- Incarico per svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (vedasi Prov. n. 1111 del 09/11/2021)	31.341,16	
b5)	- Incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori (vedasi Prov. n. 1069 del 27/10/2021)	73.589,99	
b6)	- Incarico per lo svolgimento del servizio di ingegneria ambientale (vedasi Prov. n. 790 del 02/08/2022)	2.030,08	
b7)	- Incarico per redazione di perizia di variante N. 1 al direttore dei lavori	9.579,44	
b8)	- Estensione per perizia di variante N. 1 di incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori	4.187,04	
b9)	- Spese tecniche per progettazione ed esecuzione dei lavori complementari di cui al punto C1bis): redazione della valutazione della sicurezza per l'opera esistente e del progetto esecutivo dell'intervento di riparazione; svolgimento delle attività di direttore dei lavori, CSP e CSE	35.152,53	
c)	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	16.990,35	
c1)	- 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	11.326,90	
c2)	- 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4	5.663,45	
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		5.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		55.000,00

	specialistici e precisamente:		
	a) Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo		22.286,20
	a1) Incarico per l'esecuzione delle prove in sito e di laboratorio sui materiali da costruzione per le attività di cui all'art. 6 - Tecnocontrolli S.r.l. (vedasi Provv. n. 598 del 06/06/2022)	8.710,80	
	a2) SERVIZIO DI ESECUZIONE DI MONITORAGGIO VIBRAZIONALE (vedasi Prov426 del 14/04/2023)	2.791,36	
	Somme ancora da impegnare per accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	10.784,04	
	b) Incarico esterno per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (vedasi Provv. n. 915 del 09/09/2022)		32.713,80
<b>C12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		<b>269.366,68</b>
	a) IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]	268.736,68	
	b) Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:	630,00	
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per lavori principali	600,00	
	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 INCARICO DL (vedasi Provv. 1069 del 27/10/2021)	30,00	
<b>C13</b>	Spese a copertura del fondo per accordi bonari di cui all'Art. 12 del DPR 2007/2010 (3% dell'importo di finanziamento)		<b>31.974,83</b>
	<b>Totale C]</b>		<b>1.116.768,38</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE</b>		<b>227.528,86</b>
<b>D1</b>	Derivanti dal ribasso d'asta (A + B + C12)	227.528,86	
	- Emissione ed approvazione del certificato di pagamento n. 1bis ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Aiuti (vedasi Provv. n. 273 del 10/03/2023)	217.179,85	
	- Somme derivanti dal ribasso ancora da impegnare	10.349,01	
	<b>Totale D]</b>		<b>227.528,86</b>
	<b>TOTALE GENERALE A] + B] + C] + D]</b>		<b>2.565.827,60</b>

2) DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 2.565.827,60 (inv. 0051) per i motivi in premessa indicati, e sarà finanziato come segue:

- quanto ad euro 2.065.827,60 con contributo della Regione Emilia-Romagna, giusta la deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 25/10/2004 recante "Assegnazione delle risorse per opere relative al Programma Triennale di Intervento sulla rete viaria di interesse regionale in attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 551/04" (accertamento n. 2004/535/99, capitolo 41810/000);
- quanto ad euro 500.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2024, finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi della variazione di bilancio approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/04/2024;

3) DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto, relativi all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, provvede il Dirigente del Settore Viabilità per quanto di competenza;

*e si propone pertanto*

- DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese - 2° lotto – CUP J74E05000010003 – composta dai seguenti elaborati:

A	RELAZIONE TECNICA
B	ANALISI PREZZI
C	ELENCO PREZZI UNITARI DELLE LAVORAZIONI
D	ELENCO PREZZI UNITARI DEI COSTI DELLA SICUREZZA
E	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE LAVORAZIONI
F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

G	QUADRO COMPARATIVO DEI COSTI PER LE LAVORAZIONI
H	QUADRO COMPARATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
I	QUADRI ECONOMICI E RELATIVA COMPARAZIONE
L	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

- DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 2.565.827,60, così riarticolato:

<b>Quadro Economico di Spesa rimodulato_ PERIZIA DI VARIANTE N. 1</b>		
		<b>IMPORTI (€)</b>
		<b>PARZIALI      TOTALI</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)</b>	
a1)	Lavorazioni a MISURA	1.065.195,78
a2)	Lavorazioni a CORPO	0,00
a3)	Lavorazioni in ECONOMIA	0,00
	<b>Totale A]</b>	<b>1.065.195,78</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	
b1)	Oneri della Sicurezza a MISURA (oneri speciali costituenti la Bonifica Bellica)	22.644,10
b2)	Oneri della Sicurezza a CORPO	133.690,48
b3)	Oneri della Sicurezza In ECONOMIA	0,00
	<b>Totale B]</b>	<b>156.334,58</b>
	<b>Totale A] + B]</b>	<b>1.221.530,36</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
<b>C1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	<b>0,00</b>
<b>C1bis</b>	Lavori complementari di messa in sicurezza del ponte sul fiume Lamone posto alla pk 77+448 della SP 302R Brisighellese nel Comune di Brisighella in località Sant'Eufemia (RA)	<b>300.000,00</b>
<b>C2</b>	Rilievi, accertamenti ed indagini	<b>24.400,00</b>
<b>C3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze:	<b>43.523,48</b>
a)	Oneri per spostamento sottoservizi SALV interferenti (vedasi Provv. n. 1414 del 19/12/2017)	43.523,48
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	<b>38.944,30</b>
a)	Spese per rilascio autorizzazione sismica (vedasi Provv. n. 1293 del 27/11/2019)	1.440,00
b)	Servizio per ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1.268,80
c)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Provv 312 del 20/03/2023)	11.535,89
d)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Provv 776 del 21/07/2023)	24.246,04
e)	Ulteriori somme ancora da impegnare	453,57
<b>C5</b>	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:	<b>35.000,00</b>
a)	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	21.500,00
a1)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Provv. n. 384 del 18/03/2016)	4.000,00
a1bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Provv. n. 384 del 18/03/2016)	2.565,37
a2)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Provv. n. 4037 del 30/12/2015)	800,00
a2bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Provv. n. 4037 del 30/12/2015, modificato dal Provv. n. 230 del 23/02/2016)	773,05
a3)	Ulteriori somme ancora da impegnare per indennizzi per occupazione permanente e temporanea aree	13.361,58
b)	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	4.500,00
c)	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00
<b>C6</b>	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016	<b>0,00</b>
<b>C7</b>	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, relative a:	<b>313.559,09</b>
a)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016	0,00
b)	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (comprensivi di oneri contributivi ed IVA):	296.568,74
b1)	- Incarico per redazione progetto preliminare e definitivo Enser S.r.l. (vedasi Provv. n. 9 del 09/01/2003)	74.977,35
b2)	- Incarico per redazione progetto esecutivo Enser S.r.l. (importo rideterminato: vedasi Provv. n. 465 del 30/05/2006 e Provv. n. 1793 del 04/06/2015)	53.023,15
b3)	- Incarico per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (vedasi Provv. n. 1190 del 28/10/2019)	12.688,00
b4)	- Incarico per svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (vedasi Provv. n. 1111 del 09/11/2021)	31.341,16
b5)	- Incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori (vedasi Provv. n. 1069 del 27/10/2021)	73.589,99
b6)	- Incarico per lo svolgimento del servizio di ingegneria ambientale (vedasi Provv. n. 790 del 02/08/2022)	2.030,08
b7)	- Incarico per redazione di perizia di variante N. 1 al direttore dei lavori	9.579,44
b8)	- Estensione per perizia di variante N. 1 di incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori	4.187,04

b9) - Spese tecniche per progettazione ed esecuzione dei lavori complementari di cui al punto C1bis): redazione della valutazione della sicurezza per l'opera esistente e del progetto esecutivo dell'intervento di riparazione; svolgimento delle attività di direttore dei lavori, CSP e CSE	35.152,53	
c) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		16.990,35
c1) - 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3	11.326,90	
c2) - 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4	5.663,45	
<b>C8</b> Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		<b>0,00</b>
<b>C9</b> Eventuali spese per commissioni giudicatrici		<b>0,00</b>
<b>C10</b> Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		<b>5.000,00</b>
<b>C11</b> Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		<b>55.000,00</b>
a) Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	22.286,20	
a1) Incarico per l'esecuzione delle prove in sito e di laboratorio sui materiali da costruzione per le attività di cui all'art. 6 - Tecnocontrolli S.r.l. (vedasi Provv. n. 598 del 06/06/2022)	8.710,80	
a2) SERVIZIO DI ESECUZIONE DI MONITORAGGIO VIBRAZIONALE (vedasi Prov426 del 14/04/2023)	2.791,36	
Somme ancora da impegnare per accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo	10.784,04	
b) Incarico esterno per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (vedasi Provv. n. 915 del 09/09/2022)	32.713,80	
<b>C12</b> IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		<b>269.366,68</b>
a) IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]	268.736,68	
b) Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:	630,00	
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per lavori principali	600,00	
Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 INCARICO DL (vedasi Provv. 1069 del 27/10/2021)	30,00	
<b>C13</b> Spese a copertura del fondo per accordi bonari di cui all'Art. 12 del DPR 2007/2010 (3% dell'importo di finanziamento)		<b>31.974,83</b>
<b>Totale C]</b>		<b>1.116.768,38</b>
<b>D ECONOMIE</b>		<b>227.528,86</b>
<b>D1</b> Derivanti dal ribasso d'asta (A + B + C12)	227.528,86	
- Emissione ed approvazione del certificato di pagamento n. 1bis ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Aiuti (vedasi Provv. n. 273 del 10/03/2023)	217.179,85	
- Somme derivanti dal ribasso ancora da impegnare	10.349,01	
<b>Totale D]</b>		<b>227.528,86</b>
<b>TOTALE GENERALE A] + B] + C] + D]</b>		<b>2.565.827,60</b>

- DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 2.565.827,60 (inv. 0051) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 2.065.827,60 con contributo della Regione Emilia-Romagna, giusta la deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 25/10/2004 recante "Assegnazione delle risorse per opere relative al Programma Triennale di Intervento sulla rete viaria di interesse regionale in attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 551/04" (accertamento n. 2004/535/99, capitolo 41810/000);
- quanto ad euro 500.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2024, finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi della variazione di bilancio approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/04/2024;

- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 1.221.530,36 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 116.749,96 oltre IVA, per complessivi euro 142.434,95;

- DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Montese (MO), Via Ponticello n. 154, C.F. e P.IVA 02378870360, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 116.749,96 oltre IVA, per complessivi euro 142.434,95;

- DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 142.434,95 con i fondi di cui all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2024 (prenotazione di impegno 2024/1181), finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

- DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;

VISTO l'art. 106 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

*“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.*

*A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;*

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. n. 302 Brisighellese - 2° lotto – CUP J74E05000010003 – composta dai seguenti elaborati:

A	RELAZIONE TECNICA
B	ANALISI PREZZI
C	ELENCO PREZZI UNITARI DELLE LAVORAZIONI
D	ELENCO PREZZI UNITARI DEI COSTI DELLA SICUREZZA

E	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE LAVORAZIONI
F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
G	QUADRO COMPARATIVO DEI COSTI PER LE LAVORAZIONI
H	QUADRO COMPARATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
I	QUADRI ECONOMICI E RELATIVA COMPARAZIONE
L	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 2.565.827,60, così riarticolato:

<b>Quadro Economico di Spesa rimodulato_ PERIZIA DI VARIANTE N. 1</b>		IMPORTI (€)	
		PARZIALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetti a ribasso d'asta)</b>		
a1)	Lavorazioni a MISURA		1.065.195,78
a2)	Lavorazioni a CORPO		0,00
a3)	Lavorazioni in ECONOMIA		0,00
	<b>Totale A]</b>		<b>1.065.195,78</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		
b1)	Oneri della Sicurezza a MISURA (oneri speciali costituenti la Bonifica Bellica)		22.644,10
b2)	Oneri della Sicurezza a CORPO		133.690,48
b3)	Oneri della Sicurezza In ECONOMIA		0,00
	<b>Totale B]</b>		<b>156.334,58</b>
	<b>Totale A] + B]</b>		<b>1.221.530,36</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
<b>C1</b>	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)		<b>0,00</b>
<b>C1bis</b>	Lavori complementari di messa in sicurezza del ponte sul fiume Lamone posto alla pk 77+448 della SP 302R Brisighellese nel Comune di Brisighella in località Sant'Eufemia (RA)		<b>300.000,00</b>
<b>C2</b>	Rilievi, accertamenti ed indagini		<b>24.400,00</b>
<b>C3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze:		<b>43.523,48</b>
a)	Oneri per spostamento sottoservizi SALV interferenti (vedasi Provv. n. 1414 del 19/12/2017)	43.523,48	
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti		<b>38.944,30</b>
a)	Spese per rilascio autorizzazione sismica (vedasi Provv. n. 1293 del 27/11/2019)	1.440,00	
b)	Servizio per ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	1.268,80	
c)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Provv 312 del 20/03/2023)	11.535,89	
d)	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE DI RIFIUTI (vedasi Provv 776 del 21/07/2023)	24.246,04	
e)	Ulteriori somme ancora da impegnare	453,57	
<b>C5</b>	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi per servitù ed occupazioni:		<b>35.000,00</b>
a)	Indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree	21.500,00	
a1)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Provv. n. 384 del 18/03/2016)	4.000,00	
a1bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Rossi Società agricola (vedasi Provv. n. 384 del 18/03/2016)	2.565,37	
a2)	Accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Provv. n. 4037 del 30/12/2015)	800,00	
a2bis)	Somme ancora da liquidare per accordo di cessione volontaria onerosa ditta Sartoni Giuseppe (vedasi Provv. n. 4037 del 30/12/2015, modificato dal Provv. n. 230 del 23/02/2016)	773,05	
a3)	Ulteriori somme ancora da impegnare per indennizzi per occupazione permanente e temporanea aree	13.361,58	
b)	Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione	4.500,00	
c)	Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio	9.000,00	
<b>C6</b>	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016		<b>0,00</b>
<b>C7</b>	Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, relative a:		<b>313.559,09</b>
a)	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016		0,00

	<b>b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni (comprensivi di oneri contributivi ed IVA):</b>	296.568,74	
	<i>b1) - Incarico per redazione progetto preliminare e definitivo Enser S.r.l. (vedasi Provv. n. 9 del 09/01/2003)</i>	74.977,35	
	<i>b2) - Incarico per redazione progetto esecutivo Enser S.r.l. (importo rideterminato: vedasi Provv. n. 465 del 30/05/2006 e Provv. n. 1793 del 04/06/2015)</i>	53.023,15	
	<i>b3) - Incarico per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (vedasi Provv. n. 1190 del 28/10/2019)</i>	12.688,00	
	<i>b4) - Incarico per svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (vedasi Provv. n. 1111 del 09/11/2021)</i>	31.341,16	
	<i>b5) - Incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori (vedasi Provv. n. 1069 del 27/10/2021)</i>	73.589,99	
	<i>b6) - Incarico per lo svolgimento del servizio di ingegneria ambientale (vedasi Provv. n. 790 del 02/08/2022)</i>	2.030,08	
	<i>b7) - Incarico per redazione di perizia di variante N. 1 al direttore dei lavori</i>	9.579,44	
	<i>b8) - Estensione per perizia di variante N. 1 di incarico per lo svolgimento delle attività di direttore dei lavori</i>	4.187,04	
	<i>b9) - Spese tecniche per progettazione ed esecuzione dei lavori complementari di cui al punto C1bis): redazione della valutazione della sicurezza per l'opera esistente e del progetto esecutivo dell'intervento di riparazione; svolgimento delle attività di direttore dei lavori, CSP e CSE</i>	35.152,53	
	<b>c) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 3 e 4, D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:</b>	16.990,35	
	<i>c1) - 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3</i>	11.326,90	
	<i>c2) - 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4</i>	5.663,45	
<b>C8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		<b>0,00</b>
<b>C9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		<b>0,00</b>
<b>C10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		<b>5.000,00</b>
<b>C11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		<b>55.000,00</b>
	<b>a) Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo</b>	22.286,20	
	<i>a1) Incarico per l'esecuzione delle prove in sito e di laboratorio sui materiali da costruzione per le attività di cui all'art. 6 - Tecnocontrolli S.r.l. (vedasi Provv. n. 598 del 06/06/2022)</i>	8.710,80	
	<i>a2) SERVIZIO DI ESECUZIONE DI MONITORAGGIO VIBRAZIONALE (vedasi Prov426 del 14/04/2023)</i>	2.791,36	
	<i>Somme ancora da impegnare per accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del Committente per prove di carico in fase di collaudo</i>	10.784,04	
	<b>b) Incarico esterno per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (vedasi Provv. n. 915 del 09/09/2022)</b>	32.713,80	
<b>C12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		<b>269.366,68</b>
	<b>a) IVA (22%) su totale dei lavori A] + B]</b>	268.736,68	
	<b>b) Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:</b>	630,00	
	<i>Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per lavori principali</i>	600,00	
	<i>Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 INCARICO DL (vedasi Provv. 1069 del 27/10/2021)</i>	30,00	
<b>C13</b>	Spese a copertura del fondo per accordi bonari di cui all'Art. 12 del DPR 2007/2010 (3% dell'importo di finanziamento)		<b>31.974,83</b>
	<b>Totale C]</b>		<b>1.116.768,38</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE</b>		<b>227.528,86</b>
<b>D1</b>	Derivanti dal ribasso d'asta (A + B + C12) - Emissione ed approvazione del certificato di pagamento n. 1bis ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Aiuti (vedasi Provv. n. 273 del 10/03/2023) - Somme derivanti dal ribasso ancora da impegnare	227.528,86 217.179,85 10.349,01	
	<b>Totale D]</b>		<b>227.528,86</b>
	<b>TOTALE GENERALE A] + B] + C] + D]</b>		<b>2.565.827,60</b>

3. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 2.565.827,60 (inv. 0051) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 2.065.827,60 con contributo della Regione Emilia-Romagna, giusta la deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 25/10/2004 recante "Assegnazione delle risorse per opere relative al Programma Triennale di Intervento sulla rete viaria di interesse regionale in attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 551/04" (accertamento n. 2004/535/99, capitolo 41810/000);
- quanto ad euro 500.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2024, finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi della variazione di bilancio approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/04/2024;

4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 1.221.530,36 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 116.749,96 oltre IVA, per complessivi euro 142.434,95;

5. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Montese (MO), Via Ponticello n. 154, C.F. e P.IVA 02378870360, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 116.749,96 oltre IVA, per complessivi euro 142.434,95;

6. DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 142.434,95 con i fondi di cui all'Art. Peg 21811/010 del bilancio 2024 (prenotazione di impegno 2024/1181), finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

7. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	142.434,95
<b>TOTALE</b>	<b>142.434,95</b>

8. DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

9. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 418102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del Settore Viabilità a ciò deputato;

11. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

#### ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_