

**PROVINCIA DI RAVENNA – SETTORE VIABILITA'**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>LAVORI:</b>               | LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003: 1° LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE: RISANAMENTO PROFONDO DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 - 2° LOTTO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI: RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 5+975 AL KM 6+600 |
|                              | CIG: 9800464EBA  |
|                              | CUP: J97H21001030003   |
|                              | *****  |
| <b>COMMITTENTE:</b>          | Provincia di Ravenna   |
| <b>ESECUTORE DEI LAVORI:</b> | Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra: SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (MANDATARIA) con sede a Rimini (RN), C.F. e P.Iva 00126420405 e CEAR SOC. COOP. CONS. (MANDANTE) con sede in Ravenna, C.F. e P.Iva 00203980396   |
| <b>CONTRATTO:</b>            | REP n. 13385 del 26/01/2024 - PG N. 2931 del 26/01/2024  |

**IMPORTO NETTO LAVORI:** Totali € 379.692,58 (IVA esclusa) di cui

- per oneri di sicurezza € 9.072,59

\*\*\*\*\*

**DIRETTORE LAVORI:** Dot. Ing. Fabio Picariello – Pavenco Pavenco

Pavement Engineering Consulting srl

**R.U.P.:** Ing. Paolo Nobile – Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

### **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016**

**art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018**

### **PREMESSO:**

✓ che il Progetto Esecutivo in epigrafe è stato approvato con Atto del  
Presidente n. 18 del 20/02/2023;

✓ che i lavori sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese  
(di seguito "Impresa") costituito tra: Società Cooperativa Braccianti  
Riminese (mandataria) e CEAR Soc. Coop. Cons. (mandante);

✓ che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare  
l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso  
d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale  
inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire  
talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata

redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 379.692,58 al netto del ribasso d'asta del 10,25%, di cui € 9.072,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

✓ che tale variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il sig. Marco Ceccarelli nella qualità di responsabile Direttore Tecnico delegato dell'Impresa mandataria Società Cooperativa Braccianti Riminese, presa visione della predetta perizia di variante,

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta da Ing. Fabio Picariello e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante sugli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto in oggetto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati secondo le modalità previste dal contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento di spesa.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, stati concessi giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cronoprogramma e di contratto, per un tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in 33 giorni naturali e consecutivi, scadenti il 05/09/2024.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. 40 del capitolato speciale d'appalto parte amministrativa allegato al contratto, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Sono accettati i seguenti nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante

sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale e da  
assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 10.25% come indicato di seguito:

N.P. 1 Basebinder

Prezzo lordo € 39,23

Prezzo ribassato € 35,21

N.P. 2 Membrana bituminosa di rinforzo

Prezzo lordo € 10,32

Prezzo ribassato € 9,26

Art. 7 (importo atto sottomissione)

L'importo del presente atto risulta così composto:

- importo complessivo lavori di perizia €370.619,99

- importo lavori contratto principale (a dedurre) € 370.619,99

Art. 8 (cauzione integrativa)

Non è prevista cauzione aggiuntiva.

Le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti  
documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente  
contratto:

- Relazione di variante;
- Computo metrico estimativo;

- Capitolato speciale d'appalto;
- Analisi nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi.

Il Direttore dei Lavori  
(Dott. Ing. Fabio Picariello)

Per L'Impresa  
(Marco Ceccarelli)

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Paolo Nobile)