

Provvedimento n. **1020**

Del 02/09/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2021/21.2

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI - CALLEGARI" DI VIA UMAGO, 18 - RAVENNA - CUI L00356680397202300005 - CUP J61B22000110006 - CIG 9943143D2A - INV. 0725 - MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" - COMPONENTE 3 "EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI" - INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO CEIR SOC. CONS. COOP., CON SEDE A RAVENNA - IMPRESE ESECUTRICI: TERMOIDRAULICA ANGELINI SRL CON SEDE A FORLIMPOPOLI (FC), CMCF SOC. COOP. CON SEDE A FAENZA (RA), E ANGELINI S.R.L. CON SEDE A FORLIMPOPOLI (FC)

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Progetto nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Marco Conti, con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n. 72 del 04/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione edilizia di due corpi di fabbricato della sede dell'Istituto Professionale Statale "Olivetti – Callegari" di Via Umago, 18 – Ravenna – CUI L00356680397202300005 – CUP J61B22000110006 – dell'importo di euro 6.000.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	0,00
	II°) LAVORI A CORPO	4.795.933,37
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	43.066,63
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	71.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.910.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	

b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	22.443,56
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	366.712,18
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche così suddiviso:	
	b7.1.1 80%	40.000,00
	b7.1.2. 20%	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	63.500,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	591.684,26
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.090.000,00
	TOTALE GENERALE	6.000.000,00

- che l'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 6.000.000,00 (Inv. n. 0725), è finanziato come segue:

- quanto ad euro 995.000,00 con risorse proprie (eccedenze di parte corrente);
- quanto ad euro 4.550.000,00 con fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 343 del 02/12/2021 (Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici");
- quanto ad euro 455.000,00 con il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - II semestre" di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Si rappresenta

- che con contratto rep. n. 13375 del 20/11/2023 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico CEIR SOC. CONS. COOP. con sede in Ravenna, C.F. e P. Iva 00085050391, i lavori di sostituzione edilizia di due corpi di fabbricato della sede dell'Istituto Professionale Statale "Olivetti - Callegari" di Via Umago, 18 - Ravenna - CUI L00356680397202300005 - CUP J61B22000110006 - CIG 9943143D2A, per l'importo di euro 3.363.980,08, al netto del ribasso del 9,22% sull'importo soggetto a ribasso di euro 3.705.640,10, oltre ad euro 71.000,00, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, euro 43.066,63 quali lavori in economia ed euro 1.090.293,27 quali costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, e così per complessivi euro 4.568.339,98 oltre IVA;

- che di conseguenza il quadro economico di spesa post-gara risulta così determinato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	0,00
	II°) LAVORI A CORPO	4.454.273,35
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	43.066,63
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	71.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.568.339,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	22.443,56
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	366.712,18
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	40.000,00
	b7.1.2. 20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	63.500,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	557.518,26
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.055.834,00
	ECONOMIE	375.826,02
	TOTALE GENERALE	6.000.000,00

- che l'operatore economico CEIR SOC. CONS. COOP. ha indicato in sede di gara come consorziate esecutrici CMCF SOC. COOP., con sede in Faenza (RA), C.F. e P. Iva 00082020397, e ANGELINI S.R.L., con sede in

Forlimpopoli (FC), C.F. e P. Iva 04267840405;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 335 del 07/03/2024 si è disposto di prendere atto della designazione dell'impresa consorziata Termoidraulica Angelini Srl con sede a Forlimpopoli (FC), C.F. e P.IVA. 04500980406, in aggiunta alle imprese consorziate esecutrici CMCF SOC. COOP. con sede a Faenza (RA), C.F. e P.IVA 00082020397 e ANGELINI S.R.L. con sede a Forlimpopoli (FC), C.F. e P.IVA 04267840405, indicate in sede di gara, nell'appalto dei lavori di sostituzione edilizia di due corpi di fabbricato della sede dell'Istituto Professionale Statale "Olivetti – Callegari" di Via Umago, 18 – Ravenna – CUI L00356680397202300005 – CUP J61B22000110006 – CIG 9943143D2A, come da richiesta PG 36428 del 27/12/2023 pervenuta dall'operatore economico CEIR SOC. CONS. COOP.;

Si riferisce

- che nel corso dei lavori, pur risultando in larga parte confermate le previsioni di progetto, si sono manifestate nuove esigenze di carattere operativo che hanno determinato la necessità di apportare al progetto originario alcune modifiche finalizzate a rispondere a sopravvenute esigenze operative di cantiere e didattico/sportive dell'attività scolastica, riguardanti principalmente i servizi annessi alla palestra dal punto di vista di riorganizzazione architettonica degli spazi e di implementazione delle dotazioni impiantistiche;

- che le esigenze manifestatesi in corso d'opera riguardano principalmente:

- modifica delle altezze degli igloo del vespaio aerato previsti da progetto per adattamento alle reali altezze rilevate a seguito della demolizione e degli scavi;
- fornitura e posa in opera di isolamento termico aggiuntivo in polistirolo come riempimento a perdere dell'intercapedine della pensilina inclinata di piano terra, per garantire una migliore coibentazione del fabbricato;
- perfezionamento e rifinitura dei gradini in cls gettato in opera dei gradini della scala interna;
- formazione di innesti resinati su elementi in cls strutturale atti ad agevolare in fase di cantiere i getti dei vari elementi ed a migliorare la risposta strutturale del fabbricato;
- implementazione della quota di assistenze murarie per impianti a seguito delle modifiche impiantistiche di variante;
- miglioramento dell'impermeabilizzazione prevista da progetto per la pensilina inclinata a seguito della sua effettiva realizzazione e della verifica dei reali punti critici;
- implementazione e miglioramento della sistemazione esterna prevista da progetto a seguito dell'avvio del cantiere;
- aumento del numero degli elementi in acciaio che compongono la sottostruttura della facciata esterna, per garantire una maggiore sicurezza statica;
- zincatura dei suddetti elementi in acciaio aggiunti rispetto a quanto previsto da progetto;
- fornitura e posa di un prodotto trasparente antigraffito da applicare su tutti gli elementi in cls faccia vista previsti da progetto.
- implementazione delle dotazioni impiantistiche a seguito delle modifiche richieste dal CONI;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante, predisposta dal Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna

congiuntamente al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituitosi tra l'Arch. Filippo Pambianco di Forlì (FC), in qualità di mandatario, e l'Arch. Alessandro Pretolani di Forlì (FC), l'Arch. Giorgio Granatiero di Senigallia (AN), l'Ing. Gilberto Sarti di Rimini (RN), Structura Engineering S.r.l. di Rimini (RN), l'Ing. Emanuele Cantoni di Cesena (FC), Studio Associato Ne.Ma - Ing. David Negrini di Imola (BO), NORUMORE s.r.l. di Forlì (FC), in qualità di mandanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	0,00
	II°) LAVORI A CORPO	4.748.019,58
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	80.932,55
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	102.580,18
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.931.532,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	22.443,56
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	379.007,22
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	40.000,00
	b7.1.2. 20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.420,64
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	54.255,98
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	594.154,22
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.093.941,62

	SOMMANO (A+B)	6.025.473,93
	ECONOMIE	324.526,07
	TOTALE GENERALE	6.350.000,00

- che in occasione della variante si è anche provveduto a variare alcune delle voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto;

- che l'importo totale dell'intervento a seguito della perizia di variante e suppletiva n.1 ammonta ad euro 6.350.000,00, con un incremento di euro 350.000,00 rispetto all'importo dell'intervento originario;

- che con Atto del Presidente n. 91 del 01/09/2025 si è disposto:

“1. DI APPROVARE la rimodulazione in aumento del quadro economico di spesa, già approvato con Atto del Presidente n. 72 del 04/07/2023, dei lavori di sostituzione edilizia di due corpi di fabbricato della sede dell'Istituto Professionale Statale “Olivetti – Callegari” di Via Umago, 18 – Ravenna – CUI L00356680397202300005 – CUP J61B22000110006 – dell'importo complessivo di euro 6.350.000,00, che risulta così determinato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	0,00
	II°) LAVORI A CORPO	4.748.019,58
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	80.932,55
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	102.580,18
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.931.532,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	22.443,56
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	379.007,22
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	40.000,00

	b7.1.2.	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		3.420,64
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		54.255,98
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)		594.154,22
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici		660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.093.941,62
	SOMMANO (A+B)		6.025.473,93
	ECONOMIE		324.526,07
	TOTALE GENERALE		6.350.000,00

2. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 6.350.000,00 (inv. 0725) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 995.000,00 con risorse proprie (eccedenze di parte corrente) (impegno 4480100/2025);
- quanto ad euro 4.550.000,00 con fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 343 del 02/12/2021 (Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") (impegno 5250100/2025, accertamento 1470100/2025);
- quanto ad euro 455.000,00 con il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre" di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (impegno 5280100/2025, accertamento 1480100/2025);
- quanto ad euro 350.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 220100100 del bilancio 2025, finanziati mediante avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 28/04/2025;

3. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto, relativi all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, provvede il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio per quanto di competenza;";

e si propone pertanto

- DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori di sostituzione edilizia di due corpi di fabbricato della sede dell'Istituto Professionale Statale "Olivetti – Callegari" di Via Umago, 18 – Ravenna – CUI L00356680397202300005 – CUP J61B22000110006, composta dai seguenti elaborati:

Cap.	Progr.	Descrizione elaborato
GENERALE		
GEN	00	Elenco elaborati di variante
GEN	23	Allegato A - Perizia di Variante
GEN	24	Allegato B - Nuovo Quadro Economico

GEN	25	Allegato C - Quadro Economico Comparativo
GEN	26	Allegato D - Atto di Sottomissione
GEN	27	Computo metrico estimativo di variante
GEN	28	Analisi dei nuovi prezzi di variante 1
GEN	29	Elenco nuovi prezzi di variante 1
GEN	30	Elenco prezzi unitari
GEN	31	Quadro di incidenza della manodopera
GEN	32	Quadro comparativo fra Progetto Esecutivo e Variante

ARCHITETTURA

ARC	04	Stato comparato – Planimetria generale, piante e sezioni
ARC	05	Stato di progetto – Pianta Piano Terra
ARC	06	Stato di progetto – Pianta Piano Primo
ARC	07	Stato di progetto – Pianta Piano Secondo
ARC	08	Stato di progetto – Pianta Copertura
ARC	09	Stato di progetto – Sezioni
ARC	10	Stato di progetto – Prospetti ovest e nord
ARC	11	Stato di progetto – Prospetti est e sud
ARC	12	Stato di progetto – Pianta controsoffitti Piano Terra
ARC	13	Stato di progetto – Pianta controsoffitti Piano Primo
ARC	14	Stato di progetto – Pianta controsoffitti Piano Secondo
ARC	17	Abaco infissi
ARC	18	Abaco porte
ARC	19	Dettaglio collegamento
ARC	20	Dettaglio scala interna
ARC	21	Dettaglio scala esterna
ARC	26	Dettaglio bagni
ARC	27	Dettaglio nodi architettonici
ARC	29	Dettaglio nodi costruttivi – Sezione trasversale

STRUTTURE

STR	10	Carpenterie Tunnel Collegamento - Liv. 00 e 01
STR	11	Carpenteria Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	12	Carpenteria Piano Terra - Liv. 00
STR	13	Carpenteria Piano Primo - Liv. 01
STR	14	Carpenteria Piano Secondo - Liv. 02
STR	15	Carpenteria Piano Intradosso Copertura Reticolare e Piano Terzo - Liv. 03
STR	16	Carpenteria Piano Estradosso Copertura Reticolare e Copertura Impianti - Liv. 04
STR	17	Sezione Trasversale 1-1
STR	18	Sezione Longitudinale 2-2
STR	19	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Tunnel Collegamento
STR	20	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Tunnel Collegamento
STR	21	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Tunnel Collegamento
STR	22	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	23	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	24	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	25	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Primo - Liv. 01
STR	26	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Primo - Liv. 01
STR	27	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Primo - Liv. 01
STR	28	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Secondo - Liv. 02
STR	29	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Secondo - Liv. 02
STR	30	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Secondo - Liv. 02
STR	31	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Terzo - Liv. 03
STR	32	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Terzo - Liv. 03
STR	33	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Terzo - Liv. 03
STR	34	Pilastrini in C.A. - Armatura
STR	35	Travi in C.A. - Armatura - Parte 1
STR	36	Travi in C.A. - Armatura - Parte 2

STR	37	Setti in C.A. - Armatura - Parte 1
STR	38	Setti in C.A. - Armatura - Parte 2
STR	39	Setti in C.A. - Armatura - Parte 3
STR	40	Setti in C.A. - Armatura - Parte 4
STR	41	Elementi in C.A. - Dettagli Strutturali
STR	42	Carpenteria Metallica - Dettagli Strutturali e Nodi Collegamento
STR	43	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Terra - Liv. 00
STR	44	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Terra - Liv. 00
STR	45	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Terra - Liv. 00
STR	46	Parapetto Metallico Livello 02
STR	47	Divisori Interni Area Palestra

IMPIANTO ELETTRICO

IE	04	Schemi elettrici
IE	05	Pianta impianti elettrici ed ausiliari - Tunnel
IE	06	Pianta impianti elettrici ed ausiliari - Piano terra e primo scuola
IE	07	Pianta impianti elettrici ed ausiliari - Piano secondo e copertura scuola
IE	08	Pianta impianti di sicurezza - Tunnel
IE	09	Pianta impianti di sicurezza - Piano terra, primo e secondo scuola

IMPIANTO MECCANICO

IM	04	Impianto climatizzazione invernale ed estiva - Pianta Piano Terra
IM	05	Impianto climatizzazione invernale ed estiva - Pianta Piano Primo - Secondo - Copertura
IM	06	Impianto climatizzazione invernale ed estiva - Dettagli
IM	07	Impianto ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta Piano Terra
IM	08	Impianto ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta Piano Primo - Secondo
IM	09	Impianto ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta Piano Copertura
IM	10	Impianto idrico sanitario - Pianta Piano Terra
IM	11	Impianto idrico sanitario - Pianta Piano Primo - Secondo - Copertura
IM	12	Impianto idrico sanitario - Dettagli
IM	13	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Terra "Generale"
IM	14	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Terra
IM	15	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Primo - Secondo
IM	16	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Copertura

- DI APPROVARE il quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 6.350.000,00, riarticolato come segue:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	0,00
	II°) LAVORI A CORPO	4.748.019,58
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	80.932,55
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	102.580,18
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.931.532,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i	0,00

	rimborsi previa fattura	
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	22.443,56
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	379.007,22
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	40.000,00
	b7.1.2. 20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.420,64
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	54.255,98
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	594.154,22
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.093.941,62
	SOMMANO (A+B)	6.025.473,93
	ECONOMIE	324.526,07
	TOTALE GENERALE	6.350.000,00

- DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 6.350.000,00 (inv. 0725) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 995.000,00 con risorse proprie (eccedenze di parte corrente) (impegno 4480100/2025);
- quanto ad euro 4.550.000,00 con fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 343 del 02/12/2021 (Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") (impegno 5250100/2025, accertamento 1470100/2025);
- quanto ad euro 455.000,00 con il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre" di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (impegno 5280100/2025, accertamento 1480100/2025);
- quanto ad euro 350.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 28/04/2025 (impegno 10000363/2025);

- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 4.931.532,31 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 363.192,33 oltre IVA (10%), per complessivi euro 399.511,56;

- DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico CEIR SOC. CONS. COOP. con sede in Ravenna, C.F. e P. Iva 00085050391, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 363.192,33 oltre IVA (10%), per complessivi euro 399.511,56;

- DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 399.511,56 (inv. 0725) come segue:

- quanto ad euro 350.000,00 con i fondi di cui all'impegno 10000363/2025 assunto all'Art. Peg 220100100 del bilancio 2025, finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad euro 49.511,56 con i fondi di cui all'impegno 4480100/2025 assunto all'Art. Peg 220100109 del bilancio 2025, finanziato da risorse proprie (eccedenze di parte corrente) (quota parte economie);

- DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Progetto nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio,

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori di sostituzione edilizia di due corpi di fabbricato della sede dell'Istituto Professionale Statale "Olivetti – Callegari" di Via Umago, 18 – Ravenna – CUI L00356680397202300005 – CUP J61B22000110006, composta dai seguenti elaborati:

Cap.	Progr.	Descrizione elaborato
GENERALE		
GEN	00	Elenco elaborati di variante
GEN	23	Allegato A - Perizia di Variante
GEN	24	Allegato B - Nuovo Quadro Economico
GEN	25	Allegato C - Quadro Economico Comparativo
GEN	26	Allegato D - Atto di Sottomissione
GEN	27	Computo metrico estimativo di variante
GEN	28	Analisi dei nuovi prezzi di variante 1
GEN	29	Elenco nuovi prezzi di variante 1
GEN	30	Elenco prezzi unitari
GEN	31	Quadro di incidenza della manodopera

ARCHITETTURA

ARC	04	Stato comparato – Planimetria generale, piante e sezioni
ARC	05	Stato di progetto – Pianta Piano Terra
ARC	06	Stato di progetto – Pianta Piano Primo
ARC	07	Stato di progetto – Pianta Piano Secondo
ARC	08	Stato di progetto – Pianta Copertura
ARC	09	Stato di progetto – Sezioni
ARC	10	Stato di progetto – Prospetti ovest e nord
ARC	11	Stato di progetto – Prospetti est e sud
ARC	12	Stato di progetto – Pianta controsoffitti Piano Terra
ARC	13	Stato di progetto – Pianta controsoffitti Piano Primo
ARC	14	Stato di progetto – Pianta controsoffitti Piano Secondo
ARC	17	Abaco infissi
ARC	18	Abaco porte
ARC	19	Dettaglio collegamento
ARC	20	Dettaglio scala interna
ARC	21	Dettaglio scala esterna
ARC	26	Dettaglio bagni
ARC	27	Dettaglio nodi architettonici
ARC	29	Dettaglio nodi costruttivi – Sezione trasversale

STRUTTURE

STR	10	Carpenterie Tunnel Collegamento - Liv. 00 e 01
STR	11	Carpenteria Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	12	Carpenteria Piano Terra - Liv. 00
STR	13	Carpenteria Piano Primo - Liv. 01
STR	14	Carpenteria Piano Secondo - Liv. 02
STR	15	Carpenteria Piano Intradosso Copertura Reticolare e Piano Terzo - Liv. 03
STR	16	Carpenteria Piano Estradosso Copertura Reticolare e Copertura Impianti - Liv. 04
STR	17	Sezione Trasversale 1-1
STR	18	Sezione Longitudinale 2-2
STR	19	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Tunnel Collegamento
STR	20	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Tunnel Collegamento
STR	21	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Tunnel Collegamento
STR	22	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	23	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	24	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Fondazioni - Liv. FF
STR	25	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Primo - Liv. 01
STR	26	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Primo - Liv. 01
STR	27	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Primo - Liv. 01
STR	28	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Secondo - Liv. 02
STR	29	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Secondo - Liv. 02
STR	30	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Secondo - Liv. 02
STR	31	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Terzo - Liv. 03
STR	32	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Terzo - Liv. 03
STR	33	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Terzo - Liv. 03
STR	34	Pilastrini in C.A. - Armatura
STR	35	Travi in C.A. - Armatura - Parte 1
STR	36	Travi in C.A. - Armatura - Parte 2
STR	37	Setti in C.A. - Armatura - Parte 1
STR	38	Setti in C.A. - Armatura - Parte 2
STR	39	Setti in C.A. - Armatura - Parte 3
STR	40	Setti in C.A. - Armatura - Parte 4
STR	41	Elementi in C.A. - Dettagli Strutturali
STR	42	Carpenteria Metallica - Dettagli Strutturali e Nodi Collegamento
STR	43	Solette in C.A. - Armatura Inferiore - Dir. X e Y - Piano Terra - Liv. 00

STR	44	Solette in C.A. - Armatura Punzonamento - Piano Terra - Liv. 00
STR	45	Solette in C.A. - Armatura Superiore - Dir. X e Y - Piano Terra - Liv. 00
STR	46	Parapetto Metallico Livello 02
STR	47	Divisori Interni Area Palestra

IMPIANTO ELETTRICO

IE	04	Schemi elettrici
IE	05	Pianta impianti elettrici ed ausiliari - Tunnel
IE	06	Pianta impianti elettrici ed ausiliari - Piano terra e primo scuola
IE	07	Pianta impianti elettrici ed ausiliari - Piano secondo e copertura scuola
IE	08	Pianta impianti di sicurezza - Tunnel
IE	09	Pianta impianti di sicurezza - Piano terra, primo e secondo scuola

IMPIANTO MECCANICO

IM	04	Impianto climatizzazione invernale ed estiva - Pianta Piano Terra
IM	05	Impianto climatizzazione invernale ed estiva - Pianta Piano Primo - Secondo - Copertura
IM	06	Impianto climatizzazione invernale ed estiva - Dettagli
IM	07	Impianto ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta Piano Terra
IM	08	Impianto ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta Piano Primo - Secondo
IM	09	Impianto ventilazione meccanica ed estrazione forzata - Pianta Piano Copertura
IM	10	Impianto idrico sanitario - Pianta Piano Terra
IM	11	Impianto idrico sanitario - Pianta Piano Primo - Secondo - Copertura
IM	12	Impianto idrico sanitario - Dettagli
IM	13	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Terra "Generale"
IM	14	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Terra
IM	15	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Primo - Secondo
IM	16	Impianto scarichi acque reflue e meteoriche - Pianta Piano Copertura

2. DI APPROVARE il quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 6.350.000,00, riarticolato come segue:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	0,00
	II°) LAVORI A CORPO	4.748.019,58
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	80.932,55
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	102.580,18
	TOTALE IMPORTO LAVORI	4.931.532,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	22.443,56
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00

b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		379.007,22
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	40.000,00
	b7.1.2.	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		3.420,64
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		54.255,98
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)		594.154,22
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici		660,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.093.941,62
	SOMMANO (A+B)		6.025.473,93
	ECONOMIE		324.526,07
	TOTALE GENERALE		6.350.000,00

3. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 6.350.000,00 (inv. 0725) per i motivi in premessa esplicitati, e risulta finanziato come segue:

- quanto ad euro 995.000,00 con risorse proprie (eccedenze di parte corrente) (impegno 4480100/2025);
- quanto ad euro 4.550.000,00 con fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 343 del 02/12/2021 (Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") (impegno 5250100/2025, accertamento 1470100/2025);
- quanto ad euro 455.000,00 con il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre" di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (impegno 5280100/2025, accertamento 1480100/2025);
- quanto ad euro 350.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 28/04/2025 (impegno 10000363/2025);

4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 4.931.532,31 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 363.192,33 oltre IVA (10%), per complessivi euro 399.511,56;

5. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico CEIR SOC. CONS. COOP. con sede in Ravenna, C.F. e P. Iva

00085050391, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 363.192,33 oltre IVA (10%), per complessivi euro 399.511,56;

6. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 399.511,56 (inv. 0725) come segue:

- quanto ad euro 350.000,00 con i fondi di cui all'impegno 10000363/2025 assunto all'Art. Peg 220100100 del bilancio 2025, finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad euro 49.511,56 con i fondi di cui all'impegno 4480100/2025 assunto all'Art. Peg 220100109 del bilancio 2025, finanziato da risorse proprie (eccedenze di parte corrente) (quota parte economie);

7. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta complessiva spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	€ 399.511,56
TOTALE	€ 399.511,56

8. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 520102 "Manutenzione straordinaria" del Settore Edilizia Scolastica a ciò deputato;

10. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____